

令和7年度版 都市計画道路の進捗状況

[高松市事業：R6年度末現在]

路線名	区 間	都市計画決定	事業認可	事業着手	用地取得着手	工事着手	R7主な事業内容	備考
①高松海岸線	玉藻工区	H3.12.13	H8.9.20	H8	H8	H10	—	R7.3.31 暫定整備完了
②高松海岸線	屋島工区	H3.12.13	H23.5.13	H23	H24	H25	—	H29.4.23 供用開始
③木太鬼無線	西春日・鶴市工区	H26.3.25		H11	H11	H20	—	H30.7.2 供用開始
④木太鬼無線	三条工区	H26.3.25	H26.11.28	H26	H28	R6	橋りょう詳細設計、電線共同溝 詳細設計、用地取得、物件補償	—
⑤木太鬼無線	木太工区	H26.3.25	H24.6.29	H24	R1	R2	—	R4.10.22 供用開始
⑥郷東檀紙西線		S53.12.21		H13	H14	H16	—	—
⑦公園東門線		S56.2.10	H8.3.26	H8	H8	H26	用地取得	—
⑧香西東町香西南町線		H7.8.4		H13	H23	—	—	—
⑨兵庫町西通町線		H17.3.8	H3.12.10	H3	H3	H14	—	R2.3.26 供用開始
⑩朝日町仏生山線		H3.11.1		H23	H27	H28	道路改良工事、道路照明設置工 事、用地取得、物件補償	R8年度末 供用目標
⑪栗林上福岡線	栗林工区	S55.4.23		H23	H30	R2	—	R3.7.7 供用開始