

令和2年度版 街路事業（都市計画道路）の進捗状況

[高松市事業：R元年度末現在]

路線名	区 間	都市計画決定	事業認可	事業着手	用地取得着手	工事着手	R2主な事業内容	供用目標
①高松海岸線	玉藻工区	H3.12.13	H8.9.20	H8	H8	H10	電線共同溝工事、道路改良事業	—
②高松海岸線	屋島工区	H3.12.13	H23.5.13	H23	H24	H25		H29.4.23 供用開始
③木太鬼無線	西春日・鶴市工区	H26.3.25		H11	H11	H20		H30.7.2 供用開始
④木太鬼無線	三条工区	H26.3.25	H26.11.28	H26	H28	—	用地取得、物件調査、物件補償	—
⑤木太鬼無線	木太工区	H26.3.25	H24.6.29	H24	R1	—	用地取得、物件補償、改良工事	—
⑥郷東檀紙西線		S53.12.21		H13	H14	H16	用地取得、物件補償	—
⑦公園東門線		S56.2.10	H8.3.26	H8	H8	H26	用地取得、橋りょう下部工事	—
⑧香西東町香西南町線		H7.8.4		H13	H23	—	橋りょう修正設計	—
⑨兵庫町西通町線		H17.3.8	H3.12.10	H3	H3	H14		R2.3.26 供用開始
⑩朝日町仏生山線		H3.11.1		H23	H27	—	用地取得、物件調査、物件補償	—
⑪栗林上福岡線	栗林工区	S55.4.23		H23	H30	—	用地取得、物件補償、改良工事	R3年度