

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年7月10日 教育委員会総務課にて、実施、及び、評価結果を決定。

(2) 評価の方法

- ・成果指標を設定して、事業の成果を、評価する。
- ・施設利用者に聞き取り調査を行い、調査結果を踏まえて評価する。
- ・事後評価の内容については、市のホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上していた事業について、おおむね達成できた。
防災機能強化(非構造部材の耐震化)事業として、一部の学校の計画していた吊り天井対策工事が中止となったが、改めて関係者と協議の上、再度計画することとする。今後も、非構造部材の耐震化事業の実施に努めていくとともに、長寿命化対策事業についても着手していくこととする。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

栗林小学校の全面改築及び屋島中学校の屋内運動場の改築について、計画どおり実施できた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

耐震化については、原則として補強工事での対応としているが、構造的に補強が不可能なものや補強が不適當なものについては、経年による劣化や老朽度を考慮して改築で対応してきた。27年度には、全ての耐震化が完了している。

また、防災機能強化(非構造部材の耐震化)事業として、外壁改修工事を小学校15校と中学校9校を整備した。吊り天井対策工事として、一部の学校が中止となり、改めて関係者と協議の上、再度計画することとなったが、そのほかの学校は、計画どおり小学校3校と中学校2校が完了した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

環境教育に活用するため、栗林小学校に太陽光発電設備を設置した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

栗林小学校の学校水泳プール(屋外)を整備が完了した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

栗林小学校の校舎と、屋島中学校の屋内運動場は、計画期間中にとりこわしを完了した。
栗林小学校の屋内運動場は、協議・調整に不測の日数を要し、建築工事が遅延したことにより、その後の解体工事も遅延した。そのため、平成30年4月30日までのとりこわし期限延期を申請し、その後、延長期限内にとりこわしを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分 全事業期間 (契約～完成)			
栗林小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H27.12～H29.3	H30.1.15	
栗林小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H27.12～H29.3	H30.1.15	
栗林小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H27.12～H29.3	H30.1.15	H30.4.30とりこわし完了
屋島中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H28.3～H29.3	H30.2.22	H29.12.26とりこわし完了
栗林小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H27.12～H29.3	H30.1.15	
亀阜小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.3～H29.3	H30.2.9	
栗林小学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H28.10～H29.3	H29.12.22	
花園小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.3～H29.3	H30.2.9	
古高松小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.3～H29.3	H30.1.23	
屋島小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.3～H29.3	H30.3.14	
川添小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.3～H29.3	H30.3.8	
仏生山小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.2～H29.3	H29.10.31	
檀紙小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.3～H29.3	H30.2.26	
下笠居小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.2～H29.3	H29.10.25	
十河小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.3～H29.3	H30.2.6	
太田南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.2～H29.3	H29.11.29	
木太南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.3～H29.3	H30.2.6	
古高松南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.2～H29.3	H30.1.9	
屋島東小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.2～H29.3	H30.1.5	
屋島西小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.2～H29.3	H29.9.29	
大野小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.3～H29.3	H29.12.15	
浅野小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.3～H29.3	H30.2.5	
川東小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.2～H29.3	H30.2.2	
国分寺南部小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.3～H29.3	H30.1.15	
桜町中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.3～H29.3	H30.2.9	
玉藻中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.2～H29.3	H30.2.7	
協和中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.3～H29.3		学校運営に支障をきたす恐れがあったため中止。H31年度、再度実施予定。
一宮中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.3～H29.3	H30.2.2	
香東中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.3～H29.3	H29.12.13	
下笠居中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.3～H29.3	H30.3.13	
太田中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.2～H29.3	H29.9.25	
木太中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.3～H29.3	H29.12.21	
香川第一中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.3～H29.3	H30.2.28	
香南中学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.2～H29.3	H30.2.26	
国分寺中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.3～H29.3	H30.1.30	
国分寺中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.2～H29.3	H30.3.26	
林小学校	—		負担金事業	校	R	H28.12～H30.3	H30.7.9	