

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	100.0	100.0
特別支援学校	-	-
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

平成17年度までに実施した耐震診断により、耐震性の低い学校施設(Is値0.6未満)については、18年度から耐震化工事に着手してきた。耐震化については、原則として補強工事での対応としているが、構造的に補強が不可能なものや補強が不適當なものについては、経年による劣化や老朽度を考慮して改築で対応している。幼稚園については平成22年度に、小学校については23年度に、高等学校については25年度に、中学校については27年度に耐震化が完了した。
また、防災機能強化(非構造部材の耐震化)事業として、外壁改修工事を小学校8校と中学校4校整備した。吊り天井対策工事を小学校3校と中学校17校を整備した。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

環境教育に活用するため、山田中学校に太陽光発電設備を設置した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

学校水泳プール(屋外)を栗林小学校へ整備するためのⅠ期工事が完了した。

2 事後評価の時期及び方法について

事後評価については、教育委員会総務課にて実施した。
事後評価の内容については、市のホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業について、計画どおりに実施できた。
次年度以降においても、非構造部材の耐震化事業の実施に努めていくとともに、長寿命化対策事業についても着手していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 高松市公立学校施設等整備計画

都道府県名	香川県
市町村名	高松市

2 計画作成主体 高松市

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
亀阜小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年2月25日				
古高松小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年3月17日				
弦打小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年1月14日				
十河小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年3月24日				
東植田小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年2月10日				
中央小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年2月19日				
太田南小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年5月20日				
木太南小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年3月14日				
高松第一小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年9月6日				
牟礼南小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年10月5日		追加	平成27年11月9日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加
香南小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年11月30日		追加	平成27年11月9日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加
玉藻中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年9月30日				
鶴尾中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年9月30日				
屋島中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成29年1月4日		追加	平成27年11月9日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加
屋島中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成29年1月4日		追加	平成27年11月9日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加
協和中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年11月14日		追加	平成27年11月9日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加
龍雲中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年10月5日				
勝賀中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年9月30日				
一宮中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年2月26日				
一宮中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年10月5日				
香東中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年10月25日		追加	平成27年11月9日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加
下笠居中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年10月25日		追加	平成27年11月9日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加
太田中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年11月30日		追加	平成27年11月9日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加
古高松中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年3月7日				
古高松中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年10月5日		追加	平成27年11月9日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加
木太中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年1月7日				
木太中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年10月5日		追加	平成27年11月9日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加
高松第一中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年9月6日		追加	平成27年11月9日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加
庵治中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年10月5日		追加	平成27年11月9日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加
塩江中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年11月14日		追加	平成27年11月9日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加
香川第一中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年6月9日				
香川第一中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年11月30日		追加	平成27年11月9日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加
栗林小学校(Ⅰ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	-	R	○	平成29年3月31日				
栗林小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年3月31日				
栗林小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成28年3月31日				
栗林小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成28年3月31日				
屋島中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成28年3月31日				
山田中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年3月17日				
山田中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築				平成28年3月17日				
山田中学校(Ⅱ期工事)	③	2301	太陽光発電	-	-	○	平成28年3月17日				
栗林小学校	⑤	0101	小校	校	R	○	平成30年1月15日				
栗林小学校	⑤	0102	小屋	校	R	○	平成30年1月15日				
屋島中学校	⑤	0104	中屋	校	R	○	平成30年2月22日				