

建設計画に係る平成24年度事業の実施状況調書（香川地区のみの事業）

（注）★：重点取組み事項関連事業

単位：千円

まちづくりの基本目標	施策の方向	施策項目	事業名	24年度事業の実施状況	予算現額			決算額 (23年度からの繰越を含む)	25年度への繰越額	25年度への繰越額に係る事業の概要
					24年度 予算額 (A)	23年度からの繰越額 (B)	計 (A) + (B)			
連帯	保健と医療の充実したまちづくり	医療体制の充実	★香川病院機能の充実 (香川診療所機能の充実)	医療機器等の購入	17,745	0	17,745	12,968	0	
	子どもたちを健やかに育てるまちづくり	保育サービスの充実	★保育所の耐震化	浅野保育所改築基本設計業務委託等	9,308	0	9,308	6,417	0	
			★特別保育	延長保育・障がい児保育・地域子育て推進事業・世代間交流事業・障がい児ふれあい事業・保育体験事業	30,601	0	30,601	29,258	0	
	基本的人権を尊重するまちづくり	人権尊重社会の実現	人権教育の推進	みんなで人権を考える会2012・市民講座・研修会の開催、指導資料の作成など	1,015	0	1,015	721	0	
循環	水資源を大切に するまちづくり	上水道等の整備	★水道管網の整備	配水管（連絡管）の布設 φ50mm L=277m 老朽ビニル管の更新 φ75mm～φ200mm L=779m 配水管の布設（下水） φ75mm L=368m	134,290	0	134,290	100,997	24,041	老朽ビニル管の更新 φ75mm～φ150mm L=1,186m 配水管の布設替（下水工事） φ75mm～φ100mm L=357m
		下水道等の整備	★下水道汚水施設の整備（西部処理区）	汚水管渠工事 φ200mm L=3,815m マンホールポンプ設置1基	166,341	228,937	395,278	323,761	71,517	汚水管渠工事 φ200mm L=866m φ150mm L=673m マンホールポンプ設置 1基
			★中継ポンプ場管理	中継ポンプ場運転管理（下水）	7,896	0	7,896	7,896	0	
			★合併処理浄化槽設置整備事業	合併処理浄化槽設置助成 60基	21,120	5,972	27,092	16,734	3,402	合併処理浄化槽設置助成 10基
連携	安全で安心して生活できるまちづくり	自然災害対策の推進	★急傾斜地崩壊防止事業	天神地区 L=31m	12,001	0	12,001	0	0	
		消防・防災体制の整備	消防車両の整備	小型動力ポンプ付積載車（香川4部安原）購入	11,836	0	11,836	5,913	0	
	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	学校教育の充実	特別支援学級（旧障害児学級）の設置	浅野小学校（1学級の 신설, 1学級の休止）	258	0	258	0	0	
			南地区適応指導教室の運営	適応指導教室「みなみ」の維持管理およびその運営	6,073	0	6,073	6,072	0	

建設計画に係る平成24年度事業の実施状況調書（香川地区のみの事業）

（注）★：重点取組み事項関連事業

単位：千円

まちづくりの基本目標	施策の方向	施策項目	事業名	24年度事業の実施状況	予算現額			決算額 (23年度からの繰越を含む)	25年度への繰越額	25年度への繰越額に係る事業の概要
					24年度 予算額 (A)	23年度からの繰越額 (B)	計 (A) + (B)			
連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	教育環境の整備	★幼稚園の整備	浅野幼稚園遊戯室 屋根改修工事	5,800	0	5,800	1,707	0	
			★小中学校施設整備事業	浅野小学校のプールろ過機改修 香川第一中学校のプールサイド改修	9,400	0	9,400	3,360	0	
		生涯学習・生涯スポーツの充実	ふれあい創作館の管理・運営	ふれあい創作館の管理・運営	510	0	510	432	0	
	歴史と伝統文化を生かしたまちづくり	伝統文化の保存・継承	★伝統文化の保存・継承の支援	無形民俗文化財の保存・継承・公開事業に係る助成	3,000	0	3,000	3,000	0	
交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	交流イベントの振興	★農産物消費拡大助成 (旧物産まつり関係)	農産物等消費拡大助成	700	0	700	700	0	
	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備	★県道の整備	(事業費は負担金の額) 東谷岩崎線現道拡幅 W=8.0m L=910m 改良・測量設計委託・用地補償	5,008	265	5,273	713	4,560	工事の年度内未完了
			★市道の整備	梅香井線 L=150m 測量設計, 用地, 改良, 舗装 上実相寺線道路改良工事 舗装 下川原北線道路改良工事 物件調査・用地補償 横岡線道路改良工事 W=4.0m L=100m 測量設計・改良 その他路線道路改良工事 舗装 L=120m	169,224	5,058	174,282	26,925	145,977	工事の年度内未完了
		公共交通の整備	★香川町コミュニティバス, シャトルバス運行事業	香川町コミュニティバスの運行に対する補助金の交付 香川町シャトルバスの運行に対する補助金の交付	18,700	0	18,700	18,521	0	
参加	心ふれあうコミュニティ形成を基礎としたまちづくり	コミュニティ活動の支援	★農村環境改善センターの コミュニティセンター化	農村環境改善センターのコミュニティセンター化に伴う改修工事実施設計	1,379	0	1,379	368	0	
	住民と行政のパートナーシップに基づくまちづくり	住民との協働の推進	★地域審議会の開催	地域審議会の開催	780	0	780	559	0	
合 計					632,985	240,232	873,217	567,022	249,497	