

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	心豊かで未来を築く人を育むまち	評価担当	局名	市民政策局
	政策	基本的人権を尊重する社会の確立		課(室)名	人権啓発課
	施策	人権尊重意識の普及・高揚		電話番号	087-839-2292
	基本事業	人権啓発活動拠点の機能充実		事業実施主体	市
	事務事業	文化センター・児童館整備事業		事業期間	平成 28年度～平成 33年度

【事業全体概要】

事業の概要	地域における福祉の向上や人権啓発のための「住民交流の拠点」である文化センターと、健康増進や情操教育など、児童の健全育成を図るための児童館の適切な管理運営のため、「文化センター・児童館改修計画」に基づき、施設の計画的な修繕・改修等を行う。
-------	--

29年度概要	中原文化センター大規模改修工事 由村文化センター大規模改修工事 吉光文化センター大規模改修工事設計業務委託
--------	---

重点取組事業	一般重点	市長マニフェスト	事務事業の類型	インフラ・施設等整備
--------	------	----------	---------	------------

【事業の目的】

対象(何を)	文化センター・児童館の各施設
意図(どのような状態にしたいか)	地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となっている文化センター及び児童の健康を増進し、情操を豊かにする児童館の修繕、改修を行うことで、各種事業の円滑な実施を図る。

【事業の活動】

活動指標名(具体的にどのような活動をしたか)	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
文化センター・児童館改修計画に基づく改修施設数	館			1	1	4

【事業の成果】

成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
文化センター・児童館改修進捗率(事業費)	%	目標値		21.05	54.28	63.49	72.5
		実績値		12.9	42.29		
成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか)							(達成度) 77.9% 27点
国分寺文化センター改修工事について、地元関係者との協議に不測の日時を要し、平成27年度実施分について年度内に完了できなかったことから、事業費の全額を翌年度に繰越したため目標に達しなかった。	(目標達成度)						
成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか)		目標値					
		実績値					
							(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成 26年度(決算)	平成 27年度(決算)	平成 28年度(決算)	平成 29年度(予算)
トータルコスト	[円]		207,675	238,120	238,120
(事業費)	[円]		197,342	222,418	222,418
(職員人件費)	[円]		10,333	15,702	15,702

【評価】

評価ランク (A～D)	B	今後の方向性 (拡充、継続、改善継続、縮小、廃止)	継続
-------------	---	---------------------------	----

【昨年度の実施状況と課題】(評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入)

地元関係者との協議に日時を要し、昨年度実施分について年度内に完了できなかったことから、事業費を本年度に繰り越したため目標に達しなかった。

【今後の事業方針】(評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入)

各施設地元関係者との協議を適時進めており、本年度以降は計画年度内の完了を目指し対応して行く予定である。