

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち	評価担当	局名	創造都市推進局
	政策	地域を支える産業の振興と経済の活性化		課(室)名	農林水産課
	施策	農林水産業の振興		電話番号	087-839-2422
	基本事業	生産体制の整備		事業実施主体	市
	事務事業	林道施設整備事業		事業期間	平成 28年度～平成 35年度

【事業全体概要】

事業の概要	宮谷線開設（拡幅）工事 600m		
	椋川ダム関連工事 菖蒲野線開設工事（新設）200m 上地線開設工事（新設）100m		
29年度概要	林道宮谷線開設工事		
重点取組事業		市長マニフェスト	事務事業の類型




【事業の目的】

対象（何を）	補助採択又は継続の整備計画予定路線
意図（どのような状態にしたいか）	山間地域の活性化と林業並びに森林の管理運営の活性化を図るため。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
単年度改良延長	m			54.8	20	100

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
		整備計画予定路線全体の整備進捗率	%	目標値			64	67
			実績値			64		
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 緑越事業の林道宮谷線開設工事、現年の林道宮谷線開設工事及び緑越事業の林道塩江琴南線改良工事について、すべて計画どおり施工した。 （目標達成度） 							（達成度） 100.0% 35点
								
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） （目標達成度）							（達成度）
								

【コストの推移】

指標名	単位	平成 26年度（決算）	平成 27年度（決算）	平成 28年度（決算）	平成 29年度（予算）
トータルコスト	[円]	6,323	6,776	40,120	7,948
（事業費）	[円]	4,109	4,473	36,194	4,022
（職員人件費）	[円]	2,214	2,303	3,926	3,926

【評価】

評価ランク（A～D）	A	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	継続
------------	---	--------------------------	----

【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）

緑越事業である林道塩江琴南線改良工事と林道宮谷線開設工事及び現年の林道宮谷線開設工事が計画どおり竣工した。。

【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）

宮谷線開設工事については、継続事業として引き続き完成を目指していく。
 椋川ダム関連工事の林道菖蒲野線・上地線開設工事については、県の本体工事との関係もあり、現時点で工事開始時期、予算とも確定していない。