

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち	評価担当	局名	創造都市推進局
	政策	元気を生み出すスポーツの振興		課(室)名	スポーツ振興課
	施策	スポーツの振興		電話番号	087-839-2626
	基本事業	スポーツ施設の整備		事業実施主体	市
	事務事業	南部地域スポーツ施設（仮称）整備事業		事業期間	平成 28年度～平成 29年度

【事業全体概要】

事業の概要	市民スポーツの振興を図るため、合併協議に基づく、香川町、香南町のまちづくりプラン（建設計画）における重点取組事項として位置づけられている「南部地域における特色あるスポーツ施設の整備」について、市域全体のスポーツ施設のバランスと効果的な連携を念頭に整備します。				
29年度概要	建設工事（土木） 建設工事（建築） 備品購入 建設工事（繰越分）				
重点取組事業	特別重点	市長マニフェスト	事務事業の類型	インフラ・施設等整備	

【事業の目的】

対象（何を）	南部地域スポーツ施設（仮称）
意図（どのような状態にしたいか）	市民スポーツの振興を図るため、市域全体のバランスをはじめ、施設機能の適切な分散配置と効果的な連携に留意する中で、高松市内や近隣町を含めた地域において、高松市南部地域の核となる特色あるスポーツ施設の整備を進める。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
各年度における進捗率	%			80	100	100

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
成果指標	南部地域スポーツ施設（仮称）整備進捗率	%	目標値			85	100	100
	実績値				70			
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 平成28年7月より、国道からの進入路整備工事に着手しており、平成29年2月には施設全体の造成工事の業者が決定し、地元説明会等を終え、工事に着手した。 (目標達成度)							(達成度) 82.4%
				28点				
成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） (目標達成度)							(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成 26年度（決算）	平成 27年度（決算）	平成 28年度（決算）	平成 29年度（予算）
トータルコスト	[円]	59,742	21,269	102,604	553,028
（事業費）	[円]	53,837	15,127	83,762	534,186
（職員人件費）	[円]	5,905	6,142	18,842	18,842

【評価】

評価ランク（A～D）	B	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	継続
------------	---	--------------------------	----

【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）

平成28年7月より、国道からの進入路整備工事に着手しており、平成29年2月には、施設全体の造成工事の業者が決定し、地元説明会等を終え、工事に着手した。

【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）

防球ネット、人工芝舗装、便所及び倉庫等の工事を重なる形で実施し、29年末の完成を目指す。