

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち	評価担当	局名	創造都市推進局
	政策	元気を生み出すスポーツの振興		課(室)名	スポーツ振興課
	施策	スポーツの振興		電話番号	087-839-2626
	基本事業	スポーツ施設の整備		事業実施主体	市
	事務事業	ヨット競技場再整備事業		事業期間	平成 28年度～平成 29年度

【事業全体概要】

事業の概要	マリンスポーツを通じた市民の健康増進、利用者の利便性の向上、次代を担うヨット競技選手の育成・強化等を図るため、老朽化した施設を再整備します。					
	29年度概要	<ul style="list-style-type: none"> ・建設工事（繰越分） ・建設工事 ・監理業務 ・備品購入 ・仮設倉庫 トイレ	重点取組事業	一般重点	市長マニフェスト	事務事業の類型




【事業の目的】

対象（何を）	ヨット競技場
意図（どのような状態にしたいか）	築後40年余りが経過し、老朽化が著しいことから、安全性を確保するとともに、利便性の高いヨット競技場として、施設機能を充実させるための整備を進める。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
各年度における進捗率	%			100	100	

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
	完成までの進捗率		%	目標値			80	100
			実績値			80		
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 平成27年度から、建設工事に着手し、平成28年度は、新艇庫兼クラブハウスの基礎工事、躯体工事を行った。 （目標達成度） 							（達成度） 100.0% 35点
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 建設工事は概ね計画通りである。 （目標達成度）							（達成度）

【コストの推移】

指標名	単位	平成 26年度（決算）	平成 27年度（決算）	平成 28年度（決算）	平成 29年度（予算）
トータルコスト	[円]	32,835	13,186	95,890	770,978
（事業費）	[円]	29,144	9,347	85,684	760,772
（職員人件費）	[円]	3,691	3,839	10,206	10,206

【評価】

評価ランク（A～D）	A	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	継続
【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）			
利用者の利便性を向上させ、コスト面や環境面にも十分に配慮した施設整備を進める。			
【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）			
整備後は、積極的に大会誘致等を行い、利用者の拡大を目指す。			