

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	安全で安心して暮らし続けられるまち	評価担当	局名	総務局
	政策	安全で安心して暮らせる社会環境の形成		課(室)名	危機管理課
	施策	防災・減災対策の充実		電話番号	087-839-2184
	基本事業	災害発生時の拠点施設及び情報伝達手段の整備		事業実施主体	市
	事務事業	M C A 移動系無線・衛星携帯電話整備事業		事業期間	平成 28年度～平成 28年度

【事業全体概要】

事業の概要	災害・緊急時において、迅速かつ的確な情報伝達機能を確認するため、現在の老朽化した移動系防災行政無線を新たに整備する必要があり、市が独自に構築する場合に比べて、大幅に経費面で縮減できるM C A方式を採用し導入する。当該事業は、平成 2 8 年度で整備終了した。				
29年度概要					
重点取組事業	一般重点	市長マニフェスト	6-	事務事業の類型	インフラ・施設等整備

【事業の目的】

対象（何を）	災害発生時の市民
意図（どのような状態にしたいか）	災害発生時の迅速かつ的確な情報伝達機能を確認する。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
M C A 無線機配備数	台			100		100

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
	M C A 移動系無線整備進捗率	%	目標値			100		100
			実績値			100		
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 目標通り達成できた。							(達成度) 100.0% 35点
	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）							

【コストの推移】

指標名	単位	平成 26年度（決算）	平成 27年度（決算）	平成 28年度（決算）	平成 29年度（予算）
トータルコスト	[円]	2,214	16,472	13,310	
（事業費）	[円]		12,633	11,740	
（職員人件費）	[円]	2,214	3,839	1,570	

【評価】

評価ランク (A～D)	A	今後の方向性 (拡充、継続、改善継続、縮小、廃止)	完了
【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）			
平成 2 5 年度より配備を始め、2 8 年度において予定通り配備を終えた。			
【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）			
災害時等に備え、保守点検を行い、訓練等で操作方法等の確認を行っていく。			