

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画 体系	まちづくりの目標	安全で安心して暮らし続けられるまち	評価 担当	局名	環境局
	政策	環境と共生する持続可能な循環型社会の形成		課(室)名	衛生センター
	施策	廃棄物の適正処理		電話番号	087-821-0428
	基本事業	し尿の適正処理の推進		事業実施主体	市
	事務事業	し尿中継貯留槽整備事業		事業期間	平成 28年度～平成 29年度

【事業全体概要】

事業の概要	平成 28 年度末の衛生処理センターの運転停止及びし尿等の海上輸送の廃止に伴い、離島におけるし尿等の安定的・効率的な運搬を継続するため、女木町及び男木町に貯留槽を整備する。 平成 28 年度：実施設計、女木町整備工事 平成 29 年度：男木町整備工事、新たな運搬方法に移行				
	29年度概要	【女木町貯留槽整備】 整備工事 【男木町貯留槽整備】 整備工事			
重点取組事業	一般重点	市長マニフェスト	事務事業の類型	インフラ・施設等維持管理	

【事業の目的】

対象（何を）	女木町及び男木町し尿中継貯留槽
意図（どのような状態にしたいか）	女木町及び男木町にし尿中継貯留槽を整備し、離島におけるし尿等の安定的・効率的な収集・運搬を図る。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
し尿貯留槽整備箇所数	箇所			0	2	2

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
		し尿中継貯留槽整備率	%	目標値			57.12	100
			実績値			30.32		
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 実施設計において、関係機関との協議に日時を要したことにより、女木町貯留槽の整備が平成 29 年度に繰越しとなった。 (目標達成度)						(達成度) 53.1%	18点
	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） (目標達成度)							(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成 26年度（決算）	平成 27年度（決算）	平成 28年度（決算）	平成 29年度（予算）
トータルコスト	[円]	4,131	4,622	18,613	39,522
（事業費）	[円]	3,688	4,161	16,415	37,716
（職員人件費）	[円]	443	461	2,198	1,806

【評価】

評価ランク (A～D)	C	今後の方向性 (拡充、継続、改善継続、縮小、廃止)	継続
【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入） 女木町及び男木町し尿中継貯留槽の実施設計が完了し、女木町整備工事に着手した。また、男木町の用地買収協議が整い契約を行った。平成 29 年度中に整備を完了する。			
【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入） 平成 29 年度中に整備を完了し、離島におけるし尿等の安定的・効率的な収集・運搬を継続する。			