

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	安全で安心して暮らし続けられるまち	評価担当	局名	都市整備局
	政策	豊かな暮らしを支える生活環境の向上		課(室)名	公園緑地課
	施策	みどりの保全・創造		電話番号	087-839-2494
	基本事業	公園・緑地の整備		事業実施主体	市
	事務事業	竜王山公園整備事業		事業期間	平成 28年度～平成 28年度

【事業全体概要】

事業の概要	瀬戸内海国立公園に隣接する、庵治竜王山を中心とした2.3haの区域を緑地として保全するとともに、遊歩道を整備し、眺望に優れた山頂に展望台等を整備する。			
29年度概要				
重点取組事業	市長マニフェスト	事務事業の類型	インフラ・施設等整備	

【事業の目的】

対象(何を)	高松市竜王山公園(仮称)
意図(どのような状態にしたいか)	瀬戸内海を一望できる眺望を活かした、新たな市民の憩いの広場となるとともに、野外彫刻作品の展示などにより、地域間の交流の場となるほか、竜王山が持つ豊かな自然にふれあえる場を提供する。

【事業の活動】

活動指標名(具体的にどのような活動をしたか)	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
公園整備面積	ha			2.93		2.93

【事業の成果】

成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
全体進捗率	%	目標値			100		100
		実績値			100		
成果指標 成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) 計画どおり工事等の施工が完了し、目標どおり達成できた。 (目標達成度)							(達成度) 100.0% 35点
成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) (目標達成度)							(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成 26年度(決算)	平成 27年度(決算)	平成 28年度(決算)	平成 29年度(予算)
トータルコスト	[円]	75,538	106,344	93,209	
(事業費)	[円]	64,466	94,828	84,573	
(職員人件費)	[円]	11,072	11,516	8,636	

【評価】

評価ランク (A~D)	A	今後の方向性 (拡充、継続、改善継続、縮小、廃止)	完了
【昨年度の実施状況と課題】(評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入) 平成 28年 4月 20日に供用開始を行った。また、懸案であったトイレの手洗い等の施設整備が完了した。			
【今後の事業方針】(評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入) 本事業は、平成 28年度をもって施設整備が完成した。			