

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	環瀬戸内海圏の中核都市としてふさわしいまち	評価担当	局名	都市整備局
	政策	コンパクトで魅力ある都市空間の形成		課(室)名	道路整備課
	施策	多核連携型コンパクト・エコシティの推進		電話番号	087-839-2516
	基本事業	集約拠点における都市機能集積		事業実施主体	市
	事務事業	新病院を核としたまちづくり推進事業（新病院アクセス道路整備事		事業期間	平成 28年度～平成 29年度

【事業全体概要】

事業の概要	平成 20年 8月に仏生山町の香川県農業試験場跡地が新病院の移転予定地に決定したことを受け、新病院へのアクセス道路として、市道仏生山円座線及び仏生山町 8号線の機能強化を図る。				
	29年度概要	仏生山円座線 用地補償、道路改良工事、 舗装工事 仏生山町 8号線 道路改良工事、舗装工事			
重点取組事業	特別重点	市長マニフェスト	事務事業の類型	インフラ・施設等整備	

【事業の目的】

対象（何を）	対象施設：市道仏生山円座線及び仏生山町 8号線 対象者：道路利用者
意図（どのような状態にしたいか）	新病院へのアクセス道路である市道仏生山円座線及び仏生山町 8号線を整備することにより、道路利用者の利便性の向上を図る。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
単年度整備延長	m			115	82	25

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
		道路整備率	%	目標値			97.5	100
			実績値			92		
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 集中的に用地交渉を実施した結果、概ね、成果指標を達成することができた。 (目標達成度)							(達成度) 94.4% 33点
成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） (目標達成度)							(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成 26年度（決算）	平成 27年度（決算）	平成 28年度（決算）	平成 29年度（予算）
トータルコスト	[円]	212,245	250,395	173,891	127,724
（事業費）	[円]	200,435	236,576	158,189	112,022
（職員人件費）	[円]	11,810	13,819	15,702	15,702

【評価】

評価ランク（A～D）	<b>A</b>	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	<b>継続</b>
【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入） 道路整備は概ね完了しているが、一部の用地について地権者から同意を得られておらず、喫緊に用地交渉を進め、用地を取得する必要がある。			
【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入） 新病院の開院に合わせ、平成 30年度の早い時期の完了を目指し、事業を進める。			