

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	環瀬戸内海圏の中核都市としてふさわしいまち	評価担当	局名	市民政策局
	政策	コンパクトで魅力ある都市空間の形成		課(室)名	まちづくり企画課
	施策	多核連携型コンパクト・エコシティの推進		電話番号	087-839-2136
	基本事業	集約拠点における都市機能集積		事業実施主体	市
	事務事業	新病院を核としたまちづくり推進事業（北側エリア整備事業）（ま		事業期間	平成 28年度～平成 35年度

【事業全体概要】

事業の概要	都市計画マスタープランにおいて、本市中部東地域の地域交流拠点に位置付けている仏生山地区のまちづくりを推進するため、本市が共同設置した「香川県農業試験場跡地を活用したまちづくり検討委員会」からの報告を踏まえ、平成 25年 3月に香川県農業試験場北側エリア整備基本計画を策定した。この計画を基に多核連携型コンパクト・エコシティのモデルとなる地域交流拠点として、地域交流センター等の整備を進める。				
29年度概要	北側エリア管理業務（草刈・木柵設置） 北側エリア調整池維持管理費 市道仏生山 8号線水路整備工事 埋蔵文化財調査調整池整備工事 上水道等整備工事 （予算を伴わない主な事業） 都市再生整備計画（第2期）の策定				
重点取組事業	特別重点	市長マニフェスト	事務事業の類型	インフラ・施設等整備	

【事業の目的】

対象（何を）	香川県農業試験場跡地北側エリア
意図（どのような状態にしたいか）	中部東地域の地域交流拠点として、交流施設等の整備を図り、多様な交流を実現するとともに、防災機能も備えた公園を整備し、地域における拠点性を確保する。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
一年間の整備事業進捗状況	%			86	100	100

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
成果指標	整備事業の進捗状況	%	目標値			69	74	79
	実績値				65			
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 整備工事において繰越工事があったため目標値を下回ったが、平成 29年度事業を予定通り進めることにより、目標値に近づくことが見込まれる。 (目標達成度)							(達成度) 94.2%
								32点
成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） (目標達成度)							(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成 26年度（決算）	平成 27年度（決算）	平成 28年度（決算）	平成 29年度（予算）
トータルコスト	[円]	326,560	573,021	98,279	98,485
（事業費）	[円]	312,536	558,435	86,502	85,138
（職員人件費）	[円]	14,024	14,586	11,777	13,347

【評価】

評価ランク（A～D）	A	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	継続
------------	---	--------------------------	----

【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）

第1期都市再生整備計画が終了となることから、第2期都市再生整備計画の取りまとめが必要となる。また、新病院の開院に合わせた着実な整備を行うため、関係課の総合調整を図る必要がある。

【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）

交流センター等の整備については、引き続き地区全体のあり方や将来需要等を踏まえた検討を行うとともに第2期都市再生整備計画を取りまとめる。