

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

|        |          |                                |      |        |                 |
|--------|----------|--------------------------------|------|--------|-----------------|
| 総合計画体系 | まちづくりの目標 | 環瀬戸内海圏の中核都市としてふさわしいまち          | 評価担当 | 局名     | 都市整備局           |
|        | 政策       | コンパクトで魅力ある都市空間の形成              |      | 課(室)名  | 公園緑地課           |
|        | 施策       | 多核連携型コンパクト・エコシティの推進            |      | 電話番号   | 839-2494        |
|        | 基本事業     | 集約拠点における都市機能集積                 |      | 事業実施主体 | 市               |
|        | 事務事業     | 新病院を核としたまちづくり推進事業（北側エリア整備事業）（公 |      | 事業期間   | 平成 28年度～平成 29年度 |

【事業全体概要】

|        |  |          |         |            |
|--------|--|----------|---------|------------|
| 事業の概要  | 都市計画マスタープランにおいて、本市中部東地域の地域交流拠点に位置付けている仏生山地区のまちづくりを推進するため、本市が共同設置した「香川県農業試験場跡地を活用したまちづくり検討委員会」からの報告を踏まえ、平成 25年3月に香川県農業試験場北側エリア整備基本計画を策定した。この計画に基に多核連携型コンパクト・エコシティのモデルとなる地域交流拠点として、地域交流センター等の整備を進める。 |          |         |            |
| 29年度概要 | 仏生山駅西公園（仮称）整備工事（緑）   |          |         |            |
| 重点取組事業 | 特別重点   | 市長マニフェスト | 事務事業の類型 | インフラ・施設等整備 |

【事業の目的】

|                  |   |
|------------------|---|
| 対象（何を）           | 香川県農業試験場跡地北側エリア   |
| 意図（どのような状態にしたいか） | 中部東地域の地域交流拠点として、交流施設等の整備を図り、多様な交流を実現するとともに、防災機能も備えた公園を整備し、地域における拠点性を確保する。 |

【事業の活動】

| 活動指標名（具体的にどのような活動をしたか） | 単位 | H26 | H27 | H28 | H29 | 中期目標 H30 |
|------------------------|----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 一年間の整備事業進捗状況           | %  |     |     | 85  | 100 | 100      |

【事業の成果】

| 成果指標 | 成果指標名（どのような成果が得られたか）  | 単位                               | 種別  | H26 | H27 | H28 | H29 | 中期目標 H30       |
|------|---|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 成果指標 | 整備事業の進捗状況   | %                                | 目標値 |     |     | 69  | 74  | 79             |
|      | 実績値   |                                  |     |     | 65  |     |     |                |
| 成果指標 | 成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）  | 100<br>80<br>60<br>40<br>20<br>0 |     |     |     |     |     | (達成度)<br>94.2% |
|      | 整備工事において緑越工事があったため目標値を下回ったが、平成 29年度事業を予定通り進めることにより、目標値に近づくことが見込まれる。 | (目標達成度)                          |     |     |     |     |     |                |
| 成果指標 | 成果指標名（どのような成果が得られたか）  | 単位                               | 種別  | H26 | H27 | H28 | H29 | 中期目標 H30       |
|      | 成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）  | 1<br>0                           |     |     |     |     |     | (達成度)          |

【コストの推移】

| 指標名     | 単位   | 平成 26年度（決算） | 平成 27年度（決算） | 平成 28年度（決算） | 平成 29年度（予算） |
|---------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| トータルコスト | [千円] |             |             | 99,859      | 59,124      |
| （事業費）   | [千円] |             |             | 95,933      | 55,198      |
| （職員人件費） | [千円] |             |             | 3,926       | 3,926       |

【評価】

|            |   |                          |    |
|------------|---|--------------------------|----|
| 評価ランク（A～D） | A | 今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止） | 継続 |
|------------|---|--------------------------|----|

【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）

本事業を含む「北側エリア整備事業」は、道路、公園、貯水施設など複数の課に跨る事業であり、関係課で定例会を開催し、工事等の調整を行っている。

【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）

引き続き、関係各課で定例会を開催し、工事等の調整を行う。