

平成30年度（29年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち	評価担当	局名	創造都市推進局
	政策	元気を生み出すスポーツの振興		課(室)名	スポーツ振興課
	施策	スポーツの振興		電話番号	087-839-2626
	基本事業	スポーツ施設の整備		事業実施主体	市
	事務事業	南部地域スポーツ施設（仮称）整備事業		事業期間	平成28年度～平成29年度

【事業全体概要】

事業の概要	市民スポーツの振興を図るため、合併協議に基づき、香川町、香南町のまちづくりプラン（建設計画）における重点取組事項として位置づけられている「南部地域における特色あるスポーツ施設の整備」について、市域全体のスポーツ施設のバランスと効果的な連携を念頭に整備します。
-------	---

30年度概要	建設工事（繰越分）			
重点取組事業	特別重点	市長マニフェスト	事務事業の類型	インフラ・施設等整備

【事業の目的】

対象（何を）	南部地域スポーツ施設（仮称）
意図（どのような状態にしたいか）	市民スポーツの振興を図るため、市域全体のバランスをはじめ、施設機能の適切な分散配置と効果的な連携に留意する中で、高松市内や近隣町を含めた地域において、高松市南部地域の核となる特色あるスポーツ施設の整備を進める。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	H27	H28	H29	H30	中期目標 H30
各年度における進捗率	%		80	80	100	100

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H27	H28	H29	H30	中期目標 H30
	南部地域スポーツ施設（仮称）整備進捗率	%	目標値		85	100	100	100
			実績値		70	80		
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 平成29年度末のしゅん工を目指して整備を進めてきたが、予期せぬ硬質な岩盤の掘削等により工期が延長したため、80%の進捗率となっている。工程調整を行い、平成30年6月末しゅん工を目指し、整備を進めている。							(達成度) 80.0%
		(目標達成度)						28点
	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H27	H28	H29	H30	中期目標 H30
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）							(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成27年度（決算）	平成28年度（決算）	平成29年度（決算）	平成30年度（予算）
トータルコスト	[円]	21,269	102,604	470,686	99,998
（事業費）	[円]	15,127	83,762	444,131	81,789
（職員人件費）	[円]	6,142	18,842	26,555	18,209

【評価】

評価ランク（A～D）	A	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	継続
------------	---	--------------------------	----

【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）

<p>進入路・造成・人工芝舗装・防球ネット等の工事が完成した。</p>

【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）

<p>倉庫等の建設工事や電気工事を行っており、平成30年7月の完成を目指す。</p>
--

平成30年度（29年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち	評価担当	局名	創造都市推進局
	政策	元気を生み出すスポーツの振興		課(室)名	スポーツ振興課
	施策	スポーツの振興		電話番号	087-839-2626
	基本事業	スポーツ施設の整備		事業実施主体	市
	事務事業	屋島陸上競技場再整備事業		事業期間	平成20年度～平成29年度

【事業全体概要】

事業の概要	市民ぐるみのスポーツ振興や、スポーツを通じた健康増進・住民相互の交流等の推進を図るため、本市及び東讃地域で唯一の公認陸上競技場で、県からの移管を受けた県立屋島陸上競技場について、現施設の老朽度、施設・設備の整備状況等を踏まえ、基本構想、基本計画に基づき、再整備を行います。また、競技場のオープンをもつてPRするとともに、市民スポーツの振興と本市の魅力在国内外に発信するため、開場を記念してオープニングイベント等を開催します。
-------	--

30年度概要				
重点取組事業	一般重点	市長マニフェスト	5-	事務事業の類型

【事業の目的】

対象(何を)	屋島陸上競技場
意図(どのような状態にしたいか)	再整備に当たり、陸上競技だけでなく多種多様な利用ニーズに対応可能な多目的競技場として、また、地域の人々をはじめとする市民の健康づくりや憩いの場として広く親しまれる施設として整備する。

【事業の活動】

活動指標名(具体的にどのような活動をしたか)	単位	H27	H28	H29	H30	中期目標H30
各年度における進捗率	%		100			

【事業の成果】

成果指標	成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H27	H28	H29	H30	中期目標H30
成果指標	屋島陸上競技場再整備進捗率	%	目標値		100			
			実績値		100			
成果指標	成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) 平成29年3月に工事が完了し、オープニングイベント等を開催した。(目標達成度)							(達成度)
								(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成27年度(決算)	平成28年度(決算)	平成29年度(決算)	平成30年度(予算)
トータルコスト	[円]	1,441,597	4,767,802	15,336	
(事業費)	[円]	1,433,920	4,757,596	5,473	
(職員人件費)	[円]	7,677	10,206	9,863	

【評価】

評価ランク(A~D)	A	今後の方向性(拡充、継続、改善継続、縮小、廃止)	完了
------------	---	--------------------------	----

【昨年度の実施状況と課題】(評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入)
平成29年3月に工事が完了し、オープニングイベントのほか、高松室内陸上競技大会やドリーム・サッカーを開催した。

【今後の事業方針】(評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入)
各種競技大会の開催だけでなく、市民の日々の健康づくりなど、地域に根差したスポーツの拠点として利用促進に努める。

平成30年度（29年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち	評価担当	局名	創造都市推進局
	政策	元気を生み出すスポーツの振興		課(室)名	スポーツ振興課
	施策	スポーツの振興		電話番号	087-839-2626
	基本事業	スポーツ施設の整備		事業実施主体	市
	事務事業	ヨット競技場再整備事業		事業期間	平成28年度～平成29年度

【事業全体概要】

事業の概要	マリンスポーツを通じた市民の健康増進、利用者の利便性の向上、次代を担うヨット競技選手の育成・強化等を図るため、老朽化した施設を再整備します。				
30年度概要					
重点取組事業	一般重点	市長マニフェスト	事務事業の類型	インフラ・施設等整備	




【事業の目的】

対象(何を)	ヨット競技場
意図(どのような状態にしたいか)	築後40年余りが経過し、老朽化が著しいことから、安全性を確保するとともに、利便性の高いヨット競技場として、施設機能を充実させるための整備を進める。

【事業の活動】

活動指標名(具体的などのような活動をしたか)	単位	H27	H28	H29	H30	中期目標H30
各年度における進捗率	%		100	100		

【事業の成果】

成果指標	成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H27	H28	H29	H30	中期目標H30
成果指標	完成までの進捗率	%	目標値		80	100		
			実績値		80	100		
	成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) 平成27年度から、建設工事に着手し、平成28年度は、新艇庫兼クラブハウスの基礎工事、躯体工事を行った。平成29年10月に新艇庫兼クラブハウスが供用開始となり、平成30年3月に工事がしゅん工し、目標を達成した。  (目標達成度)			 (達成度) 100.0% 35点				
成果指標	成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H27	H28	H29	H30	中期目標H30
			目標値					
			実績値					
成果指標	成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか)		(目標達成度)	 (達成度)				

【コストの推移】

指標名	単位	平成27年度(決算)	平成28年度(決算)	平成29年度(決算)	平成30年度(予算)
トータルコスト	[円]	13,186	95,890	768,428	
(事業費)	[円]	9,347	85,684	758,565	
(職員人件費)	[円]	3,839	10,206	9,863	

【評価】

評価ランク(A~D)	A	今後の方向性(拡充、継続、改善継続、縮小、廃止)	完了
------------	---	--------------------------	----

【昨年度の実施状況と課題】(評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入)

再整備工事については、概ね計画通りに進捗している。全施設の完成に向けて、スケジュール管理に注意する。

【今後の事業方針】(評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入)

整備後は、積極的に大会誘致等を行い、利用者の拡大を目指す。