

平成30年度（29年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画 体系	まちづくりの目標	安全で安心して暮らし続けられるまち	評価 担当	局名	都市整備局
	政策	豊かな暮らしを支える生活環境の向上		課(室)名	公園緑地課
	施策	みどりの保全・創造		電話番号	087-839-2494
	基本事業	公園・緑地の整備		事業実施主体	市
	事務事業	身近な公園整備事業		事業期間	平成28年度～平成35年度

【事業全体概要】

事業の概要	「第2次高松市緑の基本計画」に掲げる目標である「1小学校区1公園の整備」を実現させ、都市公園等の適正な配置を進めるため、11箇所の街区公園を整備します。 第1次実施計画（H26～30、6箇所（三溪・鶴尾・太田南・木太・香西・大野小学区）） 第2次実施計画（H31～35、栗林小学校区ほか4箇所の予定）				
30年度概要	香西南町公園（仮称）整備工事 大野公園（仮称）整備工事 埋蔵文化財整理業務（仏生山駅西公園）				
重点取組事業	特別重点	市長マニフェスト	事務事業の類型	インフラ・施設等整備	

【事業の目的】

対象（何を）	市民
意図（どのような状態にしたいか）	身近な公園の適正な配置を進める。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	H27	H28	H29	H30	中期目標 H30
公園整備面積（累計）	m ²		4,000	9,100	14,700	14,700

【事業の成果】

成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H27	H28	H29	H30	中期目標 H30
全体進捗率	%	目標値		27.3	36.4	45.5	45.5
		実績値		18.2	36.4		
成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 工事費の一部を繰り越したものの、全体計画には影響のない範囲である。		(目標達成度)					(達成度) 100.0% 35点
成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H27	H28	H29	H30	中期目標 H30
成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）		(目標達成度)					(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成27年度（決算）	平成28年度（決算）	平成29年度（決算）	平成30年度（予算）
トータルコスト	[千円]	140,939	153,004	233,651	97,103
（事業費）	[千円]	125,585	139,657	220,753	84,205
（職員人件費）	[千円]	15,354	13,347	12,898	12,898

【評価】

評価ランク (A～D)	A	今後の方向性 (拡充、継続、改善継続、縮小、廃止)	継続
【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入） 繰越をした太田血井公園と木太えびす公園は、施設整備が完了した。			
【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入） 平成30年度は、香西南町公園と大野公園の施設整備の予定をしている。加えて、新たな整備基準を検討し、第2次実施計画（H31～35）の策定を行う。			