

平成30年度（29年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	安全で安心して暮らし続けられるまち	評価担当	局名	都市整備局
	政策	豊かな暮らしを支える生活環境の向上		課(室)名	下水道整備課
	施策	汚水・雨水対策の充実		電話番号	087-839-2771
	基本事業	浸水対策の推進		事業実施主体	市
	事務事業	(企業会計) 浸水対策施設整備事業		事業期間	平成28年度～平成35年度

【事業全体概要】

事業の概要	安全で安心して暮らし続けられるまちのため、下水道事業計画区域内の浸水被害を受けている地域において、雨水を速やかに排除するポンプ施設や雨水管渠の計画的な整備を行う。中心市街地においては、西部バイパス幹線、日新ポンプ場等の整備を進めるとともに、周辺市街地においても雨水幹線や雨水ポンプ場の整備を行うなど、計画的に施設整備を行う。				
30年度概要	雨水管渠整備 西部バイパス幹線工事 福岡排水区雨水管工事 雨水ポンプ場 日新ポンプ場実施設計	L = 953m L = 102m			
重点取組事業	一般重点	市長マニフェスト	事務事業の類型	インフラ・施設等整備	

【事業の目的】

対象(何を)	雨水対策整備対象区域
意図(どのような状態にしたいか)	雨水対策整備対象区域内において、浸水被害の軽減・解消を図る。

【事業の活動】

活動指標名(具体的にどのような活動をしたか)	単位	H27	H28	H29	H30	中期目標 H30
単年度雨水管渠整備延長	m		849	539	1,487	1,487

【事業の成果】

成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H27	H28	H29	H30	中期目標 H30
雨水対策整備率	%	目標値		48.8	48.8	48.8	48.8
		実績値		48.5	48.8		
成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) 雨水排水施設等の整備により、浸水被害の軽減・解消を図る。 (目標達成度)							(達成度) 100.0% 35点
成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H27	H28	H29	H30	中期目標 H30
成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) (目標達成度)							(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成27年度(決算)	平成28年度(決算)	平成29年度(決算)	平成30年度(予算)
トータルコスト	[円]	1,812,765	1,917,558	1,162,059	2,470,718
(事業費)	[円]	1,739,748	1,845,540	1,090,383	2,399,042
(職員人件費)	[円]	73,017	72,018	71,676	71,676

【評価】

評価ランク (A～D)	<b>A</b>	今後の方向性 (拡充、継続、改善継続、縮小、廃止)	<b>継続</b>
-------------	----------	---------------------------	-----------

【昨年度の実施状況と課題】(評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入)

中心市街地の浸水対策として、東部地区において、210mの雨水管工事及び西部地区において、515mの雨水幹線工事を行った。周辺市街地の浸水対策として、香西地区において、330mの雨水幹線工事を行った。

【今後の事業方針】(評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入)

浸水対策の著しい箇所について、費用対効果などを考慮し、緊急性の高いものから計画的に整備を行う。