

平成30年度（30年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	安全で安心して暮らし続けられるまち	評価担当	局名	都市整備局
	政策	豊かな暮らしを支える生活環境の向上		課(室)名	公園緑地課
	施策	みどりの保全・創造		電話番号	087-839-2494
	基本事業	公園・緑地の整備		事業実施主体	市
	事務事業	身近な公園整備事業		事業期間	平成28年度～令和5年度

【事業全体概要】

事業の概要	「第2次高松市緑の基本計画」に掲げる目標である「1小学校区1公園の整備」に向け、第1次実施計画を策定し、6小学校区にて公園整備を実施した。引き続き、第2次実施計画にて「各小学校区の公園面積の拡充」に向け、5小学校区にて街区公園の整備を行う。第1次実施計画（H26～30、6箇所（三溪・鶴尾・太田南・木太・香西・大野小学区））第2次実施計画（H31～35、円座小学校区ほか4箇所の予定）				
3年度概要	香西中央公園整備工事（緑） 円座永井公園（仮称）実施設計 円座永井公園（仮称）整備工事				
重点取組事業	一般重点	市長マニフェスト	事務事業の類型	インフラ・施設等整備	

【事業の目的】

対象（何を）	市民
意図（どのような状態にしたいか）	身近な公園の適正な配置を進める。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	H28	H29	H30	H31	中期目標 R2
公園整備面積（累計）	m <sup>2</sup>	4,000	9,100	11,700	17,100	19,600

【事業の成果】

成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H28	H29	H30	H31	中期目標 R2
全体進捗率	%	目標値	27.3	36.4	54.5	63.6	72.7
		実績値	18.2	36.4	45.5		
成果指標 成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 工事の一部を繰り越したものの、全体計画には影響の少ない範囲である。	(目標達成度)						(達成度) 83.5%
		29点					
成果指標 成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）	(目標達成度)						(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成28年度（決算）	平成29年度（決算）	平成30年度（決算）	平成31年度（予算）
トータルコスト	[円]	153,004	233,651	79,013	102,078
（事業費）	[円]	139,657	220,753	66,158	89,223
（職員人件費）	[円]	13,347	12,898	12,855	12,855

【評価】

評価ランク（A～D）	A	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	継続
------------	---	--------------------------	----

【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）

平成30年度は大野地区と香西地区において公園整備事業に着手した。大野ふれあい公園については、3月末に供用を開始し、香西中央公園は、4月末に整備完了予定である。また、31年度については、円座地区の円座永井公園（仮称）を整備予定であるが、以降の公園整備については、地元調整を踏まえ、実施していく。

【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）

第2次実施計画による公園整備については、候補地等における地元コミュニティ協議会等との調整を行いながら、整備の進捗を図っていく。