

1. 施設整備計画の名称 高松市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間 平成30年度

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年1月26日 教育委員会総務課にて実施及び評価結果を決定。

(2) 評価の方法

- ・成果指標を設定して、事業の成果を評価する。
- ・事後評価の内容については、市のホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標はおおむね達成できた。
事業を実施できなかった大野小学校の大規模改造事業(トイレ)及び古高松南小学校の防災機能強化事業(外壁)については、令和2年度に延期した。
今後も、大規模改造(トイレ)及び防災機能強化(外壁)の実施に努めていくとともに、長寿命化対策事業についても着手していくこととする。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

防災機能強化(非構造部材の耐震化)事業として、外壁改修工事を、1校のみ令和2年度に延期したが、小学校2校と中学校1校で実施した。また、天井材及び天井器具の落下防止工事を、中学校1校で実施した。
防災機能強化(屋外防災施設)事業として、屋外便所建設工事を、小学校1校で実施した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大規模改造事業(トイレ)として、トイレ改修工事を、小学校6校・中学校3校で実施した。1校のみ令和2年度に延期した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
花園小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7.9～R2.2.10	R2.2.10		
三溪小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.9.17～R2.2.17	R2.2.17		
多肥小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R1.8.7～R2.3.30	R2.3.30		
川岡小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.8.7～R2.1.30	R2.1.30		
川島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7.24～R2.3.24	R2.3.24		
川島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R1.7.24～R2.3.24	R2.3.24		
東植田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.9.3～R2.3.4	R2.3.4		
東植田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R1.9.3～R2.3.4	R2.3.4		
植田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7.24～R2.2.26	R2.2.26		
太田南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7.9～R2.2.10	R2.2.10		
古高松南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	-	-	R2年度に延期	
木太北部小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.10.3～R2.3.19	R2.3.19		
大野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	-	-	R2年度に延期	
桜町中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7.24～R2.1.23	R2.1.23		
協和中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.7.24～R1.12.4	R1.12.4		
木太中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.10.30～R2.3.10	R2.3.10		
庵治中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.8.7～R2.3.27	R2.3.27		
庵治中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R1.8.7～R2.3.27	R2.3.27		
国分寺中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.9.3～R2.3.27	R2.3.27		
国分寺中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R1.9.3～R3.2.27	R2.3.27		