

1. 施設整備計画の名称 高松市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間 令和6年度

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年6月23日 教育局総務課にて実施及び評価結果を決定。

(2) 評価の方法

- ・成果指標を設定して、事業の成果を評価する。
- ・事後評価の内容については、市のホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は概ね達成できた。
今後も防災機能強化(外壁)の実施に努めていくとともに、長寿命化事業についても着手していく。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

香南小学校の校舎改築に伴う解体工事については、計画どおり実施した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大規模改造事業として、仏生山小学校の空調設備を改修した。
防災機能強化(非構造部材の耐震化)事業として、外壁改修工事を小学校6校、中学校3校において実施した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大規模改造事業として、中学校4校に防犯カメラを設置した。
エレベーター棟の増設に伴い、小学校2校、中学校1校において校舎の既存不適格の改修を行った。
木太中学校において、特別教室(音楽室)の移転を実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

香南小学校の旧校舎は、令和6～7年度にⅢ・Ⅳ期工事としてとりこわしを実施中である。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
香南小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R6.12～R8.3	R7.3.31		Ⅲ、Ⅳ期工事として令和6～7年度にとりこわし予定
下笠居中学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.8～R6.9	R6.9.17		
牟礼中学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.8～R6.9	R6.9.17		
国分寺中学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.8～R6.9	R6.9.24		
香川第一中学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.8～R6.9	R6.9.14		
仏生山小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.5～R7.9	R7.9.1		
香西小学校	(4)	大規模改造(法令等)	校	-	R7.5～R8.2	R8.2.13		
中央小学校	(4)	大規模改造(法令等)	校	-	R7.6～R8.3	R8.3.4		
木太中学校	(4)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.7～R8.1	R8.1.5		
木太中学校	(4)	大規模改造(法令等)	校	-	R7.7～R8.1	R8.1.5		
木太中学校(98期工期)	(4)	大規模改造(法令等)	校	-	R7.7～R8.1	R8.1.5		
木太中学校(99期工期)	(4)	大規模改造(法令等)	校	-	R7.7～R8.1	R8.1.5		
仏生山小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.6～R8.3	R8.3.9		
香西小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.5～R8.2	R8.2.13		
一宮小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R8.1～R8.3	R8.3.30		
鬼無小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.6～R8.2	R8.2.3		
中央小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.7～R8.1	R8.1.30		
川東小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.7～R8.3	R8.3.31		
勝賀中学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.7～R8.3	R8.3.2		
古高松中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.6～R8.3	R8.3.11		
牟礼中学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.7～R8.2	R8.2.24		