

合併基本計画の重点取組み事項に係る事業等の取組状況について
【合併基本計画の重点取組み事項に係る事業等の取組状況に関する意見の取りまとめ依頼】

1 趣旨

合併基本計画の重点取組み事項に係る事業等の取組状況について、別紙のとおり報告するとともに、この取組状況に関する地域審議会の意見を取りまとめていただくものです。

2 提出期限

平成23年1月18日（火）

3 提出先

市民政策部地域政策課

合併基本計画の重点取組み事項に係る事業等の
取組状況に関する意見について

地区名：牟礼地区

番号	項目	意見の内容

別紙

合併基本計画取組状況報告書(平成22年11月)

牟礼地区

凡例等

- 1 「全体等」欄には、旧高松市域を含む市域全体で実施する事業や複数の合併地区で実施する事業（各地区に関係ある事業ではあるものの、各地区の事業量（決算額）を区別できない事業（市全体等事業）について、「☆」を付しています。
- 2 「平成18年度～平成22年度の実績状況（千円）」欄には、平成18年度から平成21年度までには実績額を、平成22年度には現時点の計画額を記載しています。ただし、その算出が困難な事業については、「●」を付しています（県事業には、「■」を付しています。）。
- 3 「H22年度末までの進捗状況」欄には、事業の進捗状況について、「実施済」、「着手済」、「民営化」、「廃止」および「未着手」のいずれかに分類しています。

合併基本計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：牟礼地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				合計			
								H18	H19	H20	H21				H22
1	連帯	高齢者・障害者にやさしいまちづくり	施設福祉・在宅福祉サービスの充実	★いきいきセンター(老人福祉センター)の機能の活用	☆	介護予防事業(一般高齢者施策)	介護予防事業(一般高齢者介護予防事業)一般高齢者を対象に介護予防事業を実施 介護予防ボランティアの育成	●	●	●	●	●	着手済		
2	連帯	高齢者・障害者にやさしいまちづくり	施設福祉・在宅福祉サービスの充実	★いきいきセンター(老人福祉センター)の機能の活用	☆	介護予防の推進(特定高齢者)地域包括支援センターサブセンター牟礼を設置	介護予防の推進(特定高齢者) 介護予防教室を月2回開催 保健師等3名を配置し、介護予防マネジメントおよび総合相談・支援事業等を実施	●	●	●	●	●	着手済		
3	連帯	高齢者・障害者にやさしいまちづくり	社会参加の促進	★シルバー人材センターの機能充実等の支援	☆	シルバー人材センターの活動促進	シルバー人材センターの運営補助	28,647	28,150	23,178	22,691	22,675	125,341	着手済	
4	連帯	高齢者・障害者にやさしいまちづくり	社会参加の促進	★世代間交流の促進	☆	地域まちづくり交付金における「地域で高齢者を支え合うまちづくり推進事業」	コミュニティ協議会で実施する。地域で高齢者を支え合うまちづくり推進事業が対象事業の一つとなっており、その一環として、世代間の交流が考えられる。		●	●	●	●	着手済		
5	連帯	高齢者・障害者にやさしいまちづくり	社会参加の促進	★ほのほのワークハウスの整備・活用		知的障害者小規模通所授産施設の運営	ほのほのワークハウスの運営	14,207	15,013	15,506	14,140	15,286	74,152	実施済	
6	連帯	高齢者・障害者にやさしいまちづくり	社会参加の促進		☆	福祉のつどいの開催	福祉のつどいの開催	2,479	2,361	2,290	2,197	2,365	11,692	着手済	
7	連帯	高齢者・障害者にやさしいまちづくり	地域社会のバリアフリー化の促進			琴電志度線大町駅のバリアフリー化	琴電大町駅におけるスロープ等の設置に対する補助金の交付	8,804					8,804	実施済	
8	連帯	高齢者・障害者にやさしいまちづくり	地域社会のバリアフリー化の促進		☆	公共交通旅客施設バリアフリー化整備補助事業	[H20] 琴電栗林公園・花園駅、一宮駅・林道駅、湯元駅、八栗駅、JR鬼無駅 [H21] JR鬼無駅、琴電一宮・林道・湯元・八栗駅において、ホームスロープ等設置に対する補助金の交付			9,000	27,900		36,900	着手済	
9	連帯	保健と医療の充実したまちづくり	健康づくりの促進	★保健・医療・福祉の連携	☆	地域包括支援センターの設置運営	地域包括支援センターを設置し、保健師・社会福祉士・主任ケアマネが事業を実施した。 ・介護予防マネジメント ・総合相談・支援事業 ・権利擁護事業 ・地域ケア支援事業	363,855	446,136	634,812			1,444,803	実施済	
10	連帯	保健と医療の充実したまちづくり	健康づくりの推進	★保健・医療・福祉の連携	☆	介護予防の推進	介護予防事業	108,321	104,855	98,557			311,733	実施済	
11	連帯	保健と医療の充実したまちづくり	健康づくりの推進	★保健・医療・福祉の連携	☆	介護予防の推進(一般高齢者)	介護予防事業(一般高齢者介護予防事業)一般高齢者を対象に介護予防事業を実施 介護予防ボランティアの育成				40,018	45,204	85,222	着手済	
12	連帯	保健と医療の充実したまちづくり	健康づくりの促進	★保健・医療・福祉の連携	☆	介護予防の推進(特定高齢者)地域包括支援センターの設置運営	特定高齢者を対象に通所および訪問により介護予防事業を実施した。 地域包括支援センターを設置し、保健師・社会福祉士・主任ケアマネが事業を実施した。 ・介護予防マネジメント ・総合相談・支援事業 ・権利擁護事業 ・地域ケア支援事業				760,911	934,335	1,695,246	着手済	
13	連帯	保健と医療の充実したまちづくり	健康づくりの推進	★保健・医療・福祉の連携	☆	健康まつりの開催	健康づくりの意識啓発については、市民の身近な場所で、市民との協働により効果的な事業を実施できるよう企画・運営することとし、高松市民健康まつりの実施は、H22年度以降、廃止とする。	830	558	552	580		2,520	廃止	

合併基本計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：牟礼地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21	H22			
14	連帯	保健と医療の充実したまちづくり	地域医療体制の充実	★救急医療ネットワークの強化	☆	・在宅当番医制事業 ・病院群輪番制事業 ・夜間急病診療所事業 ・休日夜間歯科診療事業	市民病院を始めとする病院群輪番制など、休日・夜間における救急医療体制の確保	158,379	161,757	164,674	237,810	220,495	943,115	着手済	
15	連帯	子供たちを健やかに育てるまちづくり	保育サービスの充実				幼保一元化による保育ニーズへの対応	126	387	58	101	77	749	着手済	
16	連帯	子供たちを健やかに育てるまちづくり	保育サービスの充実	★特別保育の拡充		特別保育	延長保育・障害児保育・一時保育・地域子育て推進事業・世代間交流事業・障害児ふれあい事業・保育体験事業	10,570	12,582	10,794	12,920	14,991	61,857	着手済	
17	連帯	子供たちを健やかに育てるまちづくり	保育サービスの充実			保育所施設整備	保育所ワイヤレスモニター付テレビドアホン設置および設置補助		257				257	実施済	
18	連帯	子供たちを健やかに育てるまちづくり	子育て支援サービスの充実		☆	保育まつりの開催	保育まつりの開催	250	250	250	250	250	1,250	着手済	
19	連帯	子供たちを健やかに育てるまちづくり	子育て支援サービスの充実	★児童館の整備		子育て支援策の検討	子育て支援策について、3児童館、放課後児童クラブのあり方を含め、地域審議会、地元関係者との協議							未着手	
20	連帯	基本的人権を尊重するまちづくり	人権尊重社会の実現			人権教育の推進	親子で人権を考える会・市民講座・研修会の開催、指導資料の作成など	870	840	834	831	716	4,091	着手済	
21	連帯	基本的人権を尊重するまちづくり	男女共同参画社会の実現		☆	男女共同参画社会の形成	H19年度から23年度までの「たかまつ男女共同参画プラン(改訂版)」の策定 男女共同参画市民フェスティバルへの助成 男女共同参画センターの指定管理者による管理運営委託事業 男女共同参画都市宣言推進事業	32,250	30,723	30,619	30,646	30,812	155,050	着手済	
22	循環	自然環境の保全と共生に基づくまちづくり	ため池・河川の保全と活用	★自然が実感できる環境づくり事業	☆	ため池景観整備維持管理事業(補助金)	ため池景観整備事業等で実施した、ため池の施設・樹木等の適正な維持管理を図る。	8,964	7,707	7,703	7,703	7,703	39,780	着手済	
23	循環	自然環境の保全と共生に基づくまちづくり	ため池・河川の保全と活用			生活排水路の整備	[H18] 整備延長 L=112.1m [H19] しゅんせつ工 V=131㎡、整備工 L=54m [H20] しゅんせつ工 V=133㎡、整備工 L=105m [H21] しゅんせつ工 V=68㎡、整備工 L=9.6m	4,460	2,576	3,741	1,386	1,000	13,163	着手済	
24	循環	自然環境の保全と共生に基づくまちづくり	ため池・河川の保全と活用	★県営ため池整備事業	☆	県営ため池等整備事業(補助金)	老朽化した、ため池を整備することにより、農業用水の安定確保を図る	22,680	46,546	53,915	73,792	5,839	202,772	着手済	
25	循環	自然環境の保全と共生に基づくまちづくり	地域が一体となった環境づくり	★きれいなまちづくりプロジェクト事業	☆	地域まちづくり交付金の交付	地域への各種補助金(14事業)を一元化した「地域まちづくり交付金」を各地区コミュニティ協議会に交付することにより、各事業への配分に裁量権を付与し、地域の実情に合わせた効果的な運用を可能にした。				●	●		着手済	

合併基本計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：牟礼地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21				
26	循環	水資源を大切に するまちづくり	上水道等の整備	★配水管等の整備		水道管網の整備	老朽石綿セメント管の更新 [H18]Φ75mmのほか L=326 [H19]Φ75～300mm L=871m [H20]Φ50～150mm L=769m [H21]Φ75～250mm L=163 [H22]Φ75mm L=170m	9,227	31,898	38,381	15,028	8,150	102,684	実施済	
27	循環	水資源を大切に するまちづくり	上水道等の整備	★配水管等の整備		水道管網の整備	配水管の布設 [H20]Φ50mm L=87mm	4,375		2,196			6,571	着手済	
28	循環	水資源を大切に するまちづくり	上水道等の整備	★配水管等の整備		水道管網の整備	配水管(連絡管)の布設 [H21]Φ75mm L=289m			2,051	6,999		9,050	着手済	
29	循環	水資源を大切に するまちづくり	上水道等の整備	★配水管等の整備		水道管網の整備	老朽鉄管の更新 [H20]Φ75～100mm L=319			9,616			9,616	実施済	
30	循環	水資源を大切に するまちづくり	上水道等の整備	★配水管等の整備		水道管網の整備	老朽ビニル管の更新 [H21]Φ75～150mm L=1,020 [H22]Φ100mm L=170m				43,701	12,063	55,764	着手済	
31	循環	水資源を大切に するまちづくり	上水道等の整備	★上水道施設監視システム設置事業		庵治町、牟礼町監視システム設置工事	監視装置、無線装置、水質モニター等設置	32,008					32,008	実施済	
32	循環	水資源を大切に するまちづくり	下水道等の整備	★公共下水道整備事業		下水道汚水施設の整備(東部処理区)	[H18] 汚水管渠工事Φ200mm L=372m 汚水管渠設計業務委託 [H19] 汚水管渠工事Φ200mm L=226m [H20] 雨水渠工事 L=700mm L=89m [H21] 汚水管渠工事Φ200mm L=40.4m [H22] 汚水管渠工事Φ200mm L=110m	22,879	8,674	11,497	3,300	16,000	62,350	着手済	
33	循環	水資源を大切に するまちづくり	下水道等の整備	★特定環境保全公共下水道整備事業		下水道汚水施設の整備(東部処理区)	[H18] 汚水管渠工事 φ200mm L=80m 汚水管渠設計業務委託 [H20]汚水施設実施設計 一式	8,193		7,971			16,164	着手済	
34	循環	水資源を大切に するまちづくり	下水道等の整備	★特定環境保全公共下水道整備事業		ポンプ場施設改築事業	牟礼雨水ポンプ場改築 [H19] 実施設計 [H20] 実施設計(詳細)業務 [H21] 工事 [H22] 牟礼雨水ポンプ場・塩屋ポンプ場改築工事		5,500	14,240	17,000	124,200	160,940	着手済	
35	循環	水資源を大切に するまちづくり	下水道等の整備	★浄化苑の施設整備		牟礼浄化苑施設改築事業	[H18] 牟礼浄化苑消化槽設備(機械・電気)一式 [H19] 消化槽設備改築工事 [H20] 汚泥濃縮設備改築工事 [H21] 牟礼浄化苑耐震診断業務 重力濃縮設備改築工事 [H22] 牟礼浄化苑最終沈殿池設備改築工事	78,000	265,701	290,252	43,922	221,205	899,080	着手済	

合併基本計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：牟礼地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21				
36	循環	水資源を大切に するまちづくり	下水道等の整備			牟礼浄化苑管理費	牟礼浄化苑運営管理	93,911	141,690	136,196	143,000	150,071	664,868	着手済	
37	循環	水資源を大切に するまちづくり	下水道等の整備			ポンプ場・中継ポンプ場運 転管理(下水)	ポンプ場運転管理	12,901	15,391	13,555	14,235	12,757	68,839	着手済	
38	循環	水資源を大切に するまちづくり	下水道等の整備			ポンプ場・中継ポンプ場運 転管理(下水)	中継ポンプ場運転管理	10,431	11,754	12,563	13,050	13,609	61,407	着手済	
39	循環	水資源を大切に するまちづくり	下水道等の整備	★合併処理浄化槽の設 置促進		合併処理浄化槽設置整備事 業(浄化槽助成)	合併処理浄化槽設置助成 [H18] 85基 [H19] 117基 [H20] 14基 [H21] 11基 [H22] 20基	68,438	95,215	10,658	7,510	6,968	188,789	着手済	
40	循環	水資源を大切に するまちづくり	下水道等の整備	★合併処理浄化槽の設 置促進		合併処理浄化槽設置整備事 業(単独浄化槽整備促進)	単独浄化槽転換促進 [H18] 54基 [H19] 70基 [H20] 8基 [H21] 4基	5,400	7,000	800	400		13,600	実施済	
41	循環	循環型社会を 構築するまちづく り	環境衛生の充実	★ごみの減量化・資源化 の推進	☆	ごみ処理基本計画の改定・進 行管理	[H18～H19] 新市域のごみ処理基本計画の改定 [H18～] 廃棄物減量等審議会開催ほか	83	180	241	72	169	745	着手済	
42	循環	循環型社会を 構築するまちづく り	環境衛生の充実	★不法投棄監視体制の 充実	☆	不法投棄監視体制の推進	ごみステーション巡回指導、不法投棄監視カメラ設置、パト ロール強化ほか	1,100	1,890	3,990	2,352	1,890	11,222	着手済	
43	循環	循環型社会を 構築するまちづく り	環境衛生の充実		☆	廃プラスチック処理の推進	施設による廃プラスチック処理	1,120	1,120	1,120	1,000	1,000	5,360	着手済	
44	循環	循環型社会を 構築するまちづく り	地域環境の保全	★ISO14001推進事業	☆	ISO14001の推進	[H18] 合併に伴うマネジメントシステムの環境目標の設定や適用 範囲拡大のための調査ほか [H19] 合併に伴うマネジメントシステムの6支所への適用範囲の拡 大や、3年ごとの更新審査の受審 [H20～H21] 定期審査の受審 [H22] ・予算化なし ・ISO14001環境マネジメントシステムの認証期間がH22 年9月6日をもって満了したが、これまでの取組によるエネル ギー削減などの成果や運用ノウハウの蓄積、職員環境意 識の向上を踏まえ更新しないこととした。 ・H22年度において、高松市独自のシステムを構築し、H23 年度から移行する予定	541	1,292	548	525		2,906	実施済	
45	循環	循環型社会を 構築するまちづく り	地域環境の保全		☆	環境基本計画の改定・進行管 理	[H18] 新市域の環境に関する基礎調査等の実施 環境審議会の開催ほか [H19] 環境基本計画の改定 [H20] 環境基本計画の進行管理 環境審議会および環境問題庁内連絡会議の開催 [H21] 環境基本計画の進行管理 環境審議会の開催 [H22] 環境審議会の開催	4,149	402	59	130	169	4,909	着手済	

合併基本計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：牟礼地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21	H22			
46	循環	循環型社会を構築するまちづくり	地域環境の保全	★公営墓地・斎苑の整備		久通・松井谷墓地整備事業	久通墓地の用地の買収・整備全体計画策定・区画環境整備工事 松井谷墓地整備全体計画策定			202	525	12,610	13,337	着手済	
47	循環	自然景観と親しむ快適なまちづくり	道の駅・海の駅の整備	★(仮称)塩屋・房前公園の整備		道の駅むれ(仮称)・房前公園(仮称)の整備	房前公園の整備 [H18]実施設計、基盤造成工事 [H18～20]公園整備工事	47,292	129,697	31,355			208,344	実施済	
48	循環	自然景観と親しむ快適なまちづくり	道の駅・海の駅の整備	★(仮称)塩屋・房前公園の整備		牟礼道の駅物販施設等の整備	房前で道の駅が整備されるのに伴い地元特産品等の物販を行う	13,403	114,649				128,052	実施済	
49	循環	自然景観と親しむ快適なまちづくり	公園・緑地の整備	★ポケットオアシスの整備		近隣公園の整備(牟礼中央公園多目的広場の整備)	牟礼中央公園の整備 [H18] 基盤造成工事 H18 [H19] 公園整備工事 [H22] 多目的広場の整備	3,293	997			2,700	6,990	実施済	
50	循環	自然景観と親しむ快適なまちづくり	公園・緑地の整備		☆	高松春のまつりフラワーフェスティバル	高松春のまつりフラワーフェスティバルの開催	12,800	12,500	12,500	12,000	12,000	61,800	着手済	
51	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	自然災害対策の推進			ポンプ場の整備(浸水対策)	[H18] 御殿川ポンプ場:自動化工事 宮北川ポンプ場:オーバーホール [H22] 御殿川ポンプ場整備工事 宮北川ポンプ場:オーバーホール	35,355				116,000	151,355	実施済	
52	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	自然災害対策の推進			水門の整備	中川水門の水門施設の電動化、浜北水門の警報装置の設置	3,955					3,955	実施済	
53	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	自然災害対策の推進			河川の改修	[H18] 宮北川ほか2河川 L=204.4m [H19] しゅんせつ工 V=50㎡, 改修工 L=42m [H20] 宮北川改修 L=107.8m, 房前川 L=12.2m [H21] 宮北川改修 L=59.8m, 下井手川L=11m, 房前川 L=10m	7,391	14,082	19,443	23,515	20,000	84,431	着手済	
54	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	自然災害対策の推進			房前漁港高潮等関連整備事業	[H19] 防潮壁等整備 L=155m 測量設計(補助率 県1/2) [H20] 陸こうN=1基 [H22] 防潮壁等整備事業 L=92.6m		2,529	4,641	8,000	52,500	67,670	実施済	
55	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	消防・防災体制の整備	★自主防災組織の充実強化	☆	自主防災組織の結成促進	自主防災組織資機材購入 自主防災組織育成指導用図書購入 自主防災組織訓練の実施	13,466	4,574	12,943	5,148	11,345	47,476	着手済	
56	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	消防・防災体制の整備	★地域防災無線システム構築事業	☆	防災行政無線システムの整備	[H18] 市役所災害対策本部(基地局)のデジタル化ほか [H19] 遠隔制御装置中継局・屋外子局等の整備およびコミュニティFM等既設システムとの連携整備ほか [H21～] 防災行政無線整備運用事業	91,000	200,375		0	17,300	308,675	着手済	

合併基本計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：牟礼地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21	H22			
57	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	消防・防災体制の整備	★消防・救急無線デジタル化整備事業	☆	消防緊急情報システム(デジタル無線対応型)等整備事業								未着手	
58	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	消防・防災体制の整備	★携帯電話等緊急通報システム整備事業	☆	携帯電話・IP電話発信地表示システム整備	携帯電話・IP電話からの119番通報の発信地を表示することができるシステムを整備する。		14,994				14,994	実施済	
59	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	消防・防災体制の整備	★消防緊急情報システム整備事業	☆	消防緊急情報システムの整備	[H19] 車載情報端末装置3台 [H21～] 119番通報システム一部改修		8,495	30,544	85,224	124,263	124,263	実施済	
60	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	消防・防災体制の整備		☆	消防屯所の整備	[H18] 牟礼分団第4部用地購入(347.86㎡) [H20] 牟礼分団第4部用地舗装工事	6,865		1,969			8,834	実施済	
61	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	消防・防災体制の整備		☆	消防屯所等適正配置調査	消防屯所の適正配置の調査(繰越明許)				0	1,995	1,995	実施済	
62	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	消防・防災体制の整備		☆	消防車輛の整備	[H20] 消防広報・高規格救急車(牟礼)購入 [H21] 消防ポンプ自動車(牟礼)購入			33,307	29,037		62,344	実施済	
63	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	消防・防災体制の整備			消防車輛の整備	消防ポンプ自動車(牟礼1部)の購入					13,876	13,876	実施済	
64	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	消防・防災体制の整備			消防水利の整備	[H20] 耐震性貯水槽(60㎡)整備1基 [H21] 無蓋防火水槽の蓋設置(2基)			7,533	2,523		10,056	実施済	
65	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	消防・防災体制の整備			牟礼支所耐震補強工事	[H20] 牟礼支所耐震補強等実施設計 [H22] 牟礼支所・コミュニティセンター等建設工事実施設計ほか			4,636		16,409	21,045	着手済	
66	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	防犯対策の充実	★防犯灯などの整備促進	☆	防犯灯の整備促進	自治会が行う防犯灯の新設、維持管理等に要する経費の全額または一部助成(旧高松市域も含む。)	113,479	114,950	120,174	113,626	122,391	584,620	着手済	
67	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	交通安全対策の充実		☆	交通安全フェア	交通安全フェアの開催	1,353	1,287	1,298	1,276	1,200	6,414	着手済	
68	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	交通安全対策の充実	★生活道路環境の整備	☆	交通安全施設の整備	交通安全施設の整備	89,552	68,997	124,650	126,759	135,000	544,958	着手済	
69	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	家庭教育の充実	★ジュニアリーダーの育成と子ども会活動への支援		ジュニアリーダーの育成	牟礼地区のジュニアリーダークラブ事業に助成	117	84	50			251	実施済	
70	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	家庭教育の充実	★ジュニアリーダーの育成と子ども会活動への支援		牟礼地区子ども会の育成	牟礼地区子ども会育成事業に助成	315	225	135			675	実施済	
71	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	家庭教育の充実	★ジュニアリーダーの育成と子ども会活動への支援		牟礼青少年団体の支援	牟礼町青年会活動に助成	105	75	45			225	実施済	

合併基本計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：牟礼地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21	H22			
72	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	家庭教育の充実	★ジュニア・リーダーの育成と子ども会活動への支援	☆	子ども会フットベースボール大会の実施	子ども会フットベースボール大会の実施	460	460	460	460	460	2,300	着手済	
73	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	家庭教育の充実	★ジュニア・リーダーの育成と子ども会活動への支援	☆	新春子どもフェスティバルの実施	新春子どもフェスティバルの実施	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500	着手済	
74	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	家庭教育の充実		☆	子どもの居場所づくりの推進	[H18] 地域住民対象の指導者養成研修会のびのび子どもプラザモデル事業 [H19] 地域住民対象の指導者養成研修会 [H20～] 子どもの居場所づくり指導者養成事業の実施、放課後子ども教室事業の実施、子どもわくわく体験支援事業の実施	937	121	11,067	13,497	21,437	47,059	着手済	
75	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	家庭教育の充実		☆	家庭教育学級の実施	各小学校・幼稚園で家庭教育学級を実施する。			642	339	648	1,629	着手済	
76	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	学校教育の充実		☆	郷土学習、体験学習、環境学習の充実	総合的な学習の時間活性化推進事業補助金を交付し、郷土学習、体験学習、環境学習の充実を図る。			1,785	1,785	1,860	5,430	着手済	
77	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	学校教育の充実		☆	学校図書館の活性化	学校図書館指導員を全小中学校に配置し、蔵書の貸し借り、データベースの整理等を行う。	12,121	11,899	14,895	20,995	86,285	146,195	着手済	
78	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	学校教育の充実			特別支援学級(旧障害児学級)の設置	[H18]牟礼北小学校(1学級の開設) [H19]牟礼南小学校(1学級の開設) [H22]牟礼小学校(1学級の開設)、牟礼中学校(1学級の開設)	365	126			711	1,202	着手済	
79	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	教育環境の整備	★幼稚園、小・中学校施設の整備		学校施設の耐震化	[H18] 牟礼北小学校校舎、牟礼南小学校校舎・屋内運動場、牟礼中学校校舎・屋内運動場、牟礼小学校屋内運動場の耐震診断 ・牟礼北小学校屋内運動場耐震補強工事 [H19] 牟礼中学校ほか1校耐震補強工事及び耐震補強実施設計 [H20] 牟礼小学校屋内運動場改築工事 [H21] 牟礼北・南小学校・牟礼中学校の耐震補強工事等 [H22] 牟礼北小学校・牟礼南小学校・牟礼中学校の耐震補強工事等	42,570	58,112	113,000	166,064	197,325	577,071	実施済	
80	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	教育環境の整備			学校緑化事業	校庭の芝生化				11,025		11,025	実施済	
81	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	教育環境の整備	★教育情報通信ネットワークシステム整備事業	☆	小中学校の教育用パソコン等の更新	パソコンの更新に伴うネットワークの構築		402,517	332,388	343,298	448,687	1,526,890	着手済	
82	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	教育環境の整備		☆	学校教育環境の整備(扇風機・自動体外式除細動器(AED)の設置)	[H18] 扇風機・自動体外式除細動器(AED)の設置 [H19] 扇風機の設置	7,850	2,814		9,240		19,904	実施済	

合併基本計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：牟礼地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21	H22			
83	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	教育環境の整備	★園児・児童の安全対策事業	☆	学校教育環境の整備(防犯監視システムの整備)	防犯監視システムの整備(小学校) H18・H19年度に全小学校に整備した。	3,759	6,720				10,479	実施済	
84	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	教育環境の整備	★園児・児童の安全対策事業	☆	子どもの安全対策の推進	不審者情報メール配信システムにより、不審者に関する情報を配信した。不審者情報メール配信先の拡大「予算化なし(予算を伴わない事業)」	●	●	●	●	●		着手済	
85	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	生涯学習の充実	★まなびCANインターネット塾整備運営事業	☆	まなびCANインターネット塾の開催	まなびCANインターネット塾の開催	●	●	●	●	●		着手済	
86	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	生涯学習の充実	★移動図書館巡回事業	☆	移動図書館巡回事業	合併に伴い、平成18年2月に移動図書館車を1台(積載図書冊数3,600冊)増車し、計3台の図書館車で市内92ステーション(19年度は91ステーション、合併地区23ステーションを含む。)を毎月巡回した。(牟礼町地区3ステーション) ※決算額は、「牟礼図書館資料の充実」記載額に含まれている。	●	●	●	●	●		着手済	
87	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	生涯学習の充実	★図書館ネットワーク事業	☆	牟礼図書館資料の充実	牟礼図書館の規模・構造から、大幅な所蔵資料の増加は困難であるものの、各図書館間をネットワーク化したことを受け、市立図書館全体としての図書資料の整備を進めた。 ※決算額は、全図書館の図書購入	78,900	92,242	87,829	87,837	72,829	419,637	着手済	
88	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	生涯学習の充実		☆	地区文化祭の開催	[H18] 地区文化祭開催支援(補助金その他) [H19～H20] 補助金(定額部分)は交付金として地域振興課において計上 [H21～] 合併地区の地区文化団体が中心となり地元の文化活動の発表の場として実施	4,601	3,381	3,272	616	616	12,486	着手済	
89	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	生涯学習の充実		☆	アーツフェスタたかまつ開催	アーツフェスタたかまつ委託料	8,000	7,679	7,708	7,796	8,000	39,183	着手済	
90	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	生涯学習の充実			公民館の管理・運営	公民館の管理・運営	11,057	10,352	11,505	11,165	11,476	55,555	着手済	
91	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	生涯学習の充実	★中央公民館の改修		公民館の耐震化	[H19] 牟礼公民館(いきいきセンターを含む)の耐震診断の実施 [H21] 牟礼公民館耐震化等事業 [H22] 耐震補強工事、空調設備改修工事		2,926		3,019	164,744	170,689	実施済	
92	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	生涯スポーツの充実	★総合型地域スポーツクラブの育成・支援		総合型地域スポーツクラブの育成・支援	むれスポーツクラブに助成	300	300				600	実施済	
93	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	生涯スポーツの充実			町民運動会の開催	むれスポーツクラブに合併前の予算のH18年度は7割、H19年度は5割、H20年度は3割で助成	477	341	54			872	実施済	
94	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	生涯スポーツの充実		☆	体育施設の管理・運営	体育施設の管理・運営			166,709	256,510	265,228	688,447	着手済	

合併基本計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：牟礼地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考		
								実績額				計画額			合計	
								H18	H19	H20	H21	H22				
95	連携	生活の豊かさを実感できるまちづくり	地域情報化の推進	★新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業	☆	ケーブルテレビ施設整備事業	[H18] CATV関連施設整備事業に対する助成(未整備地区へのエリア拡大:下笠居・十河地区) [H19] 合併地区へのケーブルテレビエリア拡大に伴うニーズ調査 [H20] 事業主体となるケーブルテレビ事業者が行う「設備構築概算設計」費用の一部を助成 [H21] 合併地区へのケーブルテレビ網拡張整備等に対し、ケーブルテレビ事業者に助成 [H22] 合併地区および旧高松市未整備エリアの整備	66,675	1,007	450	922,601	83,175	1,073,908	着手済		
96	連携	生活の豊かさを実感できるまちづくり	地域情報化の推進		☆	ケーブルテレビによる情報提供	市政情報番組の放送	87,105	25,085	22,914	20,271	19,016	174,391	着手済		
97	連携	生活の豊かさを実感できるまちづくり	電子市役所の構築	★「電子市役所」構築事業	☆	電子市役所構築の推進	財務会計システム再構築事業	5,880	135,773	142,233	56,225	42,512	382,623	着手済		
98	連携	生活の豊かさを実感できるまちづくり	電子市役所の構築	★戸籍事務の電算化事業	☆	戸籍事務の電算化事業	戸籍情報システム、附票システム等のシステム構築(旧高松市域も含む。)	178,039	126,000				304,039	実施済		
99	連携	生活の豊かさを実感できるまちづくり	土地の適正管理	★地籍調査事業	☆	地籍調査事業	地籍調査事業(塩江町の一部、牟礼町の一部、庵治町の一部) (国 1/2, 県1/4, 市 1/4) [H22]香川支所に事務所開設	41,312	47,213	41,193	39,191	39,909	208,818	着手済		
100	連携	歴史と伝統文化を生かしたまちづくり	歴史と文化の保存・伝承	★源平史跡整備事業		史跡説明板整備および史跡の管理・整備事業	説明板書替・移設、史跡囲柵改修・造園および樹木伐採・剪定事業	87	422	322	472	421	1,724	着手済		
101	連携	歴史と伝統文化を生かしたまちづくり	歴史と文化の保存・伝承	★石の民俗資料館などの伝統文化施設の整備		石の民俗資料館および石匠の里公園の工事および修繕	展示室設備・映像修繕事業、公園植栽工事ほかエントランスホールエアコン取替修繕等		石の民俗資料館の運営に含む	石の民俗資料館の運営に含む	石の民俗資料館の運営に含む	石の民俗資料館の運営に含む	石の民俗資料館の運営に含む		着手済	
102	連携	歴史と伝統文化を生かしたまちづくり	歴史と文化の保存・伝承			伝統文化の保存・継承の支援	田井子ども神相撲、石切り唄の保存・継承への補助	100	100	100	100	100	500	着手済		
103	連携	歴史と伝統文化を生かしたまちづくり	文化交流の促進			石の民俗資料館の運営	・特別展の開催 年6回程度 ・企画展の開催 地域文化団体との共催により地元との交流を深めた。 ・各種教育普及事業の実施 古文書講座・出前資料館等の開催 ・資料館友の会との共催事業の実施 資料館コンサート・工作教室等の開催 ・施設の維持管理、常設展示の充実	27,669	28,641	27,942	27,964	28,276	140,492	着手済		
104	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光交流拠点の整備	★イサム・ノグチ庭園美術館周辺整備事業		進入路である宮北線の拡張整備<市道等の整備で計上>	道路改良工事 [H18] 測量設計 [H21] 測量設計、用地、補償 [H22] 改良(H21線)	<389再掲>			62,047 <再掲>	14,000 <再掲>	76,436 <再掲>	実施済		
105	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光交流拠点の整備	★源平史跡整備事業(再掲)		史跡説明板整備および史跡の管理・整備事業	説明板書替・移設、史跡囲柵改修・造園および樹木伐採・剪定事業	<87再掲>	<422再掲>	<322再掲>	<472再掲>	<421再掲>	<1,724再掲>	着手済		

合併基本計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：牟礼地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21	H22			
106	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光交流拠点の整備	★宮北川水辺地整備事業		駒立岩南駐車場および案内掲示板整備<再掲>	駒立岩南駐車場および案内掲示板の整備				23,032 <再掲>	23,032 <再掲>	実施済		
107	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光交流拠点の整備			駒立岩南駐車場および案内掲示板整備	駒立岩南駐車場および案内掲示板の整備				23,032	23,032	実施済		
108	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	歴史と芸術・文化ネットワークの構築	★運路道(健康ロード、歴史・史跡探訪ロード)の整備の検討		市道等の整備 牟礼海岸線 石あかりロードの整備 <再掲>	[H19] 測量設計 [H20] 測量設計 舗装工事(前金) [H21] 測量設計 舗装工事 [H22] 舗装(H21線)		2,310 <再掲>	10,262 <再掲>	30,160 <再掲>	25,831 <再掲>	68,563 <再掲>	実施済	
109	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光・交流イベントの充実	★石のさとフェスティバルなどイベントの開催	★	[H18]石のさとフェスティバルの開催 [H21～] “瀬戸の都・高松” 石彫トリエンナーレ2009の開催	[H18]石のさとフェスティバル ・H18年度合併記念事業として第7回石のさとフェスティバルを、平成18年5月1日～6月30日の間で実施 ・石の彫刻コンクール(入選作品43点を、サンポート高松、庵治城岬公園、庵治文化館で無料展示) ・石の彫刻国際シンポジウム(コンクール優秀作品作家6名と招待作家6名が作品を公開製作し、完成作品を城岬公園等に展示) [H21]石彫トリエンナーレ2009 ・事業名称および内容をリニューアルし、平成21年6月28日～11月3日の間で実施 ・入賞4点を含む入選作品29点の模型作品を、石の民俗資料館で無料展示 ・優秀・奨励賞受賞作家3名と招待作家1名が作品を公開製作し、完成作品を房前公園に展示	52,050			22,898	74,948	着手済		
110	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光・交流イベントの充実		☆	観光地屋島の活性化	[H18] 観光周遊ぐるりんバス(サンポート高松から、屋島山上、牟礼、庵治を巡る観光周遊バスを運行)、屋島山上あかりの道、義経ロードウォーク [H19] 屋島納涼祭、源平屋島地域観光アクセス向上事業、源平屋島地域運営協議会事業、源平屋島地域あかり事業 [H20] 屋島納涼祭、さめき満月まつり、自然公園活用事業、情報発信事業、アクセス向上事業、源平屋島地域運営協議会事業、あかり事業、純愛の聖地魅力向上事業 [H21] 源平屋島納涼祭、さめき満月まつり、自然公園活用事業、情報発信等事業、屋島地域観光アクセス向上事業、源平屋島地域あかり事業、純愛の聖地魅力向上事業への補助 [H22] 源平屋島納涼祭、さめき満月まつり、自然公園活用事業、情報発信等事業、源平屋島地域あかり事業、純愛の聖地魅力向上事業、観光周遊アクセス向上事業および屋島山上アクセス向上調査委託事業への補助	11,700	8,850	8,850	8,850	14,080	52,330	着手済	
111	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光・交流イベントの充実			むれ源平まちづくり協議会への支援	牟礼の地域資源を活かしたにぎわいづくり [H22] 「庵治・牟礼・屋島地域の観光等活性化事業」において当該事業に応じた補助を行う予定(予算額は、200千円)	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	着手済		
112	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光・交流イベントの充実		☆	義経・与一合同サミットの開催	源義経ゆかりの14自治体と那須与一ゆかりの7自治体による合同サミットの開催	1,400				1,400	実施済		
113	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光・交流イベントの充実			おいでまい祭りの開催	牟礼・おいでまい祭りへの補助	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	着手済	

合併基本計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：牟礼地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考		
								実績額				計画額			合計	
								H18	H19	H20	H21	H22				
114	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光・交流イベントの充実		☆	観光振興計画の策定・推進	新市域を含めた観光振興計画の策定	483	1,500			1,983	着手済			
115	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光・交流イベントの充実		☆	観光総合パンフレットの制作	観光総合パンフレット(日・英)の制作	3,990				3,990	実施済			
116	交流	時代の変化に応える産業を育てるまちづくり	農業の振興		☆	香川型水田農業振興総合対策の振興	水田農業の低コスト化、担い手育成等を総合的に支援	58,064	10,259	17,738	19,424	3,498	108,983	着手済		
117	交流	時代の変化に応える産業を育てるまちづくり	農業の振興		☆	認定農業者の育成・確保	認定農業者の育成・確保	2,505	2,095	1,940	1,332	2,043	9,915	着手済		
118	交流	時代の変化に応える産業を育てるまちづくり	農業の振興		☆	景観作物推進事業	コスモス作付推進事業の助成	425	193	229			847	実施済		
119	交流	時代の変化に応える産業を育てるまちづくり	農業の振興	★農業基盤の整備 ★農地防災事業<ため池整備：白鹿池、大平池ほか>(香川県)		☆	ため池の整備	[H18] 農地防災事業(ため池)<H17～18年度で完了> ・白鹿池の整備 ・大平池の整備 ・大平下池の整備 ・取水施設、洪水吐工 [H19] 牟礼川原地区ため池再編総合整備工事・牟礼川原地区ため池保全施設工事(利活分)	43,890	36,998			80,888	実施済		
120	交流	時代の変化に応える産業を育てるまちづくり	農業の振興		☆	「高松産ごじまん品」の生産・消費の促進	[H18] 高松産ごじまん品24品目に合併地区のソバ、カキ、モモなど特産品を追加 [H19～] 「高松産ごじまん品」を重点に地産地消の促進	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	22,500	着手済		
121	交流	時代の変化に応える産業を育てるまちづくり	農業の振興		☆	たかまつ食と農のフェスタ	「ごじまん品推進協議会」 生産者、農業団体による農産物、加工品、郷土料理等の対面販売 料理体験教室、園芸品評会展示等	2,300	2,200	2,400	2,400	2,400	11,700	着手済		
122	交流	時代の変化に応える産業を育てるまちづくり	農業の振興		☆	市民農園の整備促進	[H18] 遊休農地を利用し、都市住民にレクリエーションの場を提供 市民農園の維持管理、栽培講習会の実施、栽培指導など [H19～] 市民農園の新規開設、維持管理、栽培講習会の実施、栽培指導など	3,719	3,065	3,007	2,932	3,007	15,730	着手済		
123	交流	時代の変化に応える産業を育てるまちづくり	水産業の振興		☆	のり養殖事業の助成	のり養殖冷凍網への助成	1,249	1,431	1,013	606	1,193	5,492	着手済		
124	交流	時代の変化に応える産業を育てるまちづくり	石材産業の振興	★石材のブランド化、高付加価値化の促進		☆	あじストーンフェアの助成	あじストーンフェア開催(隔年)補助金		500		500	1,000	着手済		
125	交流	時代の変化に応える産業を育てるまちづくり	石材産業の振興	★石材のブランド化、高付加価値化の促進		☆	讃岐石材加工協同組合の助成	讃岐石材加工協同組合への補助金	500	500	500	500	500	2,500	着手済	

合併基本計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：牟礼地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21				
126	交流	時代の変化に対応する産業を育てるまちづくり	商工業の振興			中小企業の経営支援	牟礼町中小企業振興融資金への利子補給	1,783	1,409	754	444	360	4,750	着手済	
127	交流	時代の変化に対応する産業を育てるまちづくり	商工業の振興			中小企業指導団体等の助成	[H18～H19] 牟礼町商工会への補助金	6,000	6,000				12,000	実施済	
128	交流	時代の変化に対応する産業を育てるまちづくり	商工業の振興			☆ 中小企業指導団体等の助成	[H20～] 高松市牟礼産商工会への補助金 牟礼および庵治の各商工会が合併した高松市牟礼産商工会への助成			10,000	10,000	8,000	28,000	着手済	
129	交流	広域的な交流を育てるまちづくり	国際交流の促進と人材の育成			国際交流の促進	牟礼エルバートン親善委員会に対する助成 (財)高松市国際交流協会事業に対する助成	300	300	300	300	300	1,500	着手済	
130	交流	広域的な交流を育てるまちづくり	地域間交流の促進			☆ 市民スポーツフェスティバルの開催	[H18] 市民スポーツフェスティバルの開催 [H19～] 市民スポーツフェスティバルファミリーマラソンin Ajiの開催	12,000	13,000	13,000	13,000	13,000	64,000	着手済	
131	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備	★ 県道等整備(香川県)		県道三木牟礼線 国道11号へのアクセス改善 (香川県)	(事業費は負担金の額) 改良工事 測量設計委託 用地補償	925	40,600	310		273	42,108	着手済	
132	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備	★ 県道等整備(香川県)		県道高松牟礼線 国道11号へのアクセス改善 (香川県)	(事業費は負担金の額) 改良工事 測量設計委託 用地補償	14,255	567	4,658	10,461	4,550	34,491	着手済	
133	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備	★ 市道等整備		☆ 市道等の整備 歴島線(高橋)	道路改良工事 [H19] 交通量調査 [H21] 国道11号へのアクセス道路検討業務 [H22] 整備手法検討		6,909		2,160		9,069	着手済	
134	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備	★ 市道等整備		市道等の整備 宮ノ前川原線	道路改良工事 [H18] W=5.0m L=55m 改良 [H19] W=5.0m L=62m 改良 [H21] W=5.0m L=109m 改良, 舗装 [H22] W=5.0m L=60m 改良, 用地・補償	3,753	9,746	132	11,760	7,600	32,991	実施済	
135	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備	★ 市道等整備		市道等の整備 中代2号線	道路改良工事 [H18]改良 [H20]W=6.0m 用地・補償, 測量設計 [H21]W=5.0m L=108m 補償, 改良	94		4,287	10,791		15,172	実施済	
136	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備	★ 市道等整備		市道等の整備 牟礼中央線	道路舗装工事 [H18] 測量設計 [H20] 舗装 [H22] 舗装(H21線)	272		6,071		5,918	12,261	実施済	
137	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備			市道等の整備 堀越5号線	道路改良工事 [H18～H19] 測量設計 [H20]W=5.0m L=93m 改良	361	600	7,504	413		8,878	実施済	

合併基本計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：牟礼地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21	H22			
138	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備			市道等の整備 粟切線	道路改良工事 〔H22〕測量設計、用地・補償				5,000	5,000	着手済		
139	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備			市道等の整備 川東線	道路改良工事 〔H18,H20〕測量設計 〔H21〕W=5.0m L=36m 改良 〔H22〕W=5.0m L=95m 改良	221		473	4,193	11,400	16,287	実施済	
140	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備			市道等の整備 原海岸線	道路改良工事 〔H20〕測量設計、L=90m 改良 〔H21〕L=100m 改良			3,946	8,533		12,479	実施済	
141	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備			市道等の整備 牟礼海岸線	道路改良工事 〔H19〕測量設計 〔H20〕測量設計、改良 〔H21〕測量設計、改良 〔H22〕改良(H21線)		2,310	10,262	30,160	25,831	68,563	実施済	
142	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備			市道等の整備 宮北線	道路改良工事 〔H18〕測量設計 〔H21〕測量設計、用地・補償 〔H22〕改良(H21線)		389		62,047	14,000	76,436	実施済	
143	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備			市道等の整備 その他路線	その他路線 道路改良工事	1,937		4,612	2,675		9,224	実施済	
144	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	公共交通の整備	★パーク&ライド導入検討	☆	総合都市交通戦略検討	新交通システム導入検討を含めた総合都市交通計画の策定				5,951	7,150	13,101	実施済	
145	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	都市基盤の整備	★都市計画マスタープラン策定事業	☆	都市計画マスタープランの見直し	〔H18〕地域別構想の検討 アンケート調査 〔H19〕地域別構想の検討 全体構想の検討 〔H20〕都市計画マスタープラン(全体構想・地域別構想)の策定、住民説明会の開催等	2,003	2,959	2,962			7,924	実施済	
146	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	都市基盤の整備	★都市計画マスタープラン策定事業	☆	コンパクト・エコシティ推進事業	〔H21〕土地利用規制等検討業務委託 〔H22〕土地利用規制(案)の策定 コンパクト・エコシティ推進委員会開催・説明会用資料作成				2,478	7,238	9,716	着手済	
147	参加	行財政運営基盤の充実強化をめざすまちづくり	行財政運営の効率化と支所等の機能整備	★支所機能の整備	☆	地域行政組織の在り方等の検討	〔H18〕市民部内検討委員会での検討 〔H20〕庁内プロジェクトチーム設置、チームでの検討開始 〔H21〕庁内プロジェクトチームでの検討 〔H22〕庁内ワーキンググループで支所・出張所の機能・権限・組織体制について検討	●		●	●	●		着手済	
148	参加	行財政運営基盤の充実強化をめざすまちづくり	行財政運営の効率化と支所等の機能整備		☆	新しい総合計画の策定・推進	〔H18〕市民意識調査(合併地区)の実施、まちづくり100人委員会の設置、地区別まちづくり計画基礎調査の実施 〔H19〕高松・まちづくりふれあいトーク～市民と市長の対話集会～、総合計画審議会設置・開催、基本構想の議決、第5次高松市総合計画(まちづくり戦略計画を含む。)の策定	5,562	2,543				8,105	着手済	

合併基本計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：牟礼地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21	H22			
149	参加	行財政運営基盤の充実強化をめざすまちづくり	行財政運営の効率化と支所等の機能整備	★簡素で効率的な行財政システムの構築	☆	行財政改革の推進	〔H18〕 先進事例調査研究、政策評価研修会参加、資料収集、考え方の取りまとめ 〔H19〕 新しいシステムの構築(構築内容についてはH18年度の調査研究・考え方の取りまとめに基づきシステムを設計) 〔H20〕 第4次高松市行財政改革計画の推進、行政評価システムの導入検討 〔H21〕 第4次高松市行財政改革計画の推進、第5次高松市行財政改革計画の策定、行政評価システム試行運用、事業仕分け実施 〔H22〕 第4次高松市行財政改革計画の総括、第5次高松市行財政改革計画の推進、行政評価システム試行運用、事業仕分け実施	1,207	903	497	1,191	1,915	5,713	着手済	
150	参加	心ふれあうコミュニティ形成を基礎としたまちづくり	コミュニティ活動の支援		☆	自治会組織の充実とコミュニティづくり (自治会活動補助金：H20からは地域まちづくり交付金)	〔H18～H19〕 自治会活動補助金を交付(旧高松市域も含む。) 〔H20～〕 自治会活動補助金など地域への各種補助金の財源を一元化した「地域まちづくり交付金」を地域コミュニティ協議会に交付	76,173	40,822	80,377	157,791	157,759	512,922	着手済	
151	参加	心ふれあうコミュニティ形成を基礎としたまちづくり	コミュニティ活動の支援		☆	自治会組織の充実とコミュニティづくり (地域コミュニティ構築支援事業補助金等)	〔H18～〕 地域コミュニティ構築支援事業補助金等(200千円/年度)を交付した。 ・地域コミュニティ構築支援事業補助金 地域コミュニティ協議会を構築後2年度間 ・地域コミュニティまちづくり活動支援事業補助金 コミュニティプランを策定後3年度間	6,600	7,400	7,400	4,800	2,200	28,400	着手済	
152	参加	心ふれあうコミュニティ形成を基礎としたまちづくり	コミュニティ活動の支援		☆	地域コミュニティ人材養成事業	地域コミュニティ人材養成事業	179	200	325	421	327	1,452	着手済	
153	参加	心ふれあうコミュニティ形成を基礎としたまちづくり	コミュニティ活動の支援	★コミュニティ活動拠点の充実整備		支所の耐震化・コミュニティセンター等の新築<再掲>	〔H22〕 牟礼支所・コミュニティセンター等建設工事実施設計					16,409 <再掲>	16,409 <再掲>	着手済	
154	参加	住民と行政のパートナーシップに基づくまちづくり	住民との協働の推進		☆	NPOとの協働の推進	協働企画提案事業 ボランティア・市民活動センター管理運営委託など 協働推進人材養成研修	14,171	13,029	14,718	14,448	15,833	72,199	着手済	
155	参加	住民と行政のパートナーシップに基づくまちづくり	住民との協働の推進			夢動人プロジェクトに対する支援	夢動人プロジェクト事業に対する助成	1,300	1,300	1,300			3,900	実施済	
156	参加	住民と行政のパートナーシップに基づくまちづくり	住民との協働の推進	★牟礼地区地域審議会の開催		地域審議会の開催	地域審議会の開催	359	728	377	390	780	2,634	着手済	
157	参加	住民と行政のパートナーシップに基づくまちづくり	情報公開の推進		☆	情報公開・個人情報保護制度	情報公開・個人情報保護制度の推進	866	765	629	459	499	3,218	着手済	

合併基本計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：牟礼地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21	H22			
			計(①+②+③)			157		2,479,049	3,331,216	3,194,337	4,346,863	4,309,918	17,661,383		
			① 地区のみの事業			73		599,531	1,005,918	846,390	751,633	1,308,930	4,512,402		
			② 市全体等事業等(☆)			81		1,820,448	2,247,133	2,342,979	3,584,769	2,996,165	12,991,494		
			③ 県事業			3		59,070	78,165	4,968	10,461	4,823	157,487		

平成22年度末までの進捗状況

実施済	46
着手済	97
民営化	0
廃止	1
未着手	2
計	146

※ 道路事業については、「県道等整備」と「市道等整備」をそれぞれ1つの事業として捉え、「着手済」に分類しています。