

建設計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：塩江地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考		
								実績額				計画額			合計	
								H18	H19	H20	H21	H22				
1	連帯	高齢者・障害者にやさしいまちづくり	施設福祉・在宅福祉サービスの充実	★老人福祉センターの機能の活用 <奥の湯温泉>		介護予防教室の開催	介護予防教室(温泉湧くワク教室)を月1回程度開催	●	●	●	●	●		着手済		
2	連帯	高齢者・障害者にやさしいまちづくり	施設福祉・在宅福祉サービスの充実	★老人介護支援センター等の福祉支援機能の充実		老人介護支援センターにおける相談業務(地域包括支援センターとの連携)	高齢者等からのさまざまな相談に対応 高齢者を介護している家族や今後要介護状態になるおそれのある者に対し、高齢者支援推進事業を年4回程度実施 ※事業費は、「地域包括支援センターの設置運営」に含まれている。	2,547 <後掲>	1,298 <後掲>	1,298 <後掲>	1,320 <後掲>	1,320 <後掲>	7,783 <後掲>		着手済	
3	連帯	高齢者・障害者にやさしいまちづくり	社会参加の促進	★シルバー人材センターの機能充実等の支援	☆	シルバー人材センターの活動促進	シルバー人材センターの運営補助	28,647	28,150	23,178	22,691	22,675	125,341		着手済	
4	連帯	高齢者・障害者にやさしいまちづくり	社会参加の促進	★世代間交流の促進	☆	地域まちづくり交付金における「地域で高齢者を支え合うまちづくり推進事業」	コミュニティ協議会で実施する、地域で高齢者を支え合うまちづくり推進事業が対象事業の一つとなっており、その一環として、世代間の交流が考えられる。		●	●	●	●			着手済	
5	連帯	高齢者・障害者にやさしいまちづくり	社会参加の促進		☆	福祉のつどいの開催	福祉のつどいの開催	2,479	2,361	2,290	2,197	2,365	11,692		着手済	
6	連帯	保健と医療の充実したまちづくり	医療体制の充実	★塩江病院の機能充実と施設整備		塩江病院機能の充実	医療機器等の購入	2,014	7,944	2,116	8,104	50,000	70,178		着手済	
7	連帯	保健と医療の充実したまちづくり	医療体制の充実	★塩江病院の機能充実と施設整備		塩江病院機能の充実	塩江病院施設整備・耐震診断の実施		2,872				2,872		実施済	
8	連帯	保健と医療の充実したまちづくり	医療体制の充実	★塩江病院の機能充実と施設整備	☆	新病院整備事業	基本構想, 基本計画等			11,806	19,162		30,968		着手済	
9	連帯	保健と医療の充実したまちづくり	医療体制の充実	★山間僻地医療体制の充実整備(患者送迎バスの適切な運行等)		患者送迎バス運行事業 専門外来医師受入事業	患者送迎バスの運行 専門外来(脳神経外科, 泌尿器科, 皮膚科)医師の受入れ等	8,026	8,562	8,826	5,561	8,020	38,995		着手済	
10	連帯	保健と医療の充実したまちづくり	医療体制の充実	★医療機関のネットワーク化	☆	・在宅当番医制事業 ・病院群輪番制事業 ・夜間急病診療所事業 ・休日夜間歯科診療事業	市民病院を始めとする病院群輪番制など、休日・夜間における救急医療体制の確保	158,379	161,757	164,674	237,810	220,495	943,115		着手済	
11	連帯	保健と医療の充実したまちづくり	医療体制の充実	★医療機関のネットワーク化		市民病院および周辺医療機関との連携	塩江病院と市民病院・他の医療機関との間で患者の相互紹介を実施	●	●	●	●	●			着手済	
12	連帯	保健と医療の充実したまちづくり	健康づくりの推進	★保健・医療・福祉の連携 ★保健福祉総合施設の機能充実	☆	地域包括支援センターの設置運営	地域包括支援センターを設置し、保健師・社会福祉士・主任ケアマネが事業を実施した。 ・介護予防マネジメント ・総合相談・支援事業 ・権利擁護事業 ・地域ケア支援事業	363,855	446,136	634,812			1,444,803		実施済	
13	連帯	保健と医療の充実したまちづくり	健康づくりの推進	★保健・医療・福祉の連携	☆	介護予防の推進	介護予防事業	108,321	104,855	98,557			311,733		実施済	
14	連帯	保健と医療の充実したまちづくり	健康づくりの推進	★保健・医療・福祉の連携	☆	介護予防の推進(一般高齢者)	介護予防事業(一般高齢者介護予防事業) 一般高齢者を対象に介護予防事業を実施 介護予防ボランティアの育成				40,018	45,204	85,222		着手済	

建設計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名: 塩江地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考		
								実績額				計画額			合計	
								H18	H19	H20	H21	H22				
15	連帯	保健と医療の充実したまちづくり	健康づくりの推進	★保健・医療・福祉の連携 ★保健福祉総合施設の機能充実	☆	介護予防の推進(特定高齢者) 地域包括支援センターの設置運営	特定高齢者を対象に通所および訪問により介護予防事業を実施した。 地域包括支援センターを設置し、保健師・社会福祉士・主任ケアマネが事業を実施した。 ・介護予防マネジメント ・総合相談・支援事業 ・権利擁護事業 ・地域ケア支援事業				760,911	934,335	1,695,246	着手済		
16	連帯	保健と医療の充実したまちづくり	健康づくりの推進	★保健・医療・福祉の連携	☆	健康まつりの開催	健康づくりの意識啓発については、市民の身近な場所で、市民との協働により効果的な事業を実施できるよう企画・運営することとし、高松市民健康まつりの実施は、H22年度以降、廃止とする。	830	558	552	580		2,520	廃止		
17	連帯	子どもたちを健やかに育てるまちづくり	保育サービスの充実	★保育所の機能拡充		幼保一体化	幼保一体化についての検討							着手済		
18	連帯	子どもたちを健やかに育てるまちづくり	保育サービスの充実	★特別保育の拡充		特別保育	延長保育・一時保育・世代間交流事業・保育体験事業	3,473	3,544	3,633	1,819	2,157	14,626	着手済		
19	連帯	子どもたちを健やかに育てるまちづくり	子育て支援サービスの充実		☆	保育まつりの開催	保育まつりの開催	250	250	250	250	250	1,250	着手済		
20	連帯	基本的人権を尊重するまちづくり	人権尊重社会の実現			人権教育の推進	親子で人権を考える会・市民講座・研修会の開催、指導資料の作成など	486	461	408	309	379	2,043	着手済		
21	連帯	基本的人権を尊重するまちづくり	男女共同参画社会の実現		☆	男女共同参画社会の形成	H19年度から23年度までの「たかまつ男女共同参画プラン(改訂版)」の策定 男女共同参画市民フェスティバルへの助成 男女共同参画センターの指定管理者による管理運営委託事業 男女共同参画都市宣言推進事業	32,250	30,723	30,619	30,646	30,812	155,050	着手済		
22	循環	自然環境の保全と共生に基づくまちづくり	森林の保全と活用	★市民の森づくり事業		フォレストマッチング協働の森事業	○アサヒビール(株) H20-H22 塩江町市有林 ○高松信用金庫 H20-H25 塩江町市有林 ○百十四銀行 H20-H24 塩江町財産区 ○シャープ(株) H19-H23 塩江町民有地 ○中庭住宅(株) H20-H25 塩江町民有林 ○香川県中小企業家同友会 H21-H25 塩江町民有林 ○NPOグリーンコンシューマー高松 H21-H23 塩江町市有林 ○損害保険ジャパン H19-H21 塩江町民有林				●	●	●		着手済	
23	循環	自然環境の保全と共生に基づくまちづくり	河川の保全と活用	★河川の水質浄化と親水空間の整備		安原地区香東川親水ゾーンの整備	[H18] 多目的道路整備(内場用水幹線の水路暗渠)および広場整備 [H19～H20] 多目的道路整備工事、用地取得(道路、広場)、用地測量設計委託 [H21] 不動産鑑定依頼、多目的道路整備工事(測量設計委託、損失補償金) [H22] 多目的道路整備工事、休憩広場整備工事、多目的道路等用地取得	22,182	13,421	34,672	26,830	80,573	177,678	着手済		

建設計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：塩江地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21	H22			
24	循環	自然環境の保全と共生に基づくまちづくり	河川の保全と活用	★河川の水質浄化と親水空間の整備		河川改良	[H18] 安田川ほか3河川 L=30m [H19] 河川改修工 L=43m [H20] 河川改修工 L=23.2m (南地谷川・杵野川) [H21] 河川改修工 L=45.2m	7,627	5,224	2,694	1,989	3,000	20,534	着手済	
25	循環	水資源を大切にすまちづくり	上水道等の整備	★簡易水道拡張事業 ★配水管敷設替え事業 ★簡易水道監視システム設置事業		水道管網の整備	老朽配水管布設替え等 [H18] φ75mm L=109m, φ50mm L=221m [H20] 配水管の布設 [H21] 配水管の布設φ75mm～φ150mm L=97m [H22] 配水管の布設φ100mm L=150m	5,996	0	618	5,448	10,767	22,829	着手済	
26	循環	水資源を大切にすまちづくり	上水道等の整備	★簡易水道拡張事業 ★配水管敷設替え事業 ★簡易水道監視システム設置事業		老朽配水管の布設替								未着手	
27	循環	水資源を大切にすまちづくり	上水道等の整備	★柘川ダム整備事業の促進(香川県)		香東川水系柘川ダムの建設	(事業費は負担金の額) 調査設計, 用地補償, 工事用道路, 補償工事, 地滑り対策工事	44,461	32,085	16,043	21,477	306,000	420,066	実施済	
28	循環	水資源を大切にすまちづくり	下水道等の整備	★流域関連特定環境保全公共下水道事業		下水道汚水施設の整備(西部処理区)	[H18] 汚水管工事φ150mm L=1,271m マンホールポンプ(2基), 舗装復旧工事, 水道管移設工事, 舗装復旧工事(県) [H19] 汚水管工事 φ150mm L=984m マンホールポンプ2箇所 水道移設	92,137	66,561				158,698	着手済	
29	循環	水資源を大切にすまちづくり	下水道等の整備	★流域関連特定環境保全公共下水道事業		中継ポンプ場運転管理(下水)	中継ポンプ場運転管理(下水)	195	1,370	1,889	1,951	1,926	7,331	着手済	
30	循環	水資源を大切にすまちづくり	下水道等の整備	★合併処理浄化槽の設置促進		合併処理浄化槽設置の助成	合併処理浄化槽設置助成 [H18] 9基 [H19] 8基 [H20] 9基 [H21] 4基 [H22] 11基	4,287	3,837	5,169	1,750	3,898	18,941	着手済	
31	循環	水資源を大切にすまちづくり	下水道等の整備	★合併処理浄化槽の設置促進		合併処理浄化槽設置の助成	単独浄化槽転換促進 8基	1,591					1,591	実施済	
32	循環	水資源を大切にすまちづくり	下水道等の整備			安原多目的研修集会施設合併処理浄化槽設置事業	安原多目的研修集会施設合併処理浄化槽設置工事				4,937		4,937	実施済	
33	循環	リサイクル型社会を構築するまちづくり	環境衛生の充実		☆	ごみ処理基本計画の改定・進捗管理	[H18～H19] 新市域のごみ処理基本計画の改定 [H18～] 廃棄物減量等審議会開催ほか	83	180	241	72	169	745	着手済	
34	循環	リサイクル型社会を構築するまちづくり	環境衛生の充実	★し尿等貯留槽(中継基地)改修事業		し尿中継貯留槽の整備	貯留槽内部補修, 脱臭設備改修, 敷地内舗装ほか	8,204					8,204	実施済	

建設計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：塩江地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21	H22			
35	循環	リサイクル型社会を構築するまちづくり	環境衛生の充実	★不法投棄監視体制の充実	☆	不法投棄監視体制の推進	ごみステーション巡回指導, 不法投棄監視カメラ設置, パトロール強化ほか	1,100	1,890	3,990	2,352	1,890	11,222	着手済	
36	循環	リサイクル型社会を構築するまちづくり	環境衛生の充実		☆	廃プラスチック処理の推進	施設による廃プラスチック処理	1,120	1,120	1,120	1,000	1,000	5,360	着手済	
37	循環	リサイクル型社会を構築するまちづくり	地域環境の保全	★ISO14001推進事業	☆	ISO14001の推進	[H18] 合併に伴うマネジメントシステムの環境目標の設定や適用範囲拡大のための調査ほか [H19] 合併に伴うマネジメントシステムの6支所への適用範囲の拡大や, 3年ごとの更新審査の受審 [H20～H21] 定期審査の受審 [H22] ・予算化なし ・ISO14001環境マネジメントシステムの認証期間がH22年9月6日をもって満了したが, これまでの取組によるエネルギー削減などの成果や運用ノウハウの蓄積, 職員の環境意識の向上を踏まえ更新しないこととした。 ・H22年度において, 高松市独自のシステムを構築し, H23年度から移行する予定	541	1,292	548	525		2,906	実施済	
38	循環	リサイクル型社会を構築するまちづくり	地域環境の保全		☆	環境基本計画の改定・進捗管理	[H18] 新地域の環境に関する基礎調査等の実施 環境審議会の開催ほか [H19] 環境基本計画の改定 [H20] 環境基本計画の進捗管理 環境審議会および環境問題庁内連絡会議の開催 [H21] 環境基本計画の進捗管理 環境審議会の開催 [H22] 環境審議会の開催	4,149	402	59	130	169	4,909	着手済	
39	循環	リサイクル型社会を構築するまちづくり	地域環境の保全			市道榎橋谷線整備	市道榎橋谷線整備	145,393	188,827	88,962	225,599	208,586	857,367	着手済	
40	循環	リサイクル型社会を構築するまちづくり	地域環境の保全			南部クリーンセンターの整備	市道関橋谷線舗装復旧	9,488					9,488	実施済	
41	循環	リサイクル型社会を構築するまちづくり	地域環境の保全			南部クリーンセンターの整備	ストックヤード整備	25,130					25,130	実施済	
42	循環	リサイクル型社会を構築するまちづくり	地域環境の保全			南部クリーンセンターの整備	埋立処分地の整備等	57,860	6,495	1,345			65,700	実施済	
43	循環	リサイクル型社会を構築するまちづくり	地域環境の保全			南部クリーンセンターの整備	南部クリーンセンター整備工事等		19,403	12,975	1,208	5,800	39,386	着手済	
44	循環	自然景観と親しむ快適なまちづくり	公園・緑地・遊歩道の整備	★森林浴や散策ができる遊歩道や公園の整備										未着手	
45	循環	自然景観と親しむ快適なまちづくり	公園・緑地・遊歩道の整備		☆	高松春のまつりフラワーフェスティバル	高松春のまつりフラワーフェスティバルの開催	12,800	12,500	12,500	12,000	12,000	61,800	着手済	

建設計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名:塩江地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21	H22			
46	循環	自然景観と親しむ快適なまちづくり	公園・緑地・遊歩道の整備	★山桜や合歡をテーマとした地域景観の整備									未着手		
47	循環	自然景観と親しむ快適なまちづくり	柘川ダムに関連整備	★水源地域整備計画に基づく事業		香東川水系柘川ダムの建設(うち水源地域整備計画事業)	[H19] 調査設計, 用地補償, 付替道路工事, 補償工事 [H20] 農業基盤整備事業(ほ場整備)A=14.8ha, 市道改良事業(野田大相線・西の峰線・北内中筋線) L=119m, 県道穴吹塩江線付替事業負担金, 県道穴吹塩江線改良事業負担金 [H21] 農業基盤整備事業(ほ場整備)2,283千円, 市道改良事業(西の峰線・北内中筋線)25,707千円 [H22] 農業基盤整備事業(ほ場整備)22,602千円, 市道改良事業(西の峰線)20,600千円	90,634	43,543	30,071	27,990	43,202	235,440	着手済	
48	循環	自然景観と親しむ快適なまちづくり	南部広域クリーンセンターの周辺環境整備	★南部広域クリーンセンターの周辺地域の整備		南部クリーンセンター周辺整備	土地改良事業地元負担金補助事業			1,549	1,840	3,525	6,914	着手済	
49	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	自然災害対策の推進	★香東川河川改修事業(香川県)		香東川河川改修事業		■	■	■	■			着手済	
50	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	自然災害対策の推進	★急傾斜地崩壊防止対策事業		急傾斜地崩壊防止事業	[H18] 落合地区 L=37.0m 防護柵工ほか [H19] 中下所地区 L=34m ブロック積工ほか 堀山地区 L=25m ブロック積工ほか [H20] 中下所地区 L=50m L=16.7m(完了) 堀山地区 L=35m L=71.7m(完了) 小矢谷地区 L=13m L=22.6m [H21] 小矢谷地区 L=23m 東地地区 L=20m 上地地区 L=22m [H22] 高橋地区 L=15m 東地地区 L=20m 上地地区 L=36m	950	14,000	22,170	19,000	19,200	75,320	着手済	
51	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	自然災害対策の推進	★急傾斜地崩壊防止対策事業(香川県)		急傾斜地崩壊防止事業(香川県)	[H21](事業費は負担金の額) 北井(4)地区 来栖地区 鮎滝地区				860		860	実施済	
52	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	消防・防災・防犯体制の整備	★自主防災組織の充実強化	☆	自主防災組織の結成促進	自主防災組織資機材購入 自主防災組織育成指導用図書の購入 自主防災組織訓練の実施	13,466	4,574	12,943	5,148	11,345	47,476	着手済	
53	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	消防・防災・防犯体制の整備	★地域防災無線システム構築事業	☆	防災行政無線システムの整備	[H18] 市役所災害対策本部(基地局)のデジタル化ほか [H19] 遠隔制御装置中継局・屋外子局等の整備およびコミュニティFM等既設システムとの連携整備ほか [H21～] 防災行政無線整備運用事業	91,000	200,375		0	17,300	308,675	着手済	
54	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	消防・防災・防犯体制の整備	★消防・救急無線デジタル化整備事業	☆	消防緊急情報システム(デジタル無線対応型)等整備事業								未着手	

建設計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：塩江地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考		
								実績額				計画額			合計	
								H18	H19	H20	H21	H22				
55	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	消防・防災・防犯体制の整備	★携帯電話等緊急通報システム整備事業	☆	携帯電話・IP電話発信地表示システム整備	携帯電話・IP電話からの119番通報の発信地を表示することができるシステムを整備する。		14,994				14,994	実施済		
56	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	消防・防災・防犯体制の整備	★消防緊急情報システム整備事業	☆	消防緊急情報システムの整備	[H19] 車載情報端末装置3台 [H21～] 119番通報システム一部改修		8,495		30,544	85,224	124,263	実施済		
57	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	消防・防災・防犯体制の整備		☆	消防庁舎の整備	[H18] 南消防署用地購入(3,644.47㎡) [H19] 消防署基本・実施設計, 地質調査 [H20～H21] 南消防署庁舎(公共部分含む)の建設	853,189	22,386	130,245	1,248,883		2,254,703	実施済		
58	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	消防・防災・防犯体制の整備		☆	消防屯所等適正配置調査	消防屯所の適正配置の調査(繰越明許)					0	1,995	1,995	実施済	
59	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	消防・防災・防犯体制の整備			消防車輛の整備	消防ポンプ自動車(塩江)購入					25,105		25,105	実施済	
60	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	消防・防災・防犯体制の整備		☆	防犯灯の整備促進	自治会が行う防犯灯の新設, 維持管理等に要する経費の全額または一部助成(旧高松市域も含む。)	113,479	114,950	120,174	113,626	122,391	584,620	着手済		
61	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	交通安全対策の充実	★国道193号道路交通安全事業(香川県)		国道193号道路交通安全事業(香川県)	国道193号道路整備事業(負担金)			3,481	3,329	11,624	7,660	26,094	着手済	
62	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	交通安全対策の充実	★生活道路環境の整備	☆	交通安全施設の整備	交通安全施設の整備	89,552	68,997	124,650	126,759	135,000	544,958	着手済		
63	連携	安全で安心して生活できるまちづくり	交通安全対策の充実		☆	交通安全フェア	交通安全フェアの開催	1,353	1,287	1,298	1,276	1,200	6,414	着手済		
64	連携	人材を育み, 人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	家庭教育の充実		☆	子どもの居場所づくりの推進	[H18] 地域住民対象の指導者養成研修会のびのび子どもプラザモデル事業 [H19] 地域住民対象の指導者養成研修会 [H20～] 子どもの居場所づくり指導者養成事業の実施, 放課後子ども教室事業の実施, 子どもわくわく体験支援事業の実施	937	121	11,067	13,497	21,437	47,059	着手済		
65	連携	人材を育み, 人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	家庭教育の充実		☆	子ども会フットベースボール大会の実施	子ども会フットベースボール大会の実施	460	460	460	460	460	2,300	着手済		
66	連携	人材を育み, 人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	家庭教育の充実		☆	新春子どもフェスティバルの実施	新春子どもフェスティバルの実施	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500	着手済		
67	連携	人材を育み, 人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	家庭教育の充実		☆	家庭教育学級の実施	各小学校・幼稚園で家庭教育学級を実施する。			642	339	648	1,629	着手済		
68	連携	人材を育み, 人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	学校教育の充実		☆	郷土学習, 体験学習, 環境学習の充実	総合的な学習の時間活性化推進事業補助金を交付し, 郷土学習, 体験学習, 環境学習の充実を図る。			1,785	1,785	1,860	5,430	着手済		

建設計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名:塩江地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21	H22			
69	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	学校教育の充実		☆	学校図書館の活性化	学校図書館指導員を全小中学校に配置し、蔵書の貸し借り、データベースの整理等を行う。	12,121	11,899	14,895	20,995	86,285	146,195	着手済	
70	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	学校教育の充実	★教育情報通信ネットワークシステム整備事業	☆	小中学校の教育用パソコン等の更新	パソコンの更新に伴うネットワークの構築	483,440	402,517	332,388	343,299	448,687	2,010,331	着手済	
71	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	学校教育の充実			特別支援学級(旧障害児学級)の設置	[H19]塩江小学校(1学級の新設) [H21]塩江中学校(1学級の新設) [H22]塩江中学校(1学級の新設)		159		331	360	850	着手済	
72	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	教育環境の整備	★統合小学校の建設 ★中学校の校舎等の整備		塩江地区学校統合事業	塩江地区3小学校を統合し、中学校の敷地に、小・中学校の施設を一体的に整備 [H22]統合校の基本設計等			3	4,191	26,730	30,924	着手済	
73	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	教育環境の整備			学校施設の耐震化	[H19] 塩江小学校耐震補強工事実施設計 [H20] 塩江小学校耐震補強工事、上西小学校・塩江小学校耐震補強工事実施設計 [H21] 上西小学校・塩江小学校耐震補強工事および監理業務委託、安原小学校耐震補強工事実施設計 [H22] 安原小学校の耐震補強工事等		1,269	7,312	68,627	31,387	108,595	実施済	
74	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	教育環境の整備		☆	学校教育環境の整備(扇風機・自動体外式除細動器(AED)の設置)	[H18] 扇風機・自動体外式除細動器(AED)の設置 [H19] 扇風機の設置	7,850	2,814		9,240		19,904	実施済	
75	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	教育環境の整備	★児童の安全対策事業	☆	学校教育環境の整備(防犯監視システムの整備)	防犯監視システムの整備(小学校) H18・H19年度に全小学校に整備した。	3,759	6,720				10,479	実施済	
76	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	教育環境の整備	★児童の安全対策事業	☆	子どもの安全対策の推進	不審者情報メール配信システムにより、不審者に関する情報を配信した。不審者情報メール配信先の拡大「予算化なし(予算を伴わない事業)」	●	●	●	●	●		着手済	
77	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	教育環境の整備	★スクールバスの運行										未着手	
78	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	生涯学習の充実	★公民館などコミュニティ施設機能の整備		塩江コミュニティセンター改修工事	H21年度のコミュニティセンター化にあわせ、塩江公民館として利用されていた部分を中心として、コミュニティセンターに必要な調理室などの施設改修整備を実施				23,041		23,041	実施済	
79	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	★まなびCANインターネット塾整備運営事業	☆	まなびCANインターネット塾の開催	まなびCANインターネット塾の開催	●	●	●	●	●		着手済	
80	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	生涯学習の充実	★移動図書館巡回事業	☆	移動図書館巡回サービスの実施・図書館資料の充実	・合併地区を含む図書館車の巡回 ・図書館の図書購入 ※決算額は、図書館の全体額である。	78,900	92,242	87,829	87,837	72,829	419,637	着手済	

建設計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：塩江地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21	H22			
81	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	生涯学習の充実		☆	地区文化祭の開催	[H18] 地区文化祭開催支援(補助金その他) [H19～H20] 補助金(定額部分)は交付金として地域振興課において計上 [H21～] 合併地区の地区文化団体が中心となり地元の文化活動の発表の場として実施	4,601	3,381	3,272	616	616	12,486	着手済	
82	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	生涯学習の充実		☆	アーツフェスタたかまつ開催	アーツフェスタたかまつ委託料	8,000	7,679	7,708	7,796	8,000	39,183	着手済	
83	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	生涯学習の充実			町民運動会に対する助成	町民運動会に対する助成	306	219	131			656	実施済	
84	連携	人材を育み、人々がいきいきと元気に暮らせるまちづくり	生涯学習の充実		☆	体育施設の管理・運営	体育施設の管理・運営			166,709	256,510	265,228	688,447	着手済	
85	連携	生活の豊かさを実感できるまちづくり	定住の促進	★住宅地等の整備										未着手	
86	連携	生活の豊かさを実感できるまちづくり	地域情報化の推進	★CATVを活用した地域情報化	☆	ケーブルテレビによる情報提供	市政情報番組の放送	87,105	25,085	22,914	20,271	19,016	174,391	着手済	
87	連携	生活の豊かさを実感できるまちづくり	電子市役所の構築	★「電子市役所」構築事業	☆	電子市役所構築の推進	財務会計システム再構築事業	5,880	135,773	142,233	56,225	42,512	382,623	着手済	
88	連携	生活の豊かさを実感できるまちづくり	電子市役所の構築	★戸籍事務の電算化事業	☆	戸籍事務の電算化事業	戸籍情報システム、附票システム等のシステム構築(旧高松市域も含む。)	178,039	126,000				304,039	実施済	
89	連携	生活の豊かさを実感できるまちづくり	土地の適正管理	★地籍調査事業	☆	地籍調査事業	地籍調査事業(塩江町の一部、牟礼町の一部、庵治町の一部) (国 1/2, 県1/4, 市 1/4) [H22]香川支所に事務所開設	41,312	47,213	41,193	39,191	39,909	208,818	実施済	
90	連携	歴史と芸術・文化を生かしたまちづくり	芸術・文化・交流拠点の整備	★ホテルと文化の里の活用と整備		塩江美術館の充実	[H18～] 展示会の開催(企画展, 常設展)	323	236	800	465	494	2,318	着手済	
91	連携	歴史と芸術・文化を生かしたまちづくり	芸術・文化・交流拠点の整備	★塩江美術館の収蔵品情報管理システム構築		伝統文化の保存・継承の支援	花川たたら踊り保存会事業補助金	121	121	121	50	50	463	着手済	
92	連携	歴史と芸術・文化を生かしたまちづくり	芸術文化施設の連携と活用	★合併記念文化展等イベントの開催		文化展等イベントの開催	[H18～H21] 美術館における塩江地区文化祭作品展の開催	●	●	●	●			実施済	
93	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	温泉施設の整備	★温泉源の適切な管理と開発など温泉の安定供給		温泉水減圧水槽築造工事	1号井の温泉水管内の水圧を減圧するため水槽の整備					5,900	5,900	着手済	
94	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光交流拠点の整備・充実	★森林浴や散策のできる遊歩道や公園の整備(再掲) ★道の駅の充実整備		塩江足湯場の整備	行基の湯に隣接して6人～7人足湯を整備	5,686					5,686	実施済	

建設計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：塩江地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21	H22			
95	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光交流拠点の整備・充実	★森林浴や散策のできる遊歩道や公園の整備(再掲) ★道の駅の充実整備		竹あかりのみち整備	約300mの市道に地元同好会の製作による竹製の灯籠を設置	1,000	1,000				2,000	実施済	
96	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光ネットワークの構築			☆観光総合パンフレットの制作	観光総合パンフレット(日・英)の制作	3,990					3,990	実施済	
97	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光ネットワークの構築			☆観光振興計画の策定・推進	新市域を含めた観光振興計画の策定	483	1,500				1,983	着手済	
98	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光イベントの充実	★四大まつりなど観光振興イベント等の開催		塩江桜まつりの開催	塩江桜まつりへの事業補助	500	500	500	500	500	2,500	着手済	
99	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光イベントの充実	★四大まつりなど観光振興イベント等の開催		塩江温泉まつりの開催	塩江温泉まつりへの事業補助	8,000	7,125	7,125	7,125	7,125	36,500	着手済	
100	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光イベントの充実	★四大まつりなど観光振興イベント等の開催		塩江ほたるまつりの開催	塩江ほたるまつりへの事業補助	925	2,000	2,000	2,000	2,000	8,925	着手済	
101	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光イベントの充実	★四大まつりなど観光振興イベント等の開催		塩江もみじまつりの開催	塩江もみじまつりへの事業補助	700	500	500	500	500	2,700	着手済	
102	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光イベントの充実	★四大まつりなど観光振興イベント等の開催		塩江温泉感謝祭の開催	塩江温泉感謝祭への事業補助	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	12,500	着手済	
103	交流	魅力ある観光・交流を育てるまちづくり	観光イベントの充実	★四大まつりなど観光振興イベント等の開催		ウインターコンサート(旧クリスマスコンサートin塩江)の開催	[H18]クリスマスコンサートin塩江の開催 [H19~]ウインターコンサートの開催	84	71	68	77	62	362	着手済	
104	交流	時代の変化に応える産業を育てるまちづくり	農業の振興	★中山間地域総合整備事業(香川県)		中山間地域総合整備事業	ほ場整備 3箇所 農業用排水施設 3箇所 農業集落排水施設 1箇所		■	4,200	22,785	18,892	45,877	着手済	
105	交流	時代の変化に応える産業を育てるまちづくり	農業の振興			☆香川型水田農業振興総合対策の振興	水田農業の低コスト化、担い手育成等を総合的に支援	58,064	10,259	17,738	19,424	3,498	108,983	着手済	
106	交流	時代の変化に応える産業を育てるまちづくり	農業の振興			☆認定農業者の育成・確保	認定農業者の育成・確保	2,505	2,095	1,940	1,332	2,043	9,915	着手済	
107	交流	時代の変化に応える産業を育てるまちづくり	農業の振興			☆中山間地域等直払支払事業	中山間農地の保全等に対する直接支払交付金	61,433	60,272	60,279	33,844	18,058	233,886	着手済	
108	交流	時代の変化に応える産業を育てるまちづくり	農業の振興			ソバ作付推進事業の助成	ソバ作付推進事業の助成	78	33	33			144	実施済	
109	交流	時代の変化に応える産業を育てるまちづくり	農業の振興			☆景観作物推進事業	コスモス作付推進事業の助成	425	193	229			847	実施済	

建設計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：塩江地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21	H22			
110	交流	時代の変化に 応える産業を 育てるまちづく り	農業の振興		☆	「高松産ごじまん品」の生産・ 消費の促進	[H18] 高松産ごじまん品24品目に合併地区のソバ、カキ、モモな ど特産品を追加 [H19～] 「高松産ごじまん品」を重点に地産地消の促進	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	22,500	着手済	
111	交流	時代の変化に 応える産業を 育てるまちづく り	農業の振興		☆	たかまつ食と農のフェスタ	「ごじまん品推進協議会」 生産者、農業団体による農産物、加工品、郷土料理等の 対面販売、料理体験教室、園芸品評会展示等	2,300	2,200	2,400	2,400	2,400	11,700	着手済	
112	交流	時代の変化に 応える産業を 育てるまちづく り	農業の振興		☆	市民農園の整備促進	[H18] 遊休農地を利用し、都市住民にレクリエーションの場を提 供市民農園の維持管理、栽培講習会の実施、栽培指導など [H19～] 市民農園の新規開設、維持管理、栽培講習会の実施、裁 培指導など	3,719	3,065	3,007	2,932	3,007	15,730	着手済	
113	交流	時代の変化に 応える産業を 育てるまちづく り	農業の振興			イノシシ等被害防除事業の助 成	イノシシ等被害防除事業の助成	640	531	468	347	800	2,786	着手済	
114	交流	時代の変化に 応える産業を 育てるまちづく り	農業の振興			園芸産地の育成強化	施設等の整備助成 (2重カーテン設置 11,715㎡)		11,400				11,400	着手済	
115	交流	時代の変化に 応える産業を 育てるまちづく り	農業の振興			園芸団体の育成	園芸団体への助成	173	173	173			519	実施済	
116	交流	時代の変化に 応える産業を 育てるまちづく り	林業の振興	★広域基幹林道塩江琴 南線等林道の整備		林道の整備	[H18] 広域基幹林道塩江琴南線等の整備(設計業務委託、改良 工事120m) [H19] 林道六甲天満ヶ原線の整備 設計業務委託、改良工事137m [H20～H21] 広域基幹林道塩江琴南線等の整備 [H22] 林道嵯峨野粉谷線等の整備	9,600	10,960	24,354	20,500	9,000	74,414	着手済	
117	交流	時代の変化に 応える産業を 育てるまちづく り	林業の振興			分収造林事業	分収造林事業 除間伐や枝打などの森林整備	8,053	3,623	2,153	2,121	6,025	21,975	着手済	
118	交流	時代の変化に 応える産業を 育てるまちづく り	林業の振興			造林事業の助成(一部森林整 備事業基金)	[H18] 下刈・枝打・除間伐・植栽・人工造林に対する助成 [H19～] 造林事業の助成(一部森林整備事業基金)	3,379	2,397	3,377	3,272	3,560	15,985	着手済	
119	交流	時代の変化に 応える産業を 育てるまちづく り	林業の振興			松くい虫の防除	松くい虫の防除	0	987	819	630	800	3,236	着手済	
120	交流	時代の変化に 応える産業を 育てるまちづく り	林業の振興			治山事業	[H18]治山事業の実施(野神地区) [H21]治山事業の実施(河北地区)	3,400			5,000		8,400	着手済	
121	交流	時代の変化に 応える産業を 育てるまちづく り	商工業の振興			中小企業指導団体等の助成	[H18] 塩江町商工会への補助金	1,800					1,800	実施済	

建設計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：塩江地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21	H22			
122	交流	時代の変化に 応える産業を 育てるまちづく り	商工業の振興		☆	中小企業指導団体等の助成	[H19～] 高松市中央商工会への補助金 塩江・香川・香南・国分寺および山田の各商工会が合併し た高松市中央商工会への助成		12,567	17,367	17,367	13,894	61,195	着手済	
123	交流	広域的な交流 を育てるまちづ くり	地域間交流の促 進			枚方市への物産展の出席	枚方市物産展に係る出席負担金	800	800	500	300	250	2,650	着手済	
124	交流	広域的な交流 を育てるまちづ くり	地域間交流の促 進		☆	市民スポーツフェスティバル の開催	[H18] 市民スポーツフェスティバルの開催 [H19～] 市民スポーツフェスティバルファミリーマラソンin Ajiの開 催	12,000	13,000	13,000	13,000	13,000	64,000	着手済	
125	交流	広域的な交流 を育てるまちづ くり	国際交流の促進 と人材育成	★ホテルと文化の里など の施設機能を活用した国 際交流イベントの開催										未着手	
126	交流	利便性の高い 交流基盤に支 えられたまちづ くり	道路の整備	★県道等整備(香川県)		国道193号整備 (香川県)	国道193号道路整備事業(負担金) 再掲		3,481 <再掲>	3,329 <再掲>	11,624 <再掲>	7,660 <再掲>	26,094 <再掲>	着手済	
127	交流	利便性の高い 交流基盤に支 えられたまちづ くり	道路の整備	★県道等整備(香川県)		県道塩江屋島西線 (香川県)	(事業費は負担金の額) 改良工事 測量設計委託 用地補償	6	5,106	6,761	690		12,563	着手済	
128	交流	利便性の高い 交流基盤に支 えられたまちづ くり	道路の整備	★県道等整備(香川県)		県道美馬塩江線 (香川県)	(事業費は負担金の額) 現道拡幅 W=8m L=1,610m 用地補償	254	4,231	330		1,000	5,815	着手済	
129	交流	利便性の高い 交流基盤に支 えられたまちづ くり	道路の整備	★県道等整備(香川県)		県道大滝上西線 (香川県)	(事業費は負担金の額) 待避所設置 10箇所 W=5m 測量設計委託 用地補償				135	455	590	着手済	
130	交流	利便性の高い 交流基盤に支 えられたまちづ くり	道路の整備	★市道等整備		市道等の整備 来栖中村線 (中村橋)	橋りょう新設工事 [H18～H20] 中村橋(橋りょう) 道路改良工事(待避所) [H22] W=4.0m L=36m 改良, 舗装	36,504	34,483	56,099		8,600	135,686	着手済	
131	交流	利便性の高い 交流基盤に支 えられたまちづ くり	道路の整備	★市道等整備		市道等の整備 東地線	道路改良工事 [H19] 測量設計, 法面保護 [H19] 改良	4,377	500				4,877	実施済	
132	交流	利便性の高い 交流基盤に支 えられたまちづ くり	道路の整備	★市道等整備		市道等の整備 内場池西岸線	道路改良工事 W=5.0m L=343.6m 改良	19,423					19,423	実施済	
133	交流	利便性の高い 交流基盤に支 えられたまちづ くり	道路の整備	★市道等整備		市道等の整備 黒石線	道路改良工事(待避所) [H18] W=4.0m L=93m 改良 [H19] W=4.0mL=21m 改良	11,319	2,133				13,452	実施済	
134	交流	利便性の高い 交流基盤に支 えられたまちづ くり	道路の整備	★市道等整備		市道等の整備 戸石線	道路改良工事(待避所) [H18] W=4.0m L=52.5m 改良	8,506					8,506	実施済	

建設計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：塩江地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21	H22			
135	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備			市道等の整備 高畑安田線	道路改良工事 〔H19〕測量設計 〔H20〕W=4.0m L=47m, 補償, 用地 〔H21〕測量設計, L=79m 〔H22〕W=4.0m L=103m 改良, 舗装, 用地, 補償 L=79m(H21線)		764	4,986	10,568	20,400	36,718	着手済	
136	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備			市道等の整備 関橋谷線	道路改良工事 〔H18〕改良 〔H19〕測量設計, 用地, 改良(法面防護) 〔H20～21〕W=7.0m L=21m 改良(法面防護)	435	21,000	96,000	559		117,994	実施済	
137	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備			市道等の整備 音川線	道路改良工事 〔H22〕測量設計					1,000	1,000	着手済	
138	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備			市道等の整備 細井線	道路防災工事 〔H22〕測量設計 法面防護					7,000	7,000	着手済	
139	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備			市道等の整備 塩谷線	道路改良工事 〔H21〕測量設計, 法面保護 〔H22〕L=22m 法面保護 A=62㎡(H21線)				505	5,366	5,871	実施済	
140	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備			市道等の整備 その他路線工事	その他路線 道路改良工事			6,481			6,481	実施済	
141	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	道路の整備	橋梁整備		橋梁の整備 大向線後川橋	橋りょう新設工事 〔H20〕整備基本計画策定			6,405			6,405	着手済	
142	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	公共交通の整備	★コミュニティバスの運行		塩江町コミュニティバス運行事業	〔H18〕 塩江～松尾間における市営バスの運行委託 〔H19～〕 塩江町コミュニティバスの運行に対する補助金の交付	4,427	7,189	6,700	6,915	6,800	32,031	着手済	
143	交流	利便性の高い交流基盤に支えられたまちづくり	公共交通の整備		☆	琴電琴平線の新駅(空港通り駅)整備に対する助成およびP&R用駐車場・駐輪場の整備 新駅(ホーム85m, 上屋35m)の整備に対する補助金の交付 P&R用駐車場の整備:53台 駐輪場の整備:230台 〔H19〕 琴電空港通り駅P&R駐車場整備事業 P&R駐車場の増設等	〔H18〕 琴平線の新駅(空港通り駅)整備に対する助成およびP&R用駐車場・駐輪場の整備 新駅(ホーム85m, 上屋35m)の整備に対する補助金の交付 P&R用駐車場の整備:53台 駐輪場の整備:230台 〔H19〕 琴電空港通り駅P&R駐車場整備事業 P&R駐車場の増設等	58,348	9,178				67,526	実施済	
144	参加	行財政運営基盤の充実強化を目指すまちづくり	行財政運営の効率化と支所等の機能整備	★支所機能の整備		塩江支所・塩江連絡事務所下水道接続工事	塩江支所・塩江連絡事務所下水道接続工事		2,097				2,097	実施済	
145	参加	行財政運営基盤の充実強化を目指すまちづくり	行財政運営の効率化と支所等の機能整備	★支所機能の整備	☆	地域行政組織の在り方等の検討	〔H18〕 市民部内検討委員会での検討 〔H20〕 庁内プロジェクトチーム設置, チームでの検討開始 〔H21〕 庁内プロジェクトチームでの検討 〔H22〕 庁内ワーキンググループで支所・出張所の機能・権限・組織体制について検討	●		●	●	●		着手済	

建設計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：塩江地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21	H22			
146	参加	行財政運営基盤の充実強化を目指すまちづくり	行財政運営の効率化と支所等の機能整備			☆新しい総合計画の策定・推進	[H18] 市民意識調査(合併地区)の実施, まちづくり100人委員会の設置, 地区別まちづくり計画基礎調査の実施 [H19] 高松・まちづくりふれあいトーク～市民と市長の対話集会～, 総合計画審議会設置・開催, 基本構想の議決, 第5次高松市総合計画(まちづくり戦略計画を含む。)の策定	5,562	2,543				8,105	着手済	
147	参加	行財政運営基盤の充実強化を目指すまちづくり	行財政運営の効率化と支所等の機能整備	★簡素で効率的な行財政システムの構築		☆行財政改革の推進	[H18] 先進事例調査研究, 政策評価研修会参加, 資料収集, 考え方の取りまとめ [H19] 新しいシステムの構築(構築内容についてはH18年度の調査研究・考え方の取りまとめに基づきシステムを設計) [H20] 第4次高松市行財政改革計画の推進, 行政評価システムの導入検討 [H21] 第4次高松市行財政改革計画の推進, 第5次高松市行財政改革計画の策定, 行政評価システム試行運用, 事業仕分け実施 [H22] 第4次高松市行財政改革計画の総括, 第5次高松市行財政改革計画の推進, 行政評価システム試行運用, 事業仕分け実施	1,207	903	497	1,191	1,915	5,713	着手済	
148	参加	心ふれあうコミュニティ形成を基礎としたまちづくり	コミュニティ活動の支援			☆自治会組織の充実とコミュニティづくり (自治会活動補助金: H20からは地域まちづくり交付金)	[H18～H19] 自治会活動補助金を交付(旧高松市域も含む。) [H20～] 自治会活動補助金など地域への各種補助金の財源を一元化した「地域まちづくり交付金」を地域コミュニティ協議会に交付	76,173	40,822	80,377	157,791	157,759	512,922	着手済	
149	参加	心ふれあうコミュニティ形成を基礎としたまちづくり	コミュニティ活動の支援			☆自治会組織の充実とコミュニティづくり (地域コミュニティ構築支援事業補助金等)	[H18～] 地域コミュニティ構築支援事業補助金等(200千円/年度)を交付した。 ・地域コミュニティ構築支援事業補助金 地域コミュニティ協議会を構築後2年度間 ・地域コミュニティまちづくり活動支援事業補助金 コミュニティプランを策定後3年度間	6,600	7,400	7,400	4,800	2,200	28,400	着手済	
150	参加	心ふれあうコミュニティ形成を基礎としたまちづくり	コミュニティ活動の支援			☆地域コミュニティ人材養成事業	地域コミュニティ人材養成事業	179	200	325	421	327	1,452	着手済	
151	参加	心ふれあうコミュニティ形成を基礎としたまちづくり	コミュニティ活動の支援	★コミュニティ活動拠点の充実整備		塩江コミュニティセンター改修工事<再掲>	H21年度のコミュニティセンター化にあわせ, 塩江公民館として利用されていた部分を中心として, コミュニティセンターに必要な調理室などの施設改修整備を実施				23,041<再掲>	23,041<再掲>	23,041<再掲>	実施済	
152	参加	住民と行政のパートナーシップに基づくまちづくり	住民との協働の推進			☆NPOとの協働の推進	協働企画提案事業 ボランティア・市民活動センター管理運営委託など 協働推進人材養成研修	14,171	13,029	14,718	14,448	15,833	72,199	着手済	
153	参加	住民と行政のパートナーシップに基づくまちづくり	住民との協働の推進	★塩江地区地域審議会の開催		地域審議会の開催	地域審議会の開催	323	546	507	350	780	2,506	着手済	
154	参加	住民と行政のパートナーシップに基づくまちづくり	情報公開の推進			☆情報公開・個人情報保護制度	情報公開・個人情報保護制度の推進	866	765	629	459	499	3,218	着手済	

建設計画取組状況報告書(平成22年11月)

地区名：塩江地区

番号	基本目標	施策の方向	施策項目	重点取組み事項	全体等	事業名	事業の内容	平成18年度～平成22年度の取組状況(千円)					H22年度末までの進捗状況	備考	
								実績額				計画額			合計
								H18	H19	H20	H21	H22			
			計(①+②+③)			154		3,767,048	2,822,410	2,936,487	4,342,430	3,816,768	17,685,143		
			① 地区のみの事業			78		619,055	501,380	472,317	494,809	589,022	2,676,583		
			② 市全体等事業等(☆)			67		3,103,272	2,276,127	2,433,507	3,790,050	2,893,739	14,496,695		
			③ 県事業			9		44,721	44,903	30,663	57,571	334,007	511,865		

平成22年度末までの進捗状況

実施済	35
着手済	98
民営化	0
廃止	1
未着手	7
計	141

※ 道路事業については、「県道等整備」と「市道等整備」をそれぞれ1つの事業として捉え、「着手済」に分類しています。