

平成29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち	評価担当	局名	創造都市推進局
	政策	元気を生み出すスポーツの振興		課(室)名	スポーツ振興課
	施策	スポーツの振興		電話番号	087-839-2626
	基本事業	スポーツ施設の整備		事業実施主体	市
	事務事業	屋島陸上競技場再整備事業		事業期間	平成20年度～平成29年度

【事業全体概要】

事業の概要	市民ぐるみのスポーツ振興や、スポーツを通じた健康増進・住民相互の交流等の推進を図るため、本市及び東讃地域で唯一の公認陸上競技場で、県からの移管を受けた県立屋島陸上競技場について、現施設の老朽度、施設・設備の整備状況等を踏まえ、基本構想、基本計画に基づき、再整備を行います。また、競技場のオープンＰＲするとともに、市民スポーツの振興と本市の魅力在国内外に発信するため、開場を記念してオープニングイベントを開催します。
-------	---

29年度概要	・オープニングイベント開催			
重点取組事業	一般重点	市長マニフェスト	5-	事務事業の類型

【事業の目的】

対象（何を）	屋島陸上競技場
意図（どのような状態にしたいか）	再整備に当たり、陸上競技だけでなく多種多様な利用ニーズに対応可能な多目的競技場として、また、地域の人々をはじめとする市民の健康づくりや憩いの場として広く親しまれる施設として整備する。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
各年度における進捗率	%			100		

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
	屋島陸上競技場再整備進捗率	%	目標値			100		
			実績値			100		
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）							(達成度) 100.0%
	平成29年3月に工事が完了した。 (目標達成度)							35点
成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）							
			目標値					
			実績値					
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）							(達成度)
	(目標達成度)							

【コストの推移】

指標名	単位	平成26年度（決算）	平成27年度（決算）	平成28年度（決算）	平成29年度（予算）
トータルコスト	[千円]	877,055	1,441,597	4,767,802	14,244
（事業費）	[千円]	869,674	1,433,920	4,757,596	4,038
（職員人件費）	[千円]	7,381	7,677	10,206	10,206

【評価】

評価ランク（A～D）	A	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	継続
------------	---	--------------------------	----

【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）	平成29年3月に工事が完了した。
--	------------------

【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）	4月23日にオープニングイベントを開催し、旧屋島陸上競技場からの利用者の拡大を目指す。
--	---