

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	健やかにいきいきと暮らせるまち	評価担当	局名	病院局
	政策	健康で元気に暮らせる環境づくり		課(室)名	新病院整備課
	施策	医療体制の充実		電話番号	087-839-2696
	基本事業	市立病院の充実		事業実施主体	市
	事務事業	(企業会計)新病院(附属医療施設を含む)整備事業		事業期間	平成29年度～平成30年度

【事業全体概要】

事業の概要 「高松市民病院と香川診療所を移転統合した新病院を整備し、塩江分院をその附属医療施設とする。」という基本方針に基づき、市立3病院を統合・再編する。新病院は、本市医療全体の最適化を目指すリーディングホスピタルとして、急性期医療及び地域包括ケアの後方支援機能を担う病院に整備する。附属医療施設は、「地域まるごと医療」を実践し、塩江地区の地域包括ケアシステムの構築に貢献できる病院に整備する。

29年度概要 【新病院】
建設工事等
植栽工事等
医療機器購入等
【附属医療施設】

重点取組事業	特別重点	市長マニフェスト	4-	事務事業の類型	インフラ・施設等整備
--------	------	----------	----	---------	------------

【事業の目的】

対象(何を)	新病院及び附属医療施設
意図(どのような状態にしたいか)	新病院は、平成30年度前半に開院する。 附属医療施設は、新病院の開院後、できる限り早期に開院する。

【事業の活動】

活動指標名(具体的にどのような活動をしたか)	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
単年度整備率	%			4.1	39.6	35.6

【事業の成果】

成果指標	成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
	全事業期間における進捗率	%	目標値			17.2	54.5	90.1
	実績値				14.9			
成果指標	成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか)							(達成度) 86.6%
	新病院及び附属医療施設の建物、外構、医療機器等が整備される。	(目標達成度)						
成果指標	成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
	成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか)							
	(目標達成度)							(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成26年度(決算)	平成27年度(決算)	平成28年度(決算)	平成29年度(予算)
トータルコスト	[円]	118,372	677,125	998,143	9,115,048
(事業費)	[円]	65,824	622,117	942,469	9,059,374
(職員人件費)	[円]	52,548	55,008	55,674	55,674

【評価】

評価ランク (A~D)	A	今後の方向性 (拡充、継続、改善継続、縮小、廃止)	継続
-------------	---	---------------------------	----

【昨年度の実施状況と課題】(評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入)

新病院整備については、前年度の建築工事等の遅れを取り戻し、計画どおりの進捗となっている。また、附属医療施設整備については、最有力候補場所として用地取得交渉を行っていた塩江新温泉ホテル跡地を断念し、新たな整備場所の選定を行ったが、平成28年度中の確定に至らなかった。

【今後の事業方針】(評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入)

新病院整備については、平成30年度前半の開院が遅れないようしっかりと進行管理を行う。また、附属医療施設整備については、平成29年度の早い時期に整備地を確定させ、できる限り早期の開院を目指す。