

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	市民と行政がともに力を発揮できるまち	評価担当	局名	市民政策局
	政策	参画・協働によるコミュニティの再生		課(室)名	地域振興課
	施策	地域コミュニティの自立・活性化		電話番号	087-839-2278
	基本事業	コミュニティ活動拠点の整備・充実		事業実施主体	市
	事務事業	コミュニティセンター整備事業		事業期間	平成 28年度～平成 35年度

【事業全体概要】

事業の概要	地域住民によるまちづくり活動の拠点として、また、生涯学習及び地域福祉の推進に資するため、中期整備指針等に基づき施設ごとに整備の方向性をまとめた上で、コミュニティセンターの整備を行う。
-------	---

29年度概要	木太コミュニティセンター解体工事、改築工事、仮事務所賃借等 川岡コミュニティセンター土壌汚染調査、改築実施設計（H28繰越明許含む） 屋島コミュニティセンター基本設計（H28繰越明許含む） 太田コミュニティセンター改築基本設計、境界確定 次期コミュニティセンター整備計画策定（H28繰越明許）
--------	--

重点取組事業	特別重点	市長マニフェスト	3-	事務事業の類型	インフラ・施設等整備
--------	------	----------	----	---------	------------

【事業の目的】

対象（何を）	コミュニティセンター中期整備指針等に該当するコミュニティセンター計19館（昭和56年以前に建設された旧耐震基準に基づく施設）
意図（どのような状態にしたいか）	施設の改築等を行い、コミュニティセンターの安全性の確保と環境改善を図る。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
コミュニティセンター中期整備方針に基づく整備箇所数	館			8	8	9

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
成果指標	施設整備進捗割合	%	目標値			42.1	42.1	63.1
			実績値			42.1		
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 施設を改修あるいは改築することで、コミュニティセンターの安全性の確保と利用環境の改善を図ることができる。 (目標達成度)							(達成度) 100.0% 35点
成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） (目標達成度)							(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成 26年度（決算）	平成 27年度（決算）	平成 28年度（決算）	平成 29年度（予算）
トータルコスト	[円]	173,659	443,932	515,317	331,345
（事業費）	[円]	166,278	436,255	476,062	292,090
（職員人件費）	[円]	7,381	7,677	39,255	39,255

【評価】

評価ランク（A～D）	A	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	継続
------------	---	--------------------------	----

【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）

平成 29年度策定予定の次期計画にて、中期整備指針等で積み残された施設も含め、整備方針を再検討し、平成 30年度から次期計画に基づいた整備に着手する。未耐震施設を優先的に整備し、それ以外の施設についても事業費の平準化を図るため、計画的に改築及び改修工事に着手する。

【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）

平成 29年度中に次期計画を策定、平成 30年度からスタートする。