

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	心豊かで未来を築く人を育むまち	評価担当	局名	教育局
	政策	社会を生き抜く力を育む教育の充実		課(室)名	高松第一高等学校事務局
	施策	学校教育環境の整備		電話番号	087-861-0244
	基本事業	学校教育施設の整備		事業実施主体	市
	事務事業	高松第一高等学校校舎等改築事業		事業期間	平成 28年度～平成 35年度

【事業全体概要】

事業の概要	高松第一高等学校は、校舎等の老朽化が顕著であることから、生徒の安心と安全を堅持し、快適な学習環境を確保するため、県内唯一の市立高校としての使命と役割を踏まえ、ソフト・ハードの両面から総合的に検討を行い、施設の全面改築を実施する。
-------	--

29年度概要	改築実施設計業務 仮設校舎建設
--------	--------------------

重点取組事業	特別重点	市長マニフェスト	1-	事務事業の類型	インフラ・施設等整備
--------	------	----------	----	---------	------------

【事業の目的】

対象(何を)	高松第一高等学校校舎等
意図(どのような状態にしたいか)	老朽化が著しい施設の改築等により、教育環境の改善を図る。

【事業の活動】

活動指標名(具体的にどのような活動をしたか)	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
実施した事業数(累計)	件数			2	3	4

【事業の成果】

成果指標	成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
成果指標	改築事業の進捗率	%	目標値			20	30	37
			実績値			20		
成果指標	成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) 平成 28年度は、当初計画のとおり、改築実施設計業務に着手したほか、プール棟解体撤去工事を完了した。 (目標達成度)							
成果指標	成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) (目標達成度)							

【コストの推移】

指標名	単位	平成 26年度(決算)	平成 27年度(決算)	平成 28年度(決算)	平成 29年度(予算)
トータルコスト	[円]	11,453	88,020	177,133	135,906
(事業費)	[円]	4,072	72,666	161,431	120,204
(職員人件費)	[円]	7,381	15,354	15,702	15,702

【評価】

評価ランク (A~D)	A	今後の方向性 (拡充、継続、改善継続、縮小、廃止)	継続
-------------	---	---------------------------	----

【昨年度の実施状況と課題】(評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入)

施設の老朽化が著しく、校舎改築基本構想に沿って、速やかに、県内唯一の市立高校にふさわしい施設整備を進める必要がある。

【今後の事業方針】(評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入)

生徒が勉学等に専念できる良好な教育環境を確保するため、老朽化した校舎を改築する本事業の実施が必要である。