

令和 6年度（ 5年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	安全で安心して暮らし続けられるまち	評価担当	局名	都市整備局
	政策	豊かな暮らしを支える生活環境の向上		課(室)名	公園緑地課
	施策	みどりの保全・創造		電話番号	087-839-2494
	基本事業	公園・緑地の整備		事業実施主体	市
	事務事業	身近な公園整備事業		事業期間	平成 28年度～令和 5年度

【事業全体概要】

事業の概要	「第2次高松市緑の基本計画」に掲げる目標である「1小学校区1公園の整備」に向け、第1次実施計画を策定し、6小学校区にて公園整備を実施した。引き続き、第2次実施計画にて「各小学校区の公園面積の拡充」に向け、5小学校区にて街区公園の整備を行う。 第1次実施計画（H26～30、6箇所（三溪・鶴尾・太田南・木太・香西・大野小学校区）） 第2次実施計画（H31～R6、円座小学校区ほか4箇所の予定）				
6年度概要	川東公園（仮称）整備工事 備品購入				
重点取組事業		市長マニフェスト		事務事業の類型	インフラ・施設等整備


【事業の目的】

対象（何を）	市民
意図（どのような状態にしたいか）	身近な公園の適正な配置を進める。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	R 3	R 4	R 5	R 6	中期目標 R 5
公園整備面積（累計）	m ²	17,200	17,200	19,800	0	28,200

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	R 3	R 4	R 5	R 6	中期目標 R 5
	全体進捗率	%	目標値	66.7	75	87.5	100	87.5
			実績値	63.6	72.7	81.8		
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）	目標より少し遅れているが、全体計画には影響のない範囲である。 （目標達成度） 						（達成度） 93.9% 32点
								
成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	R 3	R 4	R 5	R 6	中期目標 R 5
			目標値					
			実績値					
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）	（目標達成度） 						（達成度）

【コストの推移】

指標名	単位	令和 3年度（決算）	令和 4年度（決算）	令和 5年度（決算）	令和 6年度（予算）
トータルコスト	〔円〕	54,605	67,860	113,575	98,186
（事業費）	〔円〕	42,978	58,056	104,016	88,627
（職員人件費）	〔円〕	11,627	9,804	9,559	9,559

【評価】

評価ランク（A～D）	A	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	継続
【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）			
まゆみ公園の供用開始及び、鬼無公園の整備工事に取り組んだ。また、香川町川東公園（仮称）予定地の測量設計を行った。			
【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）			
今後も地元コミュニティ協議会等と連携を取りながら、「各小学校区の公園面積の拡充」の実現に向けて、整備の進捗を図っていく。			

令和 6年度（ 5年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	安全で安心して暮らし続けられるまち	評価担当	局名	都市整備局
	政策	豊かな暮らしを支える生活環境の向上		課(室)名	公園緑地課
	施策	みどりの保全・創造		電話番号	087-839-2494
	基本事業	公園・緑地の整備		事業実施主体	市
	事務事業	民間活力の導入による中央公園再整備事業	事業期間	令和 5年度～令和 8年度	

【事業全体概要】

事業の概要	施設の老朽化等により、本来の魅力が低下しつつある都市公園の質の向上や公園利用者の利便性の向上を図るため、官民連携による収益施設の設置や公園施設の一体的な整備改修に取り組む。				
6年度概要	中央公園再整備基本設計に基づいて、公募設置事業者と協議を行いながら、実施設計を取りまとめる。				
重点取組事業	特別重点	市長マニフェスト	6-	事務事業の類型	インフラ・施設等整備



【事業の目的】

対象（何を）	公園施設
意図（どのような状態にしたいか）	公募設置管理制度を活用し、民間活力を導入することにより公園の魅力向上や維持管理コストの縮減を図る。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	R 3	R 4	R 5	R 6	中期目標 R 5
P a r k - P F I 事業者の募集件数	件	0	1	1	0	1
中央公園再整備の進捗率	%	0	10	17	0	20

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	R 3	R 4	R 5	R 6	中期目標 R 5
	中央公園再整備の進捗率（事業費ベース）	%	目標値	0	0	4.5	0	4.5
			実績値	0	0	0.1		
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 中央公園において、公募設置等指針を作成し事業者を募集することにより事業の進捗を図った。 （目標達成度） 							
成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	R 3	R 4	R 5	R 6	中期目標 R 5
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）		目標値					
			実績値					
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） （目標達成度） 							

【コストの推移】

指標名	単位	令和 3年度（決算）	令和 4年度（決算）	令和 5年度（決算）	令和 6年度（予算）
トータルコスト	〔円〕	0	7,484	14,043	13,549
（事業費）	〔円〕	0	0	494	0
（職員人件費）	〔円〕	0	7,484	13,549	13,549

【評価】

評価ランク（A～D）	D	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	継続
【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）			
民間事業者を選定し、再整備検討委員会における意見を参考にしながら、中央公園再整備基本設計書を取りまとめた。今後は、実施設計を取りまとめながら、民間主体の持続可能な管理運営体制方針を決定する。			
【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）			
令和 5 年度から令和 6 年度にかけて公園再整備の設計を取りまとめ、令和 7 年度から事業者と供に工事に着手し令和 8 年度の供用開始を目指す。			