



総合計画体系	まちづくりの目標	安全で安心して暮らし続けられるまち	評価担当	局名	都市整備局
	政策	豊かな暮らしを支える生活環境の向上		課(室)名	下水道整備課
	施策	水の安定供給		電話番号	087-839-2771
	基本事業	持続可能な水環境の形成		事業実施主体	市
	事務事業	(企業会計)再生水利用下水道整備事業		事業期間	平成 28年度～令和 5年度

【事業全体概要】					
事業の概要	貴重な水資源の有効利用を図り、水の循環利用を推進するため、再生水利用下水道の整備を行う。昭和62年度から「下水処理水循環利用モデル事業」として事業を行い、平成6年4月から周辺公共施設等へ雑用水の供給を開始した。平成6年の大湯水を契機に、8年度に「再生水下水道事業」として国の事業採択を受け、13年4月にサンポート高松への再生水の供給を開始した。また、13年3月には、サンポート高松に南接する中心市街地（北側）145ha、17年3月には新たに瓦町地区4.4haについて計画区域拡大の事業認可を受け、令和6年3月現在、63施設（旧牟礼町6施設含む）に供給している。				
6年度概要	再生水送水管整備 L = 20.0m				
重点取組事業		市長マニフェスト		事務事業の類型	インフラ・施設等整備

【事業の目的】	
対象（何を）	再生水利用下水道事業計画区域
意図（どのような状態にしたいか）	再生水を利用する施設数の増加により、貴重な水資源の有効利用を図る

【事業の活動】						
活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	R 3	R 4	R 5	R 6	中期目標 R 5
単年度送水管布設延長	m	0	0	58.5	0	54.3

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）		単位	種別	R 3	R 4	R 5	R 6	中期目標 R 5													
	再生水利用施設数		施設数	目標値	65	65	65	65	65													
				実績値	62	62	63															
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 「高松市節水・循環型水利用の推進に関する要綱」に基づき、計画区域内において、大規模建築物（延べ面積2,000㎡以上）を新築・改築する場合に、再生水利用など水利用計画の策定を義務付け、再生水の利用を推進しているが、目標を下回った。  (目標達成度)		<table><tr><th>年度</th><th>達成率 (%)</th></tr><tr><td>R2</td><td>60</td></tr><tr><td>R3</td><td>60</td></tr><tr><td>R4</td><td>60</td></tr><tr><td>R5</td><td>60</td></tr><tr><td>R6</td><td>60</td></tr><tr><td>R7</td><td>60</td></tr><tr><td>R8</td><td>60</td></tr></table> (達成度) 96.9% 33点					年度	達成率 (%)	R2	60	R3	60	R4	60	R5	60	R6	60	R7	60	R8
年度	達成率 (%)																					
R2	60																					
R3	60																					
R4	60																					
R5	60																					
R6	60																					
R7	60																					
R8	60																					
成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）		単位	種別	R 3	R 4	R 5	R 6	中期目標 R 5													
				目標値																		
				実績値																		
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） (目標達成度)		<table><tr><th>年度</th><th>達成率 (%)</th></tr><tr><td>R2</td><td>60</td></tr><tr><td>R3</td><td>60</td></tr><tr><td>R4</td><td>60</td></tr><tr><td>R5</td><td>60</td></tr><tr><td>R6</td><td>60</td></tr><tr><td>R7</td><td>60</td></tr><tr><td>R8</td><td>60</td></tr></table> (達成度)					年度	達成率 (%)	R2	60	R3	60	R4	60	R5	60	R6	60	R7	60	R8
年度	達成率 (%)																					
R2	60																					
R3	60																					
R4	60																					
R5	60																					
R6	60																					
R7	60																					
R8	60																					

【コストの推移】

指標名	単位	令和 3年度（決算）	令和 4年度（決算）	令和 5年度（決算）	令和 6年度（予算）
トータルコスト	[千円]	5,443	8,140	13,431	8,180
（事業費）	[千円]	0	2,640	7,851	2,600
（職員人件費）	[千円]	5,443	5,500	5,580	5,580

【評価】			
評価ランク （ A ～ D ）	A	今後の方向性 （ 拡充、継続、改善継続、縮小、廃止 ）	継続
【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）			
再生水の利用促進として、新たに 1 施設に供給を開始したほか、次年度供用開始予定施設への送水管整備等を実施した。			
【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）			
引き続き、再生水供給区域内における、新たな供給希望施設との調整を行いながら、利用施設の増加を図る。			

令和 6年度（ 5年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	安全で安心して暮らし続けられるまち	評価担当	局名	環境局
	政策	豊かな暮らしを支える生活環境の向上		課(室)名	環境総務課
	施策	水の安定供給		電話番号	087-839-2142
	基本事業	持続可能な水環境の形成	事業実施主体	市	
	事務事業	我が家の水がめづくり事業	事業期間	平成 28年度～令和 5年度	

【事業全体概要】

事業の概要	「水を賢く使うまち」の実現を目指すため、節水キャラクター「タメット」を活用した節水に関する事業や啓発活動などを「我が家の水がめづくり」と称し、国の定める水道週間や水の週間に合わせたイベントや巧水スタイル推進チームへの参加、ホームページなどの広告媒体の活用による節水意識の啓発、家庭等における節水型ライフスタイル普及策などに取り組む。				
6年度概要	水源地域交流物産市開催 巧水スタイル推進チーム参加 水環境学習会開催				
重点取組事業		市長マニフェスト		事務事業の類型	ソフト事業（法律による実施義務無）



【事業の目的】

対象（何を）	高松市民
意図（どのような状態にしたいか）	水の使用量に関心を持つことにより、節水を含めた水の有効利用の意識向上を図る。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	R 3	R 4	R 5	R 6	中期目標 R 5
水道週間関連イベントの開催回数	回	0	0	1	1	1

【事業の成果】

成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	R 3	R 4	R 5	R 6	中期目標 R 5
1人1日当たりの水道水平均使用量	L	目標値	300	300	299	299	299
		実績値	304	301	299		
成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 給水人口は引き続き減少が続いている一方、給水世帯数は増加傾向である。令和5年度については物価高騰等の影響で使用者の節水意識が高まり、使用水量の減少につながった結果、指標の目標を達成することができた。 【参考：香川県広域水道企業団実績】 							（達成度） 100.0% 35点
成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	R 3	R 4	R 5	R 6	中期目標 R 5
		目標値					
		実績値					
成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）							（達成度）

【コストの推移】

指標名	単位	令和 3年度（決算）	令和 4年度（決算）	令和 5年度（決算）	令和 6年度（予算）
トータルコスト	〔円〕	3,020	2,994	3,024	3,070
（事業費）	〔円〕	0	0	13	59
（職員人件費）	〔円〕	3,020	2,994	3,011	3,011

【評価】

評価ランク（A～D）	A	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	継続
【昨年度の実施状況と課題】 （評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入） 香川県と連携し、事業の推進を図った。また、水源地域の自治体等と連携し、本市HPでの周知啓発や交流物産市を開催した。今後も関係機関と連携し、事業効果を高めていく必要がある。			
【今後の事業方針】 （評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入） 平成30年度より、水道事業は広域水道企業団に移行しているが、広報など周知啓発において企業団と連携を図りながら、関係機関等とも連携し、事業効果の向上に努める。			

令和 6年度（ 5年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	安全で安心して暮らし続けられるまち	評価担当	局名	都市整備局
	政策	豊かな暮らしを支える生活環境の向上		課(室)名	下水道業務課
	施策	水の安定供給		電話番号	087-839-2720
	基本事業	持続可能な水環境の形成		事業実施主体	市
	事務事業	(企業会計)雨水利用施設整備事業	事業期間	平成 28年度～令和 5年度	

【事業全体概要】

事業の概要	雨水貯留施設や浸透ます・浸透管などの浸透施設の整備に対して補助金を交付し、雨水貯留施設等を普及促進することにより水の循環利用の推進と雨水の流出抑制を図る。				
6年度概要	小規模タンク	50基	補助額	1,500千円	
	中規模タンク	1基	補助額	1,000千円	
	浄化槽転用	16基	補助額	2,400千円	
	浸透施設	1件	補助額	30千円	
	需用費等			19千円	
重点取組事業		市長マニフェスト	事務事業の類型	ソフト事業（法律による実施義務有）	



【事業の目的】

対象（何を）	高松市民等
意図（どのような状態にしたいか）	高松市全域における、水の循環利用の促進と雨水の流出抑制を図る。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	R 3	R 4	R 5	R 6	中期目標 R 5
補助金交付件数	件	26	34	26	68	68

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	R 3	R 4	R 5	R 6	中期目標 R 5
	雨水流出抑制量	m ³	目標値	158.6	158.6	158.6	158.6	158.6
			実績値	24.96	69.76	27.02		
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）							(達成度) 17.0%
	小規模貯留施設26基の27.02m ³ で、目標158.6m ³ に対して17.0%の実績となった。	(目標達成度) 						5点
成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	R 3	R 4	R 5	R 6	中期目標 R 5
			目標値					
			実績値					
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）							(達成度)
		(目標達成度)						

【コストの推移】

指標名	単位	令和 3年度（決算）	令和 4年度（決算）	令和 5年度（決算）	令和 6年度（予算）
トータルコスト	[千円]	4,552	4,978	4,627	8,775
（事業費）	[千円]	820	1,207	801	4,949
（職員人件費）	[千円]	3,732	3,771	3,826	3,826

【評価】

評価ランク（A～D）	D	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	継続
------------	---	--------------------------	----

【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）

雨水利用助成制度について広報・ホームページ等への掲載や、建築審査機関等へのパンフレットの配布により周知した。令和4年度と比較して補助件数は34件から26件に減少し、雨水流出抑制量は69.76m³から27.02m³に減少し、目標値も下回っているが、雨水利用は水資源の有効利用、渇水対策、浸水対策など広く市民生活に寄与する取り組みであることから、引き続き、普及促進を継続する必要がある。

【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）

雨水利用助成制度をより多くの市民に周知するため、広報高松やホームページのほか、「げすいどうフェスタ」等の機会を捉え啓発を行うほか、平成29年度の外部評価で、市民に対して、幼少期より節水意識を高めることが必要との意見が出されたことを受け、市内の小学校で実施している環境学習において、雨水の再利用の重要性について周知・啓発を図る。