

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	健やかにいきいきと暮らせるまち	評価担当	局名	健康福祉局
	政策	子どもが健やかに生まれ育つ環境の充実		課(室)名	こども未来館
	施策	子どもの成長への支援		電話番号	087-839-2571
	基本事業	健やかな成長を促す学びへの支援		事業実施主体	市
	事務事業	こども未来館整備事業		事業期間	平成 28年度～平成 28年度

【事業全体概要】

事業の概要	平成 23年度末に廃止した市民文化センター本館の跡地に、子どものための施策・事業を実施するための「こども未来館（仮称）」を整備する。事業の連携等を考慮して「高松市平和記念館（仮称）」及び「高松市男女共同参画センター」を同一建物内に整備する。 【延床面積】6,800平方メートル程度（平和記念館及び男女共同参画センターを含む） 【施設の基本理念】こども・ふれあい・夢体験をテーマに、子どもを主体とした子どものための施策・事業を実施し、子どもを中心として幅広い世代の人々が交流できる施設を目指す。			
29年度概要				
重点取組事業	一般重点	市長マニフェスト	1-	事務事業の類型

【事業の目的】

対象（何を）	施設整備
意図（どのような状態にしたいか）	遊び・体験・学び機能や子育て支援機能など、子どもを中心として幅広い世代の人々が交流できる施設を整備する。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
整備事業の進捗率（事業費ベース）単年度	%			100		100

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
成果指標	こども未来館（仮称）整備進捗率	%	目標値			100		100
			実績値			100		
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 計画どおり平成 28年 11月 23日に開館した。 (目標達成度)							(達成度) 100.0% 35点
								(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成 26年度（決算）	平成 27年度（決算）	平成 28年度（決算）	平成 29年度（予算）
トータルコスト	[千円]	489,744	459,227	3,886,214	
（事業費）	[千円]	458,006	430,822	3,879,933	
（職員人件費）	[千円]	31,738	28,405	6,281	

【評価】

評価ランク（A～D）	A	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	完了
【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入） 平成 28年 11月 23日に開館した。			
【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入） 整備事業が完了したため、今後は施設管理運営事業を行う。			