

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	心豊かで未来を築く人を育むまち	評価担当	局名	教育局
	政策	社会を生き抜く力を育む教育の充実		課(室)名	教育局総務課
	施策	学校教育環境の整備		電話番号	087-839-2611
	基本事業	学校教育施設の整備		事業実施主体	市
	事務事業	小学校校舎等整備事業		事業期間	平成 28年度～平成 35年度

【事業全体概要】

事業の概要	学校施設の整備を図り、良質な学校教育施設を維持するために修繕・改修工事等を実施する。		
29年度概要	改修・修繕工事等 外壁改修工事 屋上防水工事 児童増に伴う仮設教室リース		
重点取組事業	市長マニフェスト	事務事業の類型	

【事業の目的】

対象(何を)	小学校の校舎棟
意図(どのような状態にしたいか)	学校施設を整備し、充実を図る。

【事業の活動】

活動指標名(具体的にどのような活動をしたか)	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
校舎等外壁改修を行った校数	校			2	15	27

【事業の成果】

成果指標	成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
	校舎等外壁改修の進捗率	%	目標値			2	22	35
			実績値			2		
	成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) 外壁工事を実施することにより外壁の剥落を解消し、安全の確保と建物の保全を保てた。 (目標達成度)							(達成度) 100.0% 35点
	成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
			目標値					
	成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) (目標達成度)							(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成 26年度(決算)	平成 27年度(決算)	平成 28年度(決算)	平成 29年度(予算)
トータルコスト	[円]	345,386	777,493	446,404	756,833
(事業費)	[円]	341,695	772,119	442,478	748,982
(職員人件費)	[円]	3,691	5,374	3,926	7,851

【評価】

評価ランク (A～D)	A	今後の方向性 (拡充、継続、改善継続、縮小、廃止)	継続
【昨年度の実施状況と課題】(評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入) 劣化が著しく緊急的な改修を必要としている学校校舎の外壁及び屋上防水の改修工事を実施した。国費の内定が不確定なため、今後は学校と工程等の調整が必要となる。			
【今後の事業方針】(評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入) 学校施設整備計画(仮称)を見据えながら、優先順位付けを行い、計画的に改修する必要がある。			