

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	安全で安心して暮らし続けられるまち	評価担当	局名	都市整備局
	政策	豊かな暮らしを支える生活環境の向上		課(室)名	河港課
	施策	河川・港湾の整備		電話番号	087-839-2522
	基本事業	津波・高潮対策の推進		事業実施主体	市
	事務事業	津波・高潮関連整備事業		事業期間	平成 28年度～平成 35年度

【事業全体概要】

事業の概要	今後発生が予測されている南海トラフ地震等の大規模地震を想定し、総合的かつ計画的に浸水被害の解消を図るため、香川県地震・津波対策海岸堤防等整備計画に基づき、市管理の漁港・港湾において、発生頻度の高い津波に対して、人命と財産を守る防災を旨とした施設整備を推進するとともに、最大クラスの津波に対しては、粘り強い構造により減災を旨とした施設を整備する。					
29年度概要	(港湾津波対策事業)	一式	(津波対策事業)	一式	(漁港高潮対策事業)	一式
重点取組事業	一般重点	市長マニフェスト	事務事業の類型	インフラ・施設等整備		

【事業の目的】

対象(何を)	「香川県地震・津波対策海岸堤防等整備計画」で整備必要箇所に選定された施設の、背後地における人命及び建物等の財産。
意図(どのような状態にしたいか)	津波・高潮からの人命の保護及び建物等の被害軽減

【事業の活動】

活動指標名(具体的にどのような活動をしたか)	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
津波・高潮対策施設数	施設			4	3	2

【事業の成果】

成果指標	成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
成果指標	津波・高潮関連整備事業の進捗率	%	目標値			3	6.8	16
	実績値				1			
成果指標	成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか)	(目標達成度)						(達成度) 33.3%
	津波対策事業を繰り越したことから、目標の進捗率を達成できなかった。							11点
成果指標	成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
	成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか)	(目標達成度)						(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成 26年度(決算)	平成 27年度(決算)	平成 28年度(決算)	平成 29年度(予算)
トータルコスト	[千円]	247,790	178,677	128,084	100,609
(事業費)	[千円]	234,873	165,242	114,345	86,870
(職員人件費)	[千円]	12,917	13,435	13,739	13,739

【評価】

評価ランク (A～D)	D	今後の方向性 (拡充、継続、改善継続、縮小、廃止)	継続
-------------	---	---------------------------	----

【昨年度の実施状況と課題】(評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入)

予算確保が厳しい中、国・県に対し補助要望を継続するとともに、計画的な事業進捗が図られるよう、漁協等地元関係者との調整に努める。

【今後の事業方針】(評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入)

継続維持のため、該当なし