

令和 4年度（3年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	安全で安心して暮らし続けられるまち	評価担当	局名	都市整備局
	政策	豊かな暮らしを支える生活環境の向上		課(室)名	河港課
	施策	河川・港湾の整備		電話番号	087-839-2522
	基本事業	津波・高潮対策の推進		事業実施主体	市
	事務事業	地震・津波海岸堤防等対策事業		事業期間	平成28年度～令和5年度

【事業全体概要】

事業の概要	今後発生が予測されている南海トラフ地震等の大規模地震を想定し、総合的かつ計画的に浸水被害の解消を図るため、香川県地震・津波対策海岸堤防等整備計画に基づき、市管理の漁港・港湾において、発生頻度の高い津波に対して、人命と財産を守る防災を旨とした施設整備を推進するとともに、最大クラスの津波に対しては、粘り強い構造により減災を旨とした施設を整備する。				
年度概要	(漁港津波対策事業) 一式 (津波対策事業) 一式 (港湾津波対策事業) 一式 (津波対策事業) 一式				
重点取組事業	一般重点	市長マニフェスト	事務事業の類型	インフラ・施設等整備	

【事業の目的】

対象(何を)	「香川県地震・津波対策海岸堤防等整備計画」で整備必要箇所に選定された施設の、背後地における人命及び建物等の財産。
意図(どのような状態にしたいか)	津波・高潮からの人命の保護及び建物等の被害軽減

【事業の活動】

活動指標名(具体的にどのような活動をしたか)	単位	H31	R2	R3	R4	中期目標 R4
津波・高潮対策施設数	施設	2	2	3	2	4

【事業の成果】

成果指標名(どのような成果が得られたか)	単位	種別	H31	R2	R3	R4	中期目標 R4
津波・高潮関連整備事業の進捗率	%	目標値	22	35	54	77	77
		実績値	27	37	42		
成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) 財政が厳しい中、地震・津波対策を行っており、目標値に達していないが、事業コストを考慮し、進捗率向上に努める。 (目標達成度)							(達成度) 77.8% 27点
成果指標の達成度(目標に対してどれだけ達成できたか) (目標達成度)							(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成3年度(決算)	令和2年度(決算)	令和3年度(決算)	令和4年度(予算)
トータルコスト	[円]	139,679	147,724	101,912	52,620
(事業費)	[円]	126,400	135,603	89,530	40,238
(職員人件費)	[円]	13,279	12,121	12,382	12,382

【評価】

評価ランク (A~D)	B	今後の方向性 (拡充、継続、改善継続、縮小、廃止)	継続
【昨年度の実施状況と課題】(評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入)			
津波海岸堤防等対策事業において、防護施設整備に関し、関係者との協議に日時を要し、事業の遅れが生じた。事業の進捗を図るため、早期に工事発注する必要がある。			
【今後の事業方針】(評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入)			
改革案なし			