

農山漁村地域整備計画 事後評価書

計画の名称 高松市の漁港における高潮対策の推進																				
計画策定主体 高松市																				
対象市町村 高松市																				
計画の期間 平成23年度～平成28年度(6年間)																				
計画の目標 漁港地域を対象に高潮対策を実施することにより、隣接する集落の安全・安心な市民生活を確保する。																				
1. 事業効果の発現状況 : 【十分な効果があった】 現況地盤高T.P.+1.95～3.02から70cm～200cmの胸壁及び護岸を整備し、T.P.+3.15～4.22で浸水区域を防護することにより、平成16年台風16号による高潮T.P.+2.46m(既往最高潮位)と同じ高さまで潮位上昇したとしても、浸水被害を防ぐことができるようになった。																				
定量的指標 防護面積88.0haの確保を行う。																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>防護面積</th> <th>達成率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>目標値</td> <td>88.0ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>達成値</td> <td>88.0ha</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>													防護面積	達成率	目標値	88.0ha		達成値	88.0ha	100%
	防護面積	達成率																		
目標値	88.0ha																			
達成値	88.0ha	100%																		
対象事業																				
事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内の 事業内容 (工種及び数量)	計画期間内の 実施事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内の 総事業費 (単位:千円)	計画期間内の 実施事業費 (単位:千円)	進捗率 (事業費 ベース)	備考									
海岸保全施設 整備事業	高潮対策	高松	高松市等	高松市	胸壁 L=322m 陸こう N=19基 護岸 L= 70m	胸壁 L=322m 陸こう N=19基 護岸 L= 70m	H23～28	359,000	284,446	79.2%	完了									
海岸保全施設 整備事業	高潮対策	庵治	高松市等	高松市	胸壁 L=752m 陸こう N=20基 (陸こうN=21基)	胸壁 L=752m 陸こう N=21基	H23～26	150,000	127,636	85.1%	完了									
海岸保全施設 整備事業	高潮対策	鎌野	高松市等	高松市	胸壁 L=149m 陸こう N=3基 (陸こう N=1基) 護岸 L=281m 水門 N=1基	胸壁 L=149m 陸こう N=1基 護岸 L=281m 水門 N=1基	H24～26	304,000	262,928	86.5%	完了									
合 計 (全体計画)								813,000	675,010	83.0%										
()は詳細設計後の数量																				

要素事業の事業進捗
計画通り進捗

2. 今後の方針
完了