

改修工事の進捗状況について (平成28年2月～平成28年5月)

西部クリーンセンターにおける基幹的設備改良工事の進捗状況をお知らせします。

2号炉系統の改修工事が始まりました。

2号炉系統の改修工事を行うため、仮設屋根や間仕切りを設置しました。6月からは、電気集じん器の撤去作業等にとりかかっていきます。



既設の電気集じん器(撤去前)を、バグフィルタに更新することで、排出ガスの公害防止性能の向上を図ります。

正面玄関をバリアフリー化するため、自動ドアを設置しました。

