

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	安全で安心して暮らし続けられるまち	評価担当	局名	都市整備局
	政策	豊かな暮らしを支える生活環境の向上		課(室)名	河港課
	施策	水の安定供給		電話番号	087-839-2522
	基本事業	安定給水の確保		事業実施主体	県
	事務事業	桜川ダム整備事業（建設事業）		事業期間	平成 28年度～平成 33年度

【事業全体概要】

事業の概要	・桜川ダム建設事業 本市の自己水源の確保を図るため、二級河川香東川支流の桜川に香川県が整備する治水、利水、渇水時の水源機能を持つ多目的ダムの建設に対して、その費用の一部を負担する。				
29年度概要	桜川ダム整備事業費 桜川ダム整備事業出資金 桜川ダム水源地域県道 道路新設改良事業地元負担金 桜川ダム水源地域道路				
重点取組事業	一般重点	市長マニフェスト	6-	事務事業の類型	インフラ・施設等整備

【事業の目的】

対象（何を）	桜川ダム
意図（どのような状態にしたいか）	・香東川水系の治水安全度の確保 ・自己水源比率の増加 ・渇水時の安定給水

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
出資額支出件数	件			1	1	1

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
成果指標	ダム本体整備率	%	目標値			55.2	67.9	100
			実績値			51.3		
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 香川県が施行するダム建設の本体整備計画に対し、概ね計画どおり整備できた。 （目標達成度）							（達成度） 92.9% 32点
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） （目標達成度）							（達成度）

【コストの推移】

指標名	単位	平成 26年度（決算）	平成 27年度（決算）	平成 28年度（決算）	平成 29年度（予算）
トータルコスト	[千円]	187,981	187,246	259,055	652,105
（事業費）	[千円]	186,136	185,711	255,444	648,651
（職員人件費）	[千円]	1,845	1,535	3,611	3,454

【評価】

評価ランク（A～D）	A	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	継続
------------	---	--------------------------	----

【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）
 県において、全体事業費および工程について、今後見直しが検討されているとのことであるが、引続き事業推進に協力していく方針である。

【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）
 改革案なし