

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	市民と行政がともに力を発揮できるまち	評価担当	局名	総務局
	政策	健全で信頼される行財政運営の確立		課(室)名	情報政策課
	施策	効率的で効果的な行財政運営の推進		電話番号	087-839-2170
	基本事業	電子行政の推進		事業実施主体	市
	事務事業	庁内ネットワーク再構築事業		事業期間	平成 28年度～平成 29年度

【事業全体概要】

事業の概要	効率的な業務システム運営を図るため、危機管理センターの整備を見据え、老朽化した庁内ネットワーク設備を高速で安定した庁内ネットワークに再構築する。				
	29年度概要	本庁舎ネットワーク再構築 ・O Aフロア化工事、LAN配線工事、機器更改・設置（1、2、3、6F） ネットワーク機器等賃貸借			
重点取組事業	一般重点	市長マニフェスト	事務事業の類型	インフラ・施設等整備	

【事業の目的】

対象（何を）	庁内ネットワーク整備再構築
意図（どのような状態にしたいか）	最新の技術を用いたネットワーク再構築を行うことで、回線の大容量・高速化を図るほか、管理負担の軽減を図る。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
当該年度整備率	%			100	100	

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
		本庁舎ネットワーク再構築進捗率	%	目標値			52	100
			実績値			52		
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 目標設定のとおり達成できている。							(達成度) 100.0% 35点
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）							(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成 26年度（決算）	平成 27年度（決算）	平成 28年度（決算）	平成 29年度（予算）
トータルコスト	[円]	11,349	110,838	143,938	231,297
（事業費）	[円]	9,504	103,161	136,087	223,446
（職員人件費）	[円]	1,845	7,677	7,851	7,851

【評価】

評価ランク（A～D）	A	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	継続
【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入） 28年度の再構築はスケジュールどおり実施することができ、ネットワークも正常稼働している。			
【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入） 29年度にO Aフロア化予定の1～3、6階は、施工面積も広く、住民が利用する窓口も多いため、28年度から関係課と調整を行い、29年度の早期から事業に着手するとともに、業務停止を伴わない最適な実施方法を探る。			