

平成30年度（29年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	安全で安心して暮らし続けられるまち	評価担当	局名	都市整備局
	政策	豊かな暮らしを支える生活環境の向上		課(室)名	市営住宅課
	施策	居住環境の整備		電話番号	087-839-2541
	基本事業	良好な住宅の供給		事業実施主体	市
	事務事業	市営住宅建設事業		事業期間	平成28年度～平成32年度

【事業全体概要】

事業の概要	施設や設備の老朽化が進んでいる市営住宅の建替え			
30年度概要	香南町北部団地 解体工事・監理業務委託（2期・13戸）等			
重点取組事業	市長マニフェスト	事務事業の類型	インフラ・施設等整備	

【事業の目的】

対象（何を）	施設や設備の老朽化が進んでいる市営住宅
意図（どのような状態にしたいか）	住宅の建替えを実施し、住環境の整備を行う。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	H27	H28	H29	H30	中期目標 H30
総トータルコストに対する当該年度のトータルコスト	%		40	7	21	

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H27	H28	H29	H30	中期目標 H30
事業進捗率	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 概ね計画通りに進捗している。	%	目標値		40	53	75	
			実績値		40	53		
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 概ね計画通りに進捗している。		種別					(達成度) 100.0%
				35点				
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）		種別					(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成27年度（決算）	平成28年度（決算）	平成29年度（決算）	平成30年度（予算）
トータルコスト	[円]	159,520	1,071,783	162,303	495,309
（事業費）	[円]	128,812	1,040,379	131,955	456,054
（職員人件費）	[円]	30,708	31,404	30,348	39,255

【評価】

評価ランク（A～D）	A	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	継続
【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入） 香南町北部団地の建設工事（1期）は、平成30年6月に完了する見込みである。			
【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入） 改革なし			