

平成3年度（30年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	安全で安心して暮らし続けられるまち	評価担当	局名	都市整備局
	政策	豊かな暮らしを支える生活環境の向上		課(室)名	市営住宅課
	施策	居住環境の整備		電話番号	087-839-2541
	基本事業	良好な住宅の供給		事業実施主体	市
	事務事業	市営住宅建設事業		事業期間	平成28年度～令和2年度

【事業全体概要】

事業の概要	施設や設備の老朽化が進んでいる市営住宅の建替え			
3年度概要	香南町北部団地 建設工事・監理業務委託（2期・11戸）等			
重点取組事業	市長マニフェスト	事務事業の類型	インフラ・施設等整備	

【事業の目的】

対象（何を）	施設や設備の老朽化が進んでいる市営住宅
意図（どのような状態にしたいか）	住宅の建替えを実施し、住環境の整備を行う。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	H28	H29	H30	H31	中期目標 R.2
総トータルコストに対する当該年度のトータルコスト	%	40	7	14	18	

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H28	H29	H30	H31	中期目標 R.2
事業進捗率	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 概ね計画どおりに進捗している。	%	目標値	40	53	75	93	96.0%
			実績値	40	53	72		
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 概ね計画どおりに進捗している。		種別					33点
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）		種別					

【コストの推移】

指標名	単位	平成28年度（決算）	平成29年度（決算）	平成30年度（決算）	平成31年度（予算）
トータルコスト	[円]	1,071,783	162,303	326,290	591,946
（事業費）	[円]	1,040,379	131,955	296,042	561,698
（職員人件費）	[円]	31,404	30,348	30,248	30,248

【評価】

評価ランク（A～D）	A	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	継続
【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入） 香南町北部団地の解体工事（2期）は、令和元年9月に完了する見込みである。			
【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入） 改革なし			