

臨時合同点検実施結果(前田小学校区)

日時:平成29年 1月 30日(月) 10時 00分～ 10時 30分

参加者:学校1名、地域コミュニティ等1名、交通安全母の会1名、道路管理者(県1名)、警察1名、市くらし安全安心課1名、市教育委員会1名

※香川県が道路環境を整備するにあたり、整備前後の交通環境の状況(車両や人の往来・危険性等)を把握・調査するため、道路管理者の高松土木事務所とともに、関係機関が連携し臨時合同点検を実施しました。

番号	場所	交通環境	要望点(問題点)	担当部署	対策・改善計画
1	塩江屋島西線 (亀田町389番2地先～亀田町交差点～亀田町379番3地先) (前田東町1222番11地先～亀田交差点～亀田町392番5地先)	○高松市中心方面への通勤車両等の通行路となっており、朝夕の通勤時間帯の通行量が多い。 ○歩道がなく、車両と歩行者の事故の危険性がある。 ○本交差点は線形が悪く付加車線であることから、交通渋滞が発生している。 [本交差点通過児童30人]	当該箇所は、線形が悪く付加車線であることから、交通渋滞が発生している。また、琴電高田駅、前田小学校や高松東高等学校などの施設が集中しているが、歩道がないため、歩行者と車両との事故の危険性がある。	高松東警察署 高松土木事務所	○交通指導取締り等、ドライバーに対して見せる活動を検討。 ○今後交差点改良、歩道(両側2.5m)を順次整備していく。