

臨時合同点検実施結果(前田小学校区)

日時:令和7年8月4日(月) 午前10時25分 ～ 午前11時05分

参加者:学校1、道路管理者(県2、市1)、警察1、市教育委員会1、市くらし安全安心課1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担当部署	対策・改善計画
1	亀田町386番地8先	交差点の南東角の横断歩道の滞留場所が、外側線に囲まれているものの、車両と接触する可能性がある。	安全な滞留場所の確保	高松土木事務所 前田小学校	歩道整備の検討 ポールコーンの新設 児童に対する安全指導の実施
2	亀田町386番地13先	交差点の北東部分を通行する際、歩道が狭く、歩きにくい。	歩道の整備	高松土木事務所 高松市道路管理課	歩道整備の検討 市道の外側線の更新
3	亀田町386番地20先	交差点の西方の歩道が一部途切れており、歩きにくい。	歩道の整備	高松土木事務所	歩道整備の検討 交差点西方県道の縁石に道路鋸を追加 ガードレールの反射テープの更新
4	亀田町391番地5先	交差点南側県道の路面標示が摩耗しており、車両との接触の可能性がある。	路面標示の更新	高松土木事務所	南側県道の中央線、外側線、路面標示の更新 交差点南西角のポールコーン及びクッションドラムの更新