

定期合同点検実施結果(川東小学校区)

日 時:令和元年6月4日(火) 午前10時 ~ 12時

参加者:学校2、PTA3、コミュニティ協議会等2、交通安全母の会1、道路管理者(県2、市2)、警察1、市くらし安全安心課1、市教育委員会1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担 当 部 署	対 策・改 善 計 画
1	川東上1849-5先交差点 川東小学校正門前	登校時に交通量が多い。地下道はあるが、西からくる登校班は、横断歩道を渡る。	カラー舗装	高松土木事務所	○設置基準を満たしていないため設置不可
2	川東上1858-3付近 元川東保育所西側道路	学校南方面の主要通学路であり、登下校時に通過する児童が多い。田に児童がよく転落する。	転落防止用のガードレールの設置	市道路管理課	○道路に用水路が沿っている部分についてガードパイプの設置を検討する。
3	川東上1885-11先交差点 元川東保育所前道路と香川郵便局前道路の交差点	学校南方面の主要通学路であり、登下校時に通過する児童が多い。民家のブロック塀により、見通しが悪い上、横断歩道が1箇所しかない。	横断歩道の増設	高松南警察署	○30km/hの速度規制を実施し、児童の安全を確保する。
4	川東上1743-1～川東上1724-14 川東児童館前道路	車道幅員が広い部分の車道と児童が歩く部分の境界が不明確	路側帯の設置	市道路管理課	○路側帯の設置を検討する。
5	川東上1865-13 香川総合センター前交差点	川東下地区児童の主要通学路であり、道路がカーブしているため、見通しが悪い。横断歩道が消えかかっている。40km/h制限表示が消えかかっている。	横断歩道標示の塗直し 30km/hの速度規制	高松南警察署 市道路管理課	○横断歩道の塗直しを行う。 ○外側線の設置等の物理的対策と合わせて30km/h規制を検討する。
6	川東上990 日生ニュータウン西側交差点	横断歩道表示が一部消えかかっている。	横断歩道標示の塗直し	高松土木事務所 高松南警察署	○舗装面が荒れているため、舗装の修繕に合わせて横断歩道の塗直しを行う。
7	川内原122 酒店北側の交差点	交差点付近、南北道路の拡幅が予定されている。	横断歩道を2箇所設置 押しボタン信号機の設置	高松土木事務所 高松南警察署	○交差点改良工事の途中であるため、完成時期に改めて検討する。
8	川東上2032-6 医院前のなかよし通り	街灯がなく、冬季には早くから真っ暗になる。	街灯の設置	地元自治会等	○防犯灯の設置を検討する。

9	川東上1773 電機店前交差点から寿司店 前付近	学校西方面の主要通学路であり、通過する児童が多い。交差点での信号待ち待機場所が狭い。道幅が狭く、路側帯表示が消えかかっている。	信号待ちの際の待機場所の確保 路側帯標示の塗直し	高松土木事務所 市道路管理課	○滞留場所の用地確保は困難 ○路側帯の塗直しを行う。
10	川東下1083-1 龍満池北側道路	登校時の交通量が多く、道幅が狭いので危険である。速度規制表示なし。	通行車両の速度抑制対策	高松南警察署 市道路管理課	○地元自治会等での周知と「速度落とせ」等の路面表示を検討する。