

定期合同点検実施結果(三溪小学校区)

日 時:令和7年6月25日(水) 午後2時 ~ 午後3時20分

参加者:学校1、道路管理者(県2、市2)、警察1、市教育委員会1、市くらし安全安心課1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担当部署	対策・改善計画
1	三谷町2282-2先 小学校正門前	カーブミラーが3つ設置されているが、その内の1つの角度があっていないため車が確認しにくい。	カーブミラーの調整	三溪小学校	カーブミラーが対応する路線の周知
2	高松市三谷町2266先	坂道のため、下の地面との高さがあり、落下の危険性がある。その先の川に柵が無く落下の危険性がある。	落下防止用の柵の新設	高松市南部土木センター	落下防止柵の設置検討
3	高松市三谷町2238-2先	道路幅員はあるが、車道と歩道の分離のラインが無い。	ラインの設置	高松市南部土木センター	道路西側に外側線を設置
4	高松市三谷町2286-3先 土地改良区前	道路幅員が狭く、登校時間帯において車両の通行量が多く、接触の可能性が高い。	・車道と歩道の分離。もしくはスピードを抑制するための表示。 ・速度標示の再塗装。	高松南署	速度標示の更新
5	高松市三谷町2063-13先	道が狭く、落下の危険性がある。	落下防止用の柵の新設	高松市南部土木センター	農道につき、土地改良区への申入れを実施
6	高松市三谷町2309-4先 三谷駐在所前	道路幅員が狭く、登下校時通行車両との接触の可能性が高い。クリーニング店までの車道と歩道の分離のラインが消えている箇所が多い。	・車道と歩道の分離 ・ラインの再塗装 ・ダイヤモンドの再塗装 ・三溪幼稚園前の横断歩道の再塗装	高松南署	横断歩道標示及び速度標示の更新
7	高松市三谷町1193-1先 三谷保育所前	道路幅員が狭く、登下校時通行車両との接触の可能性が高い。 三溪保育所北の横断歩道が道路と一部重なっている。	・スピードを抑制するための標示及び標識の設置 ・横断歩道の修正	高松市南部土木センター 三溪小学校	・速度抑制標示の設置 ・横断歩道利用時の待機場所について周知を行う
8	高松市三谷町352-1先	停止線の塗装が薄くなっている。	一時停止線の再塗装	高松南署	交差点取締り及び警らの強化