

定期合同点検実施結果(川島小学校区)

日 時: 令和4年6月29日(水) 午後2時 ~ 4時

参加者: 学校1、コミュニティ協議会1、交通安全母の会1、道路管理者(県1、市2)、警察1、市くらし安全安心課1、市教育委員会1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担 当 部 署	対 策・改 善 計 画
1	川島東町271番地1付近 交差点	細い市道交差点。一時停止の交通規制やカーブミラーの設置があるが交通量が多く、通学時危険である。	交差点であることが分かりにくく、一時停止規制のない東西道路に交差点ありの警戒標識などを設置してほしい。	市道路管理課	○交差点表示(クロスマーク)を施工する。
2	川島東町386番地 1 付近 (ローソン川島東店前交 差点)	県道と市道が交わる信号交差点で交通量が多い。通学時、中学生の自転車がが多く、横断歩道の滞留場所付近が危険な状態。更に、ローソンの駐車場に斜めに入ってくる車両が多く危険である。	交差点北東角の横断歩道手前の滞留場所を広くしてほしい。 ローソン駐車場への入口を限定するような路側帯などを設置してほしい。	高松土木事務所	○県道の歩道整備事業により、交差点北東角までの用地買収は終了していることから、施工にあわせ滞留場所を確保する。 ○ローソン出入口の対策については、店側の同意が必要であり、現状対策は不可である。
3	川島本町276番地付近 (NPれきと調剤薬局前 から切戸橋西側横断歩 道)	40キロの速度規制のある県道で、北向き車両のスピードが上がる場所に切戸橋西側の横断歩道があり、横断歩道に向けてカーブで、横断歩道ありの道路表示はあるが、認識されにくい。	横断歩道が2ヶ所続くため、制限速度や横断歩道が認識されるように、路面標示の塗り直し、カラー化をしてほしい。 切戸橋西側横断歩道の標識が見やすい場所や高さに変更してほしい。	高松土木事務所 高松東警察署	○速度落とせの道路標示を施工する。 ○横断歩道の塗り直しを施工する。 ○横断歩道標識の視認性の確保に向け、標識位置の改善を検討する。 ○沿線における交通取り締まり、警戒活動を実施する。
4	川島本町122番地付近 (居酒屋七幸付近から安 藤写真館)	児童は県道西側を登下校しているが、途中歩道が途切れる場所があり、児童は出来るだけ歩道を歩こうと、横断歩道の無い県道を横断(2回も横断している児童のいる)しており、交通量が多く危険である。	歩道の拡幅と新設を要望する。 ガードレールの設置を要望する。	高松土木事務所 高松東警察署	○現在、県道拡幅の計画はなし。 ○ガードレールの設置は、路肩が狭いため設置は不可である。 ○警察による警戒活動を強化する。
5	川島本町121番地 6 付近 (川島郵便局前)	県道西側歩道から路外へ転落する危険性がある。 歩道の舗装もひびが入り、雑草も生え、でこぼこで歩きづらい。	歩道の再舗装と転落防止用のフェンスなどの対策をしてほしい。	高松土木事務所	○除草作業を実施する。
6	川島東町176番地 3 付近 南北の市道沿線	幅員が2m程度の通学路で、市道に沿い、高さのある水路が流れており、児童の転落の危険性がある。	水路への蓋掛けなどの対策をしてほしい。	市道路管理課	○水利組合など地元の合意が得られれば、転落防止のためのガードパイプの設置は可能である。