管底高・地盤高・区間距離

様式1

工事名	○○処理分区汚水管工事（○工区）	施工年度	令和　年度
路線番号	G5-7-3-4	対象地区	○○町外○町地内

※ 人孔種別毎の管体減長：

1号	2号	3号	特1L	特1S	塩ビ	掃除	桝
0.45	0.6	0.75	0.45	0.3	0	0.3	0.2

ここに，〔特1L〕は特1号マンホールの長辺方向，〔特1S〕は短辺方向で設置するもの

人孔種別欄には，該当のものをコピーして貼り付けること。（計算式上，読み取れなくなるため）

路線番号	G5-7-3-4					
人孔 番号	No.2	No.3	No.4	No.5	No.1	
人孔 種別	1号	特1L	塩ビ	2号	掃除	特1S
勾配 設計（実測）(‰)	3.00‰ (2.90‰)	3.01‰ (3.21‰)	3.01‰ (2.83‰)	3.01‰ (2.99‰)	#DIV/0! (.00‰)	
管底高 設計 (m)	-0.029 -0.197	-0.197 -0.388	-0.388 -0.579	-0.579 -0.770		
管底高 実測（管口）(m)	-0.026 (-0.027) -0.187 -0.188	-0.189 (-0.190) -0.393 -0.393	-0.398 (-0.398) -0.576 -0.578	-0.577 (-0.579) -0.766 -0.767	0.000 0.000	0.000
管底高 誤差 (mm)	+3 +9	+8 -5	-10 +1	+2 +3	+0	
地盤高 設計（実測）(m)	1.92 (1.93) 1.92	(1.92) 1.94	(1.94) 1.91	(1.91) 1.95	(1.97)	
地盤高 誤差 (cm)	+1 +0	+0	+0	+2	+0	
距離 設計 (m)	56.00	63.50	63.50	63.40		
距離 (実測) (m)	(56.03)	(63.61)	(63.50)	(63.43)	( )	
距離 誤差 (cm)	＋ 3	＋ 11	± 0	＋ 3	± 0	
	0.45 0.45	0.45 0.00	0.00 0.60	0.60 0.30	0.30 0.30	

路線番号	G5-7-3-4					
人孔 番号	No.2	No.3	No.4	No.5	No.1	
人孔 種別	1号	特1L	塩ビ	2号	掃除	特1S
勾配 設計（実測）(‰)	3.00‰ (2.90‰)	3.01‰ (3.21‰)	3.01‰ (2.83‰)	3.01‰ (2.99‰)	#DIV/0! (.00‰)	
管底高 設計 (m)	-0.029 -0.197	-0.197 -0.388	-0.388 -0.579	-0.579 -0.770		
管底高 実測（管口）(m)	-0.026 (-0.027) -0.187 -0.188	-0.189 (-0.190) -0.393 -0.393	-0.398 (-0.398) -0.576 -0.578	-0.577 (-0.579) -0.766 -0.767	0.000 0.000	0.000
管底高 誤差 (mm)	+3 +9	+8 -5	-10 +1	+2 +3	+0	
地盤高 設計（実測）(m)	1.92 (1.93) 1.92	(1.92) 1.94	(1.94) 1.91	(1.91) 1.95	(1.97)	
地盤高 誤差 (cm)	+1 +0	+0	+0	+2	+0	
距離 設計 (m)	56.00	63.50	63.50	63.40		
距離 (実測) (m)	(56.03)	(63.61)	(63.50)	(63.43)	( )	
距離 誤差 (cm)	＋ 3	＋ 11	± 0	＋ 3	± 0	
	0.45 0.45	0.45 0.00	0.00 0.60	0.60 0.30	0.30 0.30	

路線番号	G5-7-3-4					
人孔 番号	No.2	No.3	No.4	No.5	No.1	
人孔 種別	1号	特1L	塩ビ	2号	掃除	特1S
勾配 設計（実測）(‰)	3.00‰ (2.90‰)	3.01‰ (3.21‰)	3.01‰ (2.83‰)	3.01‰ (2.99‰)	#DIV/0! (.00‰)	
管底高 設計 (m)	-0.029 -0.197	-0.197 -0.388	-0.388 -0.579	-0.579 -0.770		
管底高 実測（管口）(m)	-0.026 (-0.027) -0.187 -0.188	-0.189 (-0.190) -0.393 -0.393	-0.398 (-0.398) -0.576 -0.578	-0.577 (-0.579) -0.766 -0.767	0.000 0.000	0.000
管底高 誤差 (mm)	+3 +9	+8 -5	-10 +1	+2 +3	+0	
地盤高 設計（実測）(m)	1.92 (1.93) 1.92	(1.92) 1.94	(1.94) 1.91	(1.91) 1.95	(1.97)	
地盤高 誤差 (cm)	+1 +0	+0	+0	+2	+0	
距離 設計 (m)	56.00	63.50	63.50	63.40		
距離 (実測) (m)	(56.03)	(63.61)	(63.50)	(63.43)	( )	
距離 誤差 (cm)	＋ 3	＋ 11	± 0	＋ 3	± 0	
	0.45 0.45	0.45 0.00	0.00 0.60	0.60 0.30	0.30 0.30	

路線番号	G5-7-3-4					
人孔 番号	No.2	No.3	No.4	No.5	No.1	
人孔 種別	1号	特1L	塩ビ	2号	掃除	特1S
勾配 設計（実測）(‰)	3.00‰ (2.90‰)	3.01‰ (3.21‰)	3.01‰ (2.83‰)	3.01‰ (2.99‰)	#DIV/0! (.00‰)	
管底高 設計 (m)	-0.029 -0.197	-0.197 -0.388	-0.388 -0.579	-0.579 -0.770		
管底高 実測（管口）(m)	-0.026 (-0.027) -0.187 -0.188	-0.189 (-0.190) -0.393 -0.393	-0.398 (-0.398) -0.576 -0.578	-0.577 (-0.579) -0.766 -0.767	0.000 0.000	0.000
管底高 誤差 (mm)	+3 +9	+8 -5	-10 +1	+2 +3	+0	
地盤高 設計（実測）(m)	1.92 (1.93) 1.92	(1.92) 1.94	(1.94) 1.91	(1.91) 1.95	(1.97)	
地盤高 誤差 (cm)	+1 +0	+0	+0	+2	+0	
距離 設計 (m)	56.00	63.50	63.50	63.40		
距離 (実測) (m)	(56.03)	(63.61)	(63.50)	(63.43)	( )	
距離 誤差 (cm)	＋ 3	＋ 11	± 0	＋ 3	± 0	
	0.45 0.45	0.45 0.00	0.00 0.60	0.60 0.30	0.30 0.30	

入力上の注意事項

1 黄色着色セルのみにデータを入力すること
2 人孔種別欄（ピンク色）には，該当のものをコピーして貼り付けること。（手入力で間違うと，計算式上，読み取れなくなるため）
3 流出先のマンホールが既設の場合は，人孔種別の右側に（既設）を入力のこと