臨時合同点検実施結果（太田南小学校区）

日　時：令和8年9月30日（水）　午前9時30分　～　午前10時00分までの間

参加者：学校1、コミュニティ協議会1、道路管理者（県1）、警察1、市教育委員会1、市くらし安全安心課1

番号	場　所	交　通　環　境	要　望　点　（問　題　点）	担当部署	対策・改善計画
1	路線全般	・日常的に交通量が多い路線であり、特に朝夕の通学、通勤時間帯の交通量はかなり多い。 ・歩道はマウンドアップ形式であり、アップダウンが繰り返されるため、通行しづらい。 ・歩道の路面が劣化しており、段差が生じている。 ・雨天時には水路上の鉄板が滑りやすい。	・歩道の更新（段差の解消） ・水路上の鉄板の更新	高松土木事務所	・歩道の形式をマウンドアップからセミフラットに更新し、段差を解消する。 ・水路上の鉄板はグレーチングに更新する。
2	太田下町2311番地付近道路	・歩道内に道路側溝があり、幅員も狭く、通行しづらい。 ・側溝蓋が劣化しており、段差が生じている。	・側溝蓋の更新	高松土木事務所	・劣化した水路を更新する。